
SUSITARIMAS
DĖL 2024-04-09 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. TPS-4/PRI.24-12 „PROJEKTAVIMO
IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS“
PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINŲ SUSTABDYMO

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau - Projektuotojas), atstovaujama direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

Kultūros infrastruktūros centras (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimi“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024-04-09 sudarė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. TPS-4/PRI.24-12 dėl administracinio pastato – įstaigos (Kauno centrinio pašto rūmų), pastato priklausinių – ūkinių pastatų ir sklypo Laisvės al. 102, 102A/E. Ožėškienės g. 10, Kaunas, tvarkomųjų statybos darbų (rekonstravimo, griovimo), paskirties keitimo į kultūros, tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – Sutartis). Sutartis įsigaliojo 2024-04-18, Projektuotojui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą - ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 610 0006608/2024.

B. Projektuotojas, paslaugas turėjo suteikti, vadovaujantis Sutarties 2.7.1 punktu nustatytais terminais ir patikslintais Šalių 2025-08-12 susitarime Nr. TPS-38/2025 dėl šilumos tiekimo tinklų pertvarkymo projekto parengimo, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, tačiau dalis paslaugų suteikta vėlesne data, kaip nurodyta šio susitarimo priede pateiktoje lentelėje.

C. Projektuotojas informavo, kad dalies paslaugų nebuvo galimybės suteikti nustatytais terminais dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nurodytos šio susitarimo priede pateiktoje lentelėje ir jos prieduose, todėl turi būti pritaikytas paslaugų suteikimo terminų stabdymas tokiam laikui, kurį truko nenumatytos aplinkybės.

D. Vadovaujantis Sutarties 2.16 punktu, *„jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Projektuotojas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Užsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo termino pabaigos nukėlimas (Sutarties vykdymo termino pratęsimas) fiksuojamas raštu papildomu Šalių susitarimu“.*

E. Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Sutarties 2.15 punktu, *„Sutarties pirmojo etapo paslaugų suteikimo terminas, dėl objektyvių priežasčių, Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 (šešių) mėnesių terminui, netaikant Projektuotojui 6.7 punkte nustatytų delspinigių“.* Šalys susitaria, kad šio punkto naudoti siekiant pratęsti (sustabdyti) paslaugų teikimo terminus nebūtina, kadangi paslaugų terminai gali būti stabdomi, vadovaujantis Sutarties 2.16 punktu konkrečiam laikotarpiui, kurį truko nenumatytos aplinkybės.

F. Remiantis išvardintomis Sutarties nuostatomis ir šio susitarimo priede pateiktoje lentelėje ir jos prieduose nurodytomis aplinkybėmis, Šalys susitaria taikyti paslaugų termino skaičiavimo sustabdymą.

ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Vadovaujantis Sutarties 2.16 punktu, pritaikyti paslaugų teikimo terminų skaičiavimo sustabdymą tokiam dienų skaičiui, kuris nurodytas šio susitarimo priede pateiktos lentelės stulpelyje „Nenumatytos aplinkybės trukmė dienomis“ ir nukelti paslaugų suteikimo datas, taip kaip nurodyta minėtos lentelės stulpelyje „Paslaugos suteikimo terminas pritaikius sustabdymą“.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir taikomas paslaugų teikimo terminų skaičiavimui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. Paslaugų teikimo terminų skaičiavimo lentelė su priedais.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Gedimino pr. 21-101, 01103 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124563175

PVM mokėtojo kodas LT2456317516

Banko sąsk. Nr. LT36 7044 0600 0129 2654

Bankas SEB Bankas

Tel. (8 5) 262 4882

El. p. ofisas@pri.lt

Direktorius

Leonas Timaitis

UŽSAKOVAS

Kultūros infrastruktūros centras

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Juridinio asmens kodas 110051791

PVM mokėtojo kodas - nėra

Banko sąsk. Nr. LT52 4040 0636 1000 1355

LR finansų ministerija

Tel. +370 5 272 4095

El. p. kic@kulturosic.lt

Direktorius

Šarūnas Šoblinskas