

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1, LT-05132
Vilnius

2026-02-17 Nr. S16/2026

DĖL GAISRINIŲ HIDRANTŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

RANGOS SUTARTIS: Nr. SUT25-P-222 „Gaisrinių hidrantų projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbai Vilniaus m. ir Vilniaus r.“

UAB „Statovita“ pagal 2025 m. birželio 16 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. SUT25-P-222 įsipareigojo atlikti gaisrinių hidrantų projektavimo, rekonstravimo ir remonto darbus Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 3.2 punktu, bendras darbų atlikimo terminas yra 11 mėnesių, t. y. visi darbai turi būti baigti iki 2026 m. gegužės 15 d. Iš šio termino projektavimo darbams buvo numatyta 7 mėnesiai, statybos darbų (ardymo ir rekonstravimo) atlikimui – 3 mėnesiai, o 1 mėnuo – statybos užbaigimo procedūroms. Siekiant užtikrinti, kad visi darbai būtų baigti iki 2026 m. gegužės 15 d., statybos darbai turėjo prasidėti likus keturiems mėnesiams iki šios datos, t. y. 2026 m. sausio 15 d. Tačiau iki šio rašto parengimo dienos gaisrinių hidrantų statybos darbai dar nėra pradėti. Dėl neįprastai nepalankių klimato sąlygų – ekstremalių šalčių (Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone sausio ir vasario mėnesiais oro temperatūra siekė $-25 / -30^{\circ}\text{C}$, o daugumoje dienų laikėsi apie -15°C) – statybos darbų pradėti nebuvo galimybės. Šiuo metu oro temperatūra vis dar siekia apie $-10/-15^{\circ}\text{C}$, o pagal meteorologų prognozes tokios meteorologinės sąlygos išliks ir toliau. Didžioji dalis gaisrinių hidrantų rekonstrukcijos darbų yra susijusi su asfaltbetonio dangos ardymo ir atstatymo darbais. Dėl aukščiau nurodytų nepalankių oro sąlygų šiuo metu nėra galimybės vykdyti asfaltbetonio atstatymo, nes tam būtinas asfaltas, kurio gamyba tokiomis sąlygomis nevykdoma. Remiantis ankstesnių metų praktika, asfalto gamyklos darbą paprastai pradeda tik tada, kai oro temperatūra tampa tinkama – dažniausiai kovo pabaigoje arba balandžio mėnesį.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 6.5 punktu (Sutarties pratęsimas) bei papunkčiu 6.5.1.5, prašome pratęsti bendrą statybos darbų atlikimo terminą, įskaitant statybos užbaigimo procedūras, dviem mėnesiams – iki 13 mėnesių, kaip buvo numatyta darbų pirkimo dokumentuose, techninės specifikacijos 4.2 punkte.