



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



UAB „Širvintų vandenys”
Direktoriui
info@sirvintuvandenys.lt

2020.01.02. Nr. SR-200102-01VV

UAB „Ademo techninė priežiūra”
FIDIC inžinieriui
Sauliui Vitkūnui
info@adem.lt

Rangos sutartis Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose”

RANGOVO GALUTINĖ PRETENZIJA DĖL TRUKDYMO ATLIKTI BAIGIAMUOSIUS BANDYMUS IR BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO.

2019-12-12 Rangovas pateikė tarpinę pretenziją Nr. SR-191212-01VV dėl trukdymo atlikti baigiamuosius bandymus. Tarpinėje pretenzijoje įvardintos nuo Rangovo nepriklausančios priežastys, dėl kurių Rangovas neturėjo galimybių įvykdyti darbus taip, ir tokiais terminais, kaip nurodyta Rangos sutartyje Nr. 14, ir Pakeitimo nurodyme Nr. 2 prie šios Sutarties.

Remiantis 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 prie Rangos sutarties Nr. 14 (toliau - Sutartis), jos Baigimo laikas buvo nustatytas 2020-01-10. Atsižvelgiant į Priede Nr. 4 prie Pakeitimo nurodymo Nr. 2 – „Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafikai“ nurodytais darbų atlikimo terminais, nuotekų siurblių montavimo, prijungimo ir derinimo darbai turėjo prasidėti 2019-04-01, o pilnai pabaigti turėjo būti ne vėliau, kaip 2019-10-30.

Informuojame, kad nuotekų siurblių komercinės apskaitos spintos, kurios buvo įrengiamos pagal atskirą, nesusijusią su Rangovo įsipareigojimais pagal Rangos Sutartį Nr. 14, Užsakovo sutartimi su UAB „ESO“ parinktu rangovu šiems darbams atlikti, prijungtos 2019-12-31, t.y. 2 mėnesiais vėliau, nei patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyta visų nuotekų siurblių įrengimo darbų, įskaitant siurblių paleidimą, suderinimą ir išbandymą, numatyta pabaiga.

Dėl šios priežasties Rangovas neturėjo jokių galimybių prijungti ir išbandyti pastatytų nuotekų siurblių, užtikrinti jų kokybišką ir saugų funkcionavimą, bei užtikrinti pakankamą ir stabilų nuotekų tiekimą į nuotekų valymo įrenginius, ir tuo pačiu, vykdyti Sutartimi ir 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 priimtus įsipareigojimus. Nesant galimybių tiekti nuotekas, Rangovas taip pat negalėjo pradėti nuotekų valymo įrenginių išbandymo ir paleidimo – derinimo darbų. Remiantis 2018-06-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1- 626 p. 2.2.27, Rangovas turi teisę pretenduoti į Baigimo laiko pratęsimą.

Pagal Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3 punktą [Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus]; Jeigu Rangovas, atlikdamas Baigiamuosius bandymus, dėl šio sutrukdyto uždelsia ir (arba) dėl to turi išlaidų, tai jis apie tai privalo pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pasinaudoti 20.1 punkto [Rangovo pretenzijos] nuostatomis;

(a) Jeigu yra arba bus vėluojama baigti, tai pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] už bet kurį tokį uždelimą gauti Baigimo laiko pratęsimą;

Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkto (e) papunktis numato;



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje.

Vadovaujantis išdėstyta informacija, bei Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punkto pagrindu, Rangovas reiškia galutinę pretenziją dėl aukščiau išvardintų aplinkybių ir pažymi, jog aplinkybės turėjo įtakos darbų atlikimo terminams.

Prašome Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimo, remiantis aukščiau nurodytomis Sutarties Nr. 14 sąlygomis, pratęsti Rangos sutarties baigimo laiką 90 dienų, vertinant nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių įtaką Baigimo laikui sekančiai:

- 60 dienų (nuo patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyto galutinio siurblių įrengimo laiko 2019-10-30 iki faktinio komercinės apskaitos spintų nuotekų siurbliams prijungimo 2019-12-31);

- 30 dienų (siurblių išbandymui, paledimo – derinimo darbams, ir su pavėluotu nuotekų tiekimo pradžia susijusiu nuotekų valymo įrenginių išbandymu).

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, prašome pratęsti Baigimo laiką 3 mėnesių laikotarpiui, t.y. iki 2020-04-10 dienos.

Rangovo atstovas

Visvaldas Velička

UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui
Vladimirui Gudačiui
direktorius@sirvintuvandenys.lt
info@sirvintuvandenys.lt

2020-01-06
| 2020-01-02

Nr. S-200106-2
Nr. SR-200102-01VV

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
visvaldas.velicka@infes.lt
info@infes.lt

Rangos sutartis Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

DĖL PAKEITIMO NURODYMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), vykdydamas darbus pagal 2017-06-30 Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ (toliau – Rangos sutartis), 2020-01-02 raštu Nr. SR-200102-01VV pateikė galutinę pretenziją dėl baigimo laiko pratęsimo.

Rangovas rašte nurodo, kad vykdydamas Rangos sutartį, 2019-12-12 tarpiniu pranešimu Nr. SR-191212-01VV pateikė informaciją apie nenumatytą aplinkybių sukeltą poveikį Rangos sutarties laikui, ir vadovaudamasis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punkto (c) papunkčiu [Rangovo pretenzijos], teikia galutinę pretenziją, dėl aplinkybių turinčių įtakos baigimo terminui.

Rangovas nurodo, kad remiantis 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 prie Rangos sutarties Nr. 14, darbų baigimo laikas yra nustatytas 2020-01-10. Atsižvelgiant į 2019-05-28 Šalių patvirtintą atnaujintą darbų programą su patikslintais darbų atlikimo ir mokėjimo grafikai, nurodytais darbų atlikimo terminais, nuotekų siurblių montavimo, prijungimo ir derinimo darbai turėjo prasidėti 2019-04-01, o visiškai baigti turėjo būti ne vėliau kaip iki 2019-10-30.

Rangovas informuoja, kad nuotekų siurblių komercinės apskaitos spintos, kurios buvo įrengiamos pagal atskirą, nesusijusią su Rangovo įsipareigojimais pagal Rangos Sutartį Nr. 14, Užsakovo sutartimi su UAB „ESO“ parinktu rangovu šiems darbams atlikti, prijungtos 2019-12-31, t.y. 2 mėnesiais vėliau, nei patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyta visų nuotekų siurblių įrengimo darbų, įskaitant siurblių paleidimą, suderinimą ir išbandymą, numatyta pabaiga. Dėl šios priežasties Rangovas neturėjo jokių galimybių prijungti ir išbandyti pastatytų nuotekų siurblių, užtikrinti jų kokybišką ir saugų funkcionavimą, bei užtikrinti pakankamą ir stabilų nuotekų tiekimą į nuotekų valymo įrenginius, ir tuo pačiu, vykdyti Rangos sutartimi ir 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 prisiimtus įsipareigojimus. Nesant galimybių tiekti nuotekas, Rangovas taip pat negalėjo pradėti nuotekų valymo įrenginių išbandymo ir paleidimo – derinimo darbų.

Remiantis 2018-06-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-626 p. 2.2.27, Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3 punkto [Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus] Jeigu Rangovas, atlikdamas Baigiamuosius bandymus, dėl šio sutrukdyto uždelsia ir (arba) dėl to turi išlaidų, tai jis apie tai privalo pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pasinaudoti 20.1 punkto [Rangovo pretenzijos] nuostatomis, (a) Jeigu yra arba bus vėluojama baigti, tai pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] už bet kurį tokį uždelimą gauti Baigimo laiko pratęsimą, Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkto (e) papunkčiu bet kokio uždelimo, kliūčių arba

trukdymų, sukeltų arba priskirtų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje Rangovas turi teisę pretenduoti į Baigimo laiko pratęsimą.

Dėl aukščiau išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas neturėjo galimybės atlikti darbų numatytų Rangos sutartyje Nr. 14 ir jos prieduose bei Pakeitimuose, dėl ko atsirado 90 dienų atsilikimas nuo darbų grafiko.

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, Rangovas prašo pratęsti Rangos sutarties baigimo laiką 90 dienų, vertinant nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių įtaką Baigimo laikui sekančiai:

- 60 dienų (nuo patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyto galutinio siurblinių įrengimo laiko 2019-10-30 iki faktinio komercinės apskaitos spintų nuotekų siurblinėms prijungimo 2019-12-31);
- 30 dienų (siurblinių išbandymui, paledimo – derinimo darbams, ir su pavėluotu nuotekų tiekimo pradžia susijusių nuotekų valymo įrenginių išbandymu).

Inžinierius gavęs ir išnagrinėjęs Rangovo pateiktą 2020-01-02 raštu Nr. SR-200102-01VV informaciją, bei veikdamas pagal Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5 p. [Sprendimai] nuostatas neprieštarauja Rangovo prašymui dėl Baigimo laiko pratęsimo pagal Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3 punkto (a) papunktį [Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus] ir 8.4 punkto (e) papunktį [Baigimo laiko pratęsimas].

Vadovaujantis aukščiau išvardintomis aplinkybėmis ir Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Konkrečių sąlygų 3.1 punktu [Inžinieriaus teisės ir pareigos], prašome Užsakovą leisti parengti Pakeitimo nurodymą, Darbų Baigimo laiko pratęsiant 90 dienų, nekeičiant Rangos sutarties kainos.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas



Originalas nebus siunčiamas

Ingrida Liegutė, tel. +37069742108, el.p. ingrida.liegute@adem.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠIRVINTŲ VANDENYS“

Įmonės kodas 178230181, PVM mokėtojo kodas LT782301811, Plento g. 19, LT-19117 Širvintos,
tel. (8-382) 52381, faks. (8-382) 51390, el.p.: info@sirvintuvandenys.lt,
registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialo Juridinių asmenų registracijos skyrius

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
info@infes.lt

2020-01-07 Nr. 1.10-5
Į 2020-01-06 Nr. S-200106-2
Į 220-01-02 Nr. SR-200102-01VV

UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
info@adem.lt

DĖL PRITARIMO BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMUI

Atsižvelgdami į 2020-01-02 iš rangovo UAB „Infes“ gautą raštą „Rangovo galutinę pretenziją dėl trukdymo atlikti baigiamuosius bandymus ir baigimo laiko pratęsimo“, taip pat į iš FIDIC inžinieriaus 2020-01-06 gautą raštą „Dėl pakeitimo nurodymo“ Nr. S-200106-2,

pritarame, kad darbų baigimo laikas būtų pratęstas 90 dienų, t.y. iki 2020 m. balandžio 10 d.

Vadovaudamiesi projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose) Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003“ Rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba“ Nr. 14 konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu, prašome FIDIC inžinieriaus parengti Pakeitimo nurodymą.

Direktorius

Vladimiras Gudačius

Juristė, viešųjų pirkimų specialistė
Danguolė Palkevičienė, tel.: 8 601 53242, el. p.: juristas@sirvintuvandenys.lt