

Pakeitimo nurodymas Nr. 8 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ PIRK-112-20

2020-06-04

Rangovas: UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
**Užsakovas/
Perkančioji organizacija:** UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 8 ir 20 str. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2020-05-26 raštu Nr. SR-200526-01MD pateiktą Galutinę pretenziją dėl Darbų Baigimo laiko pratęsimo, susijusio su papildomais darbais, vykdant švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno betonavimą bei įrengiant hidroizoliaciją, ir Užsakovo - UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020-06-01 raštu Nr. S-1778-20 duotą pritarimą Rangovo Pretenzijai, priėmė sprendimą, siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 Bendrųjų sąlygų 20.1 p., 8.4 a) bei 3.5 p. ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu (Baigimo laiko pratęsimui yra reikalingas Pakeitimo nurodymas), leisti pratęsti antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laiką 92 dienomis (trimis mėnesiais) arba iki 2020 m. birželio mėn. 12 d., nes:

1. Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo darbų arba Darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laikas pagal Pakeitimo nurodymą Nr. 6, pasirašytą 2020-03-17, yra 2020 m. kovo mėn. 12 d.
2. Rangovas 2019-11-18 raštu Nr. SR-191118-01MD informavo, kad lapkričio 12 d. pradėjus švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno remontą paaiškėjo, kad rezervuaro dugno nuolydis suformuotas iš nestabilaus betono mišinio ir kad esamas betonas dėl nuolatinio vandens bei slėgio poveikio yra praradęs savo eksploatacines savybes. Atlikus esamo betoninio nuolydžio šurfavimą nustatyta, kad po visu nuolydį formuojančiu betono sluoksniu yra vandens bei purvo.
3. Inžinierius 2019-11-26 raštu Nr. V1 2323/19 įpareigojo Rangovą ne vėliau kaip per rangos sutartyje nustatytą laiką pateikti Inžinieriui bei Užsakovui detalios aprašytą ir dokumentais (Šalių atstovų pasirašytais apžiūrų aktais, Projektuotojo (techninio projekto autoriaus) raštiškais komentarais ir kt.) pagrįstą Pretenziją.
4. Rangovas 2019 m. gruodžio mėn. 17 d. organizavo švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno apžiūrą, į kurią buvo pakviesti visi Inžinieriaus rašte paminėti projekto dalyviai. 2019-12-04 įvykusio Vadovybės susirinkimo metu Užsakovas bei Inžinierius pareikalavo, kad švaraus

vandens rezervuaro Nr.2 dugną papildomai įvertintų ekspertas, todėl papildomai į švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno apžiūrą buvo pakviestas ekspertas. Apžiūros metu Komisija nustatė, kad esamo švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno betonas yra nevienalytis, paveiktas vandens, praradęs eksploatacines savybes ir kad įrengti ant nestabilaus esamo betono numatytą hidroizoliaciją nėra tikslinga. Komisija nusprendė, kad, siekiant užtikrinti rezervuaro dugno sandarumą, reikalinga atlikti viso švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno betonavimą, įrengiant naujus minimalius nuolydžius ir tik tada atlikti projekte numatytus dugno hidroizoliacijos darbus.

5. Rangovas 2019-12-18 raštu Nr. SR-191218-02MD informavo Inžinierių bei Užsakovą apie švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno netinkamą būklę tai pat įpareigojo Užsakovą kreiptis į Techninio projekto autorių atlikti Techninio projekto koregavimą.
6. Rangovas atsižvelgdamas į Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2019-12-23 Nr.702 išaiškinimu, parengė švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 papildomą dugno betonavimo sprendinį.
7. Rangovas 2020-04-08 raštu Nr. SR 200408-01MD pateikė techninį - finansinį siūlymą papildomiems švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno betonavimo darbams atlikti.
8. Inžinierius 2020-04-17 parengė Pakeitimo nurodymą Nr.7 bei pateikė Užsakovui ir Rangovui tvirtinti. Užsakovas 2020-04-17 patvirtino Pakeitimo nurodymą Nr.7.
9. Rangovas 2020-05-26 raštu Nr. SR-200526-01MD pateikė Galutinę pretenziją (Priedas Nr. 1).
10. Atsižvelgiant į tai, kas detalai išdėstyta anksčiau minėtoje Rangovo raštu pateiktoje Galutinėje pretenzijoje, reikalinga pratęsti Darbų Baigimo laiką. Darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laikas galėtų būti pratęstas 194 dienomis, tačiau, vadovaujantis rangos sutarties sudėtine dalimi – Pasiūlymo priedu, Darbų Baigimo laikas gali būti pratęstas tik 92 dienomis (trim mėnesiais) arba iki 2020 m. birželio mėn. 12 d.
11. Nustatomas naujas Darbų Baigimo terminas / data yra iki **2020 m. birželio mėn. 12 d.**

Inžinierius patvirtina Rangovo atnaujintą Darbų programą su patikslintais Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikais (Priedas Nr. 4).

Rangovo pateikta Užsakovui Atlikimo užtikrinimo garantija (Atlikimo laidavimo raštas) Nr. AT 78614P galioja iki **2020-06-04** imtinai.

Rangovo pateiktas Užsakovui Darbų (CAR) ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas galioja iki **2020-07-01**; Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas galioja iki **2021-03-17**.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo) garantijos bei visų draudimo liudijimų galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui minėtos garantijos bei draudimo liudijimų pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2020-05-26 raštu Nr. SR-200526-01MD pateikta Galutinė pretenzija (2 lapai).

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2020-05-29 raštu Nr. V1-961-20 pateiktas pritarimas Rangovo Galutinei pretenzijai, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. Užsakovo 2020-06-01 raštu Nr. S-1778-20 pateiktas pritarimas Rangovo Galutinei pretenzijai, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Atnaujinta Darbų programa su patikslintais Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikais, 3 lapai.


Inžinierius:



(parašas)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:



(parašas)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:



(parašas)

Marius Danisevičius
(vardas, pavardė)