

**Pakeitimo nurodymas Nr. 4 pagal 2017-06-20 Rangos sutartį
Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo
įrenginių statyba Musninkuose“**

2020-04-10

Rangovas:	UAB „Infes“
Inžinierius:	UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija:	UAB „Širvintų vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.3 p. nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo UAB „Infes“ 2020-04-09 raštu Nr. SR-200409-01VV pateiktą galutinę pretenziją dėl statybos darbų baigimo termino pratęsimo pagal Rangos sutartį Nr. 14 ir Užsakovo UAB „Širvintų vandenys“ 2020-04-10 raštu Nr. 1.10-47 pritarimą baigimo laiko pratęsimui, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 ir 8.5 punktais reikalinga pratęsti darbų baigimo laiką iki 2020-05-23.

Vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1. p. Rangovas pateikė Galutinę pretenziją remiantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4. p. (d) papunkčiu „Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų“ ir apibendrinant visus Rangovo pateiktus argumentus ir susiklosčiusias aplinkybes, Inžinierius konstatuoja, kad dėl išvardintų aplinkybių būtina pratęsti darbų baigimo laiką, kadangi:

- 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

- 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbė karantiną visoje šalyje dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės.

- Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos, sutartinių įsipareigojimų vykdymas šiuo metu yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas, kadangi dalis Rangovo darbuotojų yra priverstinėje saviizoliacijoje, dalis darbuotojų turi nedarbingumo pažymėjimus nepilnamečių vaikų priežiūrai namuose. Dėl paskelbto karantino ir Rangovo administracijos darbo nuotoliniu būdu, Rangovas susidūrė su kliūtimis įdarbinant naujus darbuotojus. Medicinos įstaigos atsisako tikrinti būdimų darbuotojų sveikatą ir neišduoda pažymų apie darbuotojų tinkamumą dirbti konkretų darbą, todėl Rangovas susidūrė su personalo trūkumu sukkelto Valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pandemijos.

- Dėl Šalyje paskelbto karantino, yra sutrikęs prekių/medžiagų tiekimas, negaunami būtini sutarties įvykdymui įrengimai, skirti nuotekų valymo įrenginių paleidmui. Valstybės įmonės ir kitos oficialios institucijos laikinai sustabdė arba labai apribojo savo darbą, bei vykdomų funkcijų spektrą.

VĮ „Registrų centras“ netikrina arba neribotam laikui atideda kadastro bylų patikras, sertifikuotos laboratorijos neatlieka arba užvilkina laboratorinių bandymų atlikimą.

Inžinierius išnagrinėjęs nurodytas aplinkybes nurodo, kad ne dėl Rangovo priklausančių aplinkybių sutartyje numatyti darbai buvo uždelsti ir Rangovui turi būti suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas, vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 p. (d) dalimi.

Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2020-05-23.

Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (žr. Priedas Nr. 6).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Rangovo 2020-03-26 raštas Nr. SR-200326-02VV tarpinė pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo, 1 lapas;

Priedas Nr. 2 Inžinieriaus 2020-03-27 raštas Nr. S-200327-2 dėl Rangovo pateiktos pretenzijos, 2 lapai;

Priedas Nr. 3 Rangovo 2020-04-09 raštas Nr. SR-200409-01VV galutinė pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo, 2 lapai;

Priedas Nr. 4 Inžinieriaus 2020-04-10 raštas Nr. S-200410-2 dėl Pakeitimo nurodymo, 2 lapai;

Priedas Nr. 5 Užsakovo 2020-04-10 pritarimas Nr. 1.10-47 dėl pritarimo baigimo laiko pratęsimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 6 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 1 byla.

Inžinierius:


(parašas, data)

Saulius Vitkūnas

Užsakovas:


(parašas, data)

Vladimiras Gudačius

Rangovas:


(parašas, data)

Visvaldas Velička



INTEGRITY
STATISTICS
RANGOVAS



Užsakovui: UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui Vladimirui Gudačiui
(info@sirvintuvandenys.lt)

2020.03.26. Nr. SR-200326-02VV

FIDIC Inžinieriui: UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
(info@adem.lt)

Rangos sutartis Nr. 14, „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

RANGOVO PRANEŠIMAS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario mėnesio 26 d. nutarimu Nr.152 paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją, o 2020 m. kovo 16 d. paskelbė karantiną visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos, Rangovas susiduria su daugybe sunkumų, esant kuriems, sutartinių įsipareigojimų vykdymas šiuo metu yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas.

-Dalis Rangovo darbuotojų yra priverstinėje saviizoliacijoje, dalis darbuotojų turi nedarbingumo pažymėjimus nepilnamečių vaikų globai namuose. Dėl paskelbto karantino, ir Rangovo administracijos darbo nuotoliniu būdu, Rangovas susidūrė su kliūtimis įdarbinant naujus darbuotojus. Medicinos įstaigos atsisako tikrinti būsimų darbuotojų sveikatą, ir neišduoda pažymų apie darbuotojo tinkamumą dirbti konkretų darbą. Todėl Rangovas susidūrė su personalo trūkumu, sukulto valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pandemijos.

-Sutrikęs tiekimas. Negaunami kai kurie smulkūs, bet būtini sutarties įvykdymui įrengimai, skirti nuotekų valymo įrenginių paleidimui.

-Valstybės įmonės ir kitos oficialios institucijos laikinai sustabdė, arba labai apribojo savo darbą bei vykdomų funkcijų spektrą. VĮ „Registų centras“ netikrina, arba neribotam laikui atideda kadastro bylų patikras, sertifikuotos laboratorijos neatlieka, arba labai užvilkina laboratorinių bandymų atlikimą. Tai labai aktualu Rangovui nustatant nuotekų valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų parametrų reikšmes, bei įrenginių tinkamumą eksploatacijai.

Remiantis b.s.s. p.19 (Nenugalima jėga) apibrėžimais, esama situacija pilnai atitinka šio punkto a, b, c ir d papunkčiuose nurodytus apibrėžimus. Tokiu atveju, pagal p.19.4., Rangovui turi būti suteikta teisė pratęsti Baigimo laiką pagal b.s.s.8.4 (Baigimo laiko pratęsimas) d papunktį (Dėl nenumatomo personalo arba prekių trūkumo, sukulto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų.)

Remiantis b.s.s. p. 19.2. teikiame Pranešimą dėl Nenugalimos jėgos. Kaip nurodyta šiame punkte, pažymime prievolės, kurių Rangovas yra priverstas nevykdyti- nekilojamo turto kadastrinių bylų pateikimas, paleidimo derininimo darbų vykdymas Musninkų nuotekų valymo įrenginiuose, laboratorinių išvadų dėl išvalytų nuotekų parametrų pateikimas, galutiniai gerbūvio sutvarkymo darbai. Pagal b.s.s. p. 19.2 pateiktą išaiškinimą, šalis privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol Nenugalima jėga neleidžia jų vykdyti.

Prašome Jūsų patvirtinti Baigimo laiko pratęsimą terminui, kuris susidarys skaičiuojant nuo 2020-03-16 d. iki tol, kol LR Vyriausybės nutarimu, arba kitais teisiniais aktais, bus atšauktas paskelbtas karantinas.

Rangovo atstovas

Visvaldas Velička

INFES UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947380
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas "Luminor Bank" Banko kodas 40100



UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui
Vladimirui Gudačiui
direktorius@sirvintuvandenys.lt
info@sirvintuvandenys.lt

2020-03-27
2020-03-26

Nr. S-200327-2
Nr. SR-200326-02VV

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
visvaldas.velicka@infes.lt
info@infes.lt

Rangos sutartis Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

DĖL RANGOVO PATEIKTOS PRETENZIJOS

Inžinierius informuoja, kad įgyvendinant projektą pagal 2017-06-20 Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ (toliau – Rangos sutartis) UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) 2020-03-26 raštu Nr. SR-200326-02VV pateikė tarpinę pretenziją.

Rangovas rašte nurodo, kad vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 8.4 p. (d) papunkčiu „*Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukulto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų*“ ir 20.1 p. „*Rangovo pretenzijos*“ nuostatomis dėl aplinkybių, turinčių įtakos sutarties baigimo terminui, teikia tarpinę pretenziją apie nenumatytą aplinkybių sukeltą poveikį, kuris tęsiasi ir turi įtakos bendram sutarties baigimo laikui.

Rangovas nurodo, kad remiantis 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl paskelbto karantino visoje šalyje dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės, Rangovas susiduria su daugybe sunkumų vykdamas Rangos sutartį.

Rangovas informuoja, kad dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos, sutartinių įsipareigojimų vykdymas šiuo metu yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas, kadangi dalis Rangovo darbuotojų yra priverstinėje saviizoliacijoje, dalis darbuotojų turi nedarbingumo pažymėjimus nepilnamečių vaikų priežiūrai namuose. Dėl paskelbto karantino ir Rangovo administracijos darbo nuotoliniu būdu, Rangovas susidūrė su kliūtimis įdarbinant naujus darbuotojus. Medicinos įstaigos atsisako tikrinti būdimų darbuotojų sveikatą ir neišduoda pažymų apie darbuotojų tinkamumą dirbti konkretų darbą, todėl Rangovas susidūrė su personalo trūkumu sukulto Valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pandemijos. Rangovas nurodo, kad yra sutrikęs prekių/medžiagų tiekimas, negaunami būtini sutarties įvykdymui įrengimai, skirti nuotekų valymo įrenginių paleidmui. Taip pat Rangovas nurodo, kad Valstybės įmonės ir kitos oficialios institucijos laikinai sustabdė arba labai apribojo savo darbą, bei vykdomų funkcijų spektrą. VĮ „Registų centras“ netikrina arba neribotam laikui atideda kadastro bylų patikras, sertifikuotos laboratorijos neatlieka arba užvilkina laboratorinių bandymų atlikimą.

Inžinierius informuoja, kad įvertinęs Rangovo 2020-03-26 raštu Nr. SR-200326-02VV pateiktą informaciją, sutinka su Rangovo pretenzijoje nurodytomis aplinkybėmis, ir laiko pretenziją pagrįsta, kadangi Rangovo rašte nurodytos aplinkybės suteikia Rangovui teisę pratęsti Baigimo laiką, atsižvelgiant į Rangos

sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 8.4. p. [Baigimo laiko pratęsimas] nuostatas.

Inžinierius, vadovaudamasis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5 punkto [Sprendimai] nuostatomis, sprendimą dėl Baigimo laiko pratęsimo priims ir informuos Rangovą bei Užsakovą, tuomet, kai bus pateikta Rangovo Galutinė pretenzija dėl Baigimo laiko pratęsimo.

FIDIC Inžinierius



Saulius Vitkūnas

Originalas nebus siunčiamas

Ingrida Liegutė, tel. +37069742108, el.p. ingrida.liegute@adem.lt



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



Užsakovui: UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui Vladimirui Gudačiui
(info@sirvintuvandenys.lt)

2020.04.09. Nr. SR-200409-01VV

FIDIC Inžinieriui: UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
(info@adem.lt)

Rangos sutartis Nr. 14., Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose

RANGOVO GALUTINĖ PRETENZIJA DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Rangovas 2020.03.26 pateikė Pranešimą dėl nenugalimos jėgos- tarpinę pretenziją Nr.SR-200326-02VV, kurioje pažymėjo, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario mėnesio 26 d. nutarimu Nr.152 paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos, o 2020 m. kovo 16 d. paskelbto karantino visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas. 2020.04.08 LR Vyriausybė pratęsė karantino laikotarpį, su visais apribojimais iki 2020.04.27 d. imtinai.

-Personalo stygius. Dalis Rangovo darbuotojų vis dar yra priverstinėje saviizoliacijoje, dalis darbuotojų turi nedarbingumo pažymėjimus nepilnamečių vaikų globai namuose. Dėl paskelbto karantino, ir Rangovo administracijos darbo nuotoliniu būdu, Rangovas susidūrė su kliūtimis įdarbinant naujus darbuotojus. Medicinos įstaigos dėl didelio užimtumo ir karantino apribojimų atsisako tikrinti būsimų darbuotojų sveikatą, ir neišduoda pažymų apie darbuotojo tinkamumą dirbti konkretų darbą. Todėl Rangovas susidūrė su personalo trūkumu, sukeltą valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pandemijos.

-Sutrikęs tiekimas. Negaunami kai kurie smulkūs, bet būtini sutarties įvykdymui įrengimai iš užsienio šalių, skirti nuotekų valymo įrenginių paleidimui.

-Atsakingų institucijų darbo apribojimai. Valstybės įmonės ir kitos oficialios institucijos laikinai sustabdė, arba labai apribojo savo darbą bei vykdomų funkcijų spektrą.

VĮ „Registų centras“ netikrina, arba neribotam laikui atideda kadastro bylų patikras. VĮ „Registų centras“ 2020-03-26 generalinio direktoriaus įsakymu Nr.VE-205, komercinio skyriaus darbuotojams, tikrinantiems ir tvirtinantiems kadastro bylas yra paskelbta prastova.

Sertifikuotoms laboratorijoms, dėl apriboto fizinio kontakto, negalima perduoti mėginių laboratorinių bandymų atlikimui.

Remiantis B.s.s. p.19 (Nenugalima jėga) apibrėžimais, esama situacija atitinka šio punkto a, b, c ir d papunkčiuose nurodytus apibrėžimus. Tokiu atveju, pagal p.19.4., Rangovui turi būti suteikta teisė pratęsti Baigimo laiką pagal B.s.s. 8.4 (Baigimo laiko pratęsimas) d papunktį (**Dėl nenumatomo personalo arba prekių trūkumo, sukeltą epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų.**)

Remiantis b.s.s. p. 19.2, teikiame Galutinę Rangovo pretenziją dėl Baigimo laiko pratęsimo. Kaip nurodyta šiame punkte, pažymime prievoles, kurių Rangovas yra priverstas nevykdyti- nekilnojamo turto kadastrinių bylų pateikimas, paleidimo derinimo darbų vykdymas Musninkų nuotekų valymo įrenginiuose, laboratorinių išvadų dėl išvalytų nuotekų parametrų pateikimas. Pagal B.s.s. p. 19.2



GENERALINIS
STATYSTIKOS
RANGAVAS



pateiktą išaiškinimą, šalis privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol Nenugalima jėga neleidžia jų vykdyti.

Prašome Jūsų patvirtinti Baigimo laiko pratęsimą terminui, kuris susidaro skaičiuojant nuo 2020-03-16 d. iki LR Vyriausybės 2020-04-08 d. pratęsto karantino galiojimo laiko- 2020-04-27, arba 43 dienų laikotarpiui, ir nustatyti Baigimo laiką 2020-05-23 dieną. Tuo atveju, jeigu LR Vyriausybė dar kartą prates karantino galiojimo terminą, Rangovas pasilieka teisę teikti papildomą Pretenziją.

Rangovo atstovas

Visvaldas Velička

UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui
Vladimirui Gudačiui
direktorius@sirvintuvandenys.lt
info@sirvintuvandenys.lt

2020-04-10 Nr. S-200410-2
2020-04-09 Nr. SR-200409-01VV

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
visvaldas.velicka@infes.lt
info@infes.lt

Rangos sutartis Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

DĖL PAKEITIMO NURODYMŲ

Inžinierius informuoja, kad įgyvendinant projektą pagal 2017-06-20 Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ (toliau – Rangos sutartis) UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) 2020-04-09 raštu Nr. SR-200409-01VV pateikė galutinę pretenziją dėl Baigimo laiko pratęsimo.

Rangovas rašte nurodo, kad vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 8.4 p. (d) papunkčiu „*Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukulto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų*“ ir 20.1 p. „*Rangovo pretenzijos*“ nuostatomis dėl aplinkybių, turinčių įtakos sutarties baigimo terminui, teikia galutinę pretenziją apie nenumatytų aplinkybių sukeltą poveikį, kuris tęsiasi ir turi įtakos bendram sutarties baigimo laikui:

- Rangovas nurodo, kad remiantis 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl paskelbto karantino visoje šalyje dėl COVID-19 (koronavirulinės infekcijos) plitimo grėsmės, Rangovas susiduria su daugybe sunkumų vykdamas Rangos sutartį.
- Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos, sutartinių įsipareigojimų vykdymas šiuo metu yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas, kadangi dalis Rangovo darbuotojų yra priverstinėje saviizoliacijoje, dalis darbuotojų turi nedarbingumo pažymėjimus nepilnamečių vaikų priežiūrai namuose. Dėl paskelbto karantino ir Rangovo administracijos darbo nuotoliniu būdu, Rangovas susidūrė su kliūtimis įdarbinant naujus darbuotojus. Medicinos įstaigos atsisako tikrinti būdimų darbuotojų sveikatą ir neišduoda pažymų apie darbuotojų tinkamumą dirbti konkretų darbą, todėl Rangovas susidūrė su personalo trūkumu sukulto Valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pandemijos.
- Rangovas nurodo, kad yra sutrikęs prekių/medžiagų tiekimas, negaunami būtini sutarties įvykdymui įrengimai, skirti nuotekų valymo įrenginių paleidmui. Taip pat Rangovas nurodo, kad Valstybės įmonės ir kitos oficialios institucijos laikinai sustabdė arba labai apribojo savo darbą, bei vykdomų funkcijų spektrą. VĮ „Registų centras“ netikrina arba neribotam laikui atideda kadastro bylų patikras, sertifikuotos laboratorijos neatlieka arba užvilkina laboratorinių bandymų atlikimą.

Dėl aukščiau išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas negalėjo atlikti Rangos sutartyje numatytų darbų, dėl ko atsirado 43 dienų atsilikimas nuo darbų atlikimo ir mokėjimo grafikų.

Inžinierius gavęs ir išnagrinėjęs Rangovo pateiktą 2020-04-09 raštu Nr SR-200409-01VV informaciją, bei veikdamas pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 3.5 p. [Sprendimai] nuostatas neprieštarauja Rangovo prašymui dėl Baigimo laiko pratęsimo pagal Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 p. (d) papunkčią „Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų“.

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu, prašome Užsakovą leisti parengti Pakeitimo nurodymą, Baigimo laiko pratęsiant 43 dienoms, t.y. iki 2020 m. gegužės mėn. 23 d.

FIDIC Inžinierius



Saulius Vitkūnas

Originalas nebus siunčiamas

Ingrida Liegutė, tel. +37069742108, el.p. ingrida.liegute@adem.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠIRVINTŲ VANDENYS“

Įmonės kodas 178230181, PVM mokėtojo kodas LT782301811, Pieno g. 19, LT-19117 Širvintos,
tel. (8-382) 52381, faks. (8-382) 51390, el.p.: info@sirvintuvandenys.lt,
registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialo Juridinių asmenų registracijos skyrius

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
info@infes.lt

2020-04-10 Nr. 1.10-47
I 2020-04-09 Nr. SR-200409-01VV
I 2020-04-10 Nr. S-200410-02

UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
info@adem.lt

DĖL PRITARIMO BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMUI

Atsižvelgdami į 2020-04-09 iš rangovo UAB „Infes“ gautą raštą „Rangovo galutinė pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo“, taip pat į iš FIDIC inžinieriaus 2020-04-10 gautą raštą „Dėl pakeitimo nurodymo“ Nr. S-200410-2,

pritariame, kad darbų baigimo laikas būtų pratęstas 43 dienoms, t.y. iki 2020 m. gegužės 23 d.

Vadovaudamiesi projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose) Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003“ Rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba“ Nr. 14 konkrečių sąlygų 3.1 punktu, prašome FIDIC inžinieriaus parengti Pakeitimo nurodymą.

Direktorius

Vladimiras Gudačius