

**Pakeitimo nurodymas Nr. 5 pagal 2017-06-20 Rangos sutartį
Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo
įrenginių statyba Musninkuose“**

2020-05-15

Rangovas: UAB „Infes“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Širvintų vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.3 p. nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo UAB „Infes“ 2020-05-07 raštu Nr. SR-200507-01VV pateiktą pretenziją dėl statybos darbų baigimo termino pratęsimo pagal Rangos sutartį Nr. 14 ir Užsakovo UAB „Širvintų vandenys“ 2020-05-13 raštu Nr. 1.10-60 pritarimą baigimo laiko pratęsimui, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 ir 8.5 punktais reikalinga pratęsti darbų baigimo laiką iki 2020-06-26.

Vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1. p. Rangovas pateikė Galutinę pretenziją remiantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4. p. (d) papunkčiu „Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų“ ir apibendrinant visus Rangovo pateiktus argumentus ir susiklosčiusias aplinkybes, Inžinierius konstatuoja, kad dėl išvardintų aplinkybių būtina pratęsti darbų baigimo laiką, kadangi:

- 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

- 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbė karantiną visoje šalyje dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės.

- 2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 398 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ karantino režimo trukmę pratęsė iki 2020 m. gegužės 11 d.

- 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ karantino režimo trukmę pratęsė iki 2020 m. gegužės 31 d.

- Dėl susiklosčiusios ekstremaliosios situacijos, sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra sutrikdytas ir faktiškai negalimas, kadangi Rangovas susiduria su nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, personalo trūkumu, sutrikusiu prekių/medžiagų tiekimu, atsakingų institucijų darbo apribojimu, negalimu nekilnojamo turto kadastrinių bylų pateikimu, paleidimo derinimo darbų vykdymu Musninkų nuotekų valymo įrenginiuose, laboratorinių išvadų dėl išvalytų nuotekų parametrų pateikimu.

Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių, Rangovas negali atlikti Rangos sutartyje numatytų darbų, dėl ko atsirado 34 dienų atsilikimas nuo darbų atlikimo ir mokėjimo grafikų.

Inžinierius išnagrinėjęs nurodytas aplinkybes nurodo, kad ne dėl Rangovo priklausančių aplinkybių sutartyje numatyti darbai buvo uždelsti ir Rangovui turi būti suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas, vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 p. (d) dalimi.

Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2020-06-26.

Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (žr. Priedas Nr. 4).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Rangovo 2020-05-07 raštas Nr. SR-200507-01VV pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo, 1 lapas;

Priedas Nr. 2 Inžinieriaus 2020-05-12 raštas Nr. S-200512-2 dėl Rangovo pateiktos pretenzijos, 2 lapai;

Priedas Nr. 3 Užsakovo 2020-05-13 pritarimas Nr. 1.10-60 dėl pritarimo baigimo laiko pratęsimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 1 byla.

Inžinierius:

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas
Atestaty Nr. 16534, 17630, 26786
(parašas, data) 2020 05 15

Saulius Vitkūnas

Užsakovas:

Direktorius
Vladimiras Gudačius
(parašas, data) 2020.05.15

Vladimiras Gudačius

Rangovas:

(parašas, data) 2020-05-15

Visvaldas Velička



INTEGRUOTA
STATYBOS
PASAULYBĖ



Užsakovui: UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui Vladimirui Gudačiui
(info@sirvintuvandenys.lt)

2020.05.07. Nr. SR-200507-01VV

FIDIC Inžinieriui: UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
(info@adem.lt)

Rangos sutartis Nr. 14., Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose

RANGOVO PRETENZIJA DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Rangovas 2020.04.09 pateikė Pretenziją dėl baigimo laiko pratęsimo Nr.SR-200409-01VV, kurioje pažymėjo, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario mėnesio 26 d. nutarimu Nr.152 paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos, o 2020 m. kovo 16 d. paskelbto karantino visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas. Pretenzijoje nurodytas tuo metu LR Vyriausybės nustatytas karantino galiojimo terminas, iki 2020.04.27 d. imtinai. Pretenzijoje taip pat pažymėta, kad jeigu LR Vyriausybės nutarimus karantino galiojimo terminas bus pratęstas, Rangovas kreipsis dėl dar vieno Baigimo laiko pratęsimo.

2020-04-09 Rangovo pretenzijoje Nr. SR-200409-01VV išvardintos priežastys, kurios neleidžia Rangovui vykdyti numatytų darbų taip, ir tokiais terminais, kaip numatyta Sutartyje Nr.14 ir Pakeitimo nurodymuose nepakito.

Toliau jaučiamas personalo stygius, tiekimo problemos, atsakingų institucijų darbo apribojimai.

LR Vyriausybės nutarimu 2020-05-06 d. karantino galiojimas buvo pratęstas **iki 2020-05-31 imtinai**.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad 2020-03-23 LR Finansų ministras išleido įsakymą **Nr.1K-75**, kuriame pateikti ir patvirtinti pakeitimai dėl Valstybės lygiu paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso COVID-19. Šio įsakymo p.501 numato ir projekto įgyvendinimo terminų atidėjimą ar pratęsimą.

Remiantis B.s.s. p.19 (Nenugalima jėga) apibrėžimais, esama situacija atitinka šio punkto a, b, c ir d papunkčiuose nurodytus apibrėžimus. Tokiu atveju, pagal p.19.4., Rangovui turi būti suteikta teisė pratęsti Baigimo laiką pagal B.s.s. 8.4 (Baigimo laiko pratęsimas) d papunktį (**Dėl nenumatomo personalo arba prekių trūkumo, sukulto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų**).

Remiantis b.s.s. p. 19.2. teikiame Rangovo pretenziją dėl Baigimo laiko pratęsimo. Kaip nurodyta šiame punkte, pažymime prievoles, kurių Rangovas yra priverstas nevykdyti- nekilnojamo turto kadastrinių bylų pateikimas, paleidimo derinimo darbų vykdymas Musninkų nuotekų valymo įrenginiuose, laboratorinių išvadų dėl išvalytų nuotekų parametrų pateikimas. Pagal B.s.s. p. 19.2 pateiktą išaiškinimą, šalis privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol Nenugalima jėga neleidžia jų vykdyti.

Prašome Jūsų patvirtinti Baigimo laiko pratęsimą terminui, kuris susidaro skaičiuojant nuo 2020-04-27 d. iki LR Vyriausybės 2020-05-06 d. pratęsto karantino galiojimo laiko- 2020-05-31, arba 34 dienų laikotarpiui, ir nustatyti Baigimo laiką 2020-06-26 dieną.

Rangovo atstovas

Visvaldas Velička

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Imonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas "Luminor Bank" Banko kodas 40100



UAB „Širvintų vandenys“
Direktoriui
Vladimirui Gudačiui
direktorius@sirvintuvandenys.lt
info@sirvintuvandenys.lt

2020-05-12
2020-05-07

Nr. S-200512-2
Nr. SR-200507-01VV

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
visvaldas.velicka@infes.lt
info@infes.lt

Rangos sutartis Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“

DĖL PAKEITIMO NURODYMŲ

Inžinierius informuoja, kad įgyvendinant projektą pagal 2017-06-20 Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ (toliau – Rangos sutartis) UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) 2020-05-07 raštu Nr. SR-200507-01VV pateikė pretenziją dėl darbų Baigimo laiko pratęsimo.

Rangovas rašte nurodo, kad vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 8.4 p. (d) papunkčiu „*Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų*“ ir 20.1 p. „*Rangovo pretenzijos*“ nuostatomis dėl aplinkybių, turinčių įtakos sutarties baigimo terminui, teikia pretenziją apie nenumatytą aplinkybių sukeltą poveikį, kuris tęsiasi ir turi įtakos bendram sutarties baigimo laikui.

Rangovas nurodo, kad vykdydamas Rangos sutarties įsipareigojimus, susidūrė su aplinkybėmis, kurias įtakėjo 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija ir 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pratęsė karantino režimo trukmę iki 2020 m. balandžio 27 d. Atsižvelgiant į tai, Rangos sutarties šalys 2020-04-10 pasirašė Pakeitimo nurodymą Nr. 4 pagal 2017-06-20 Rangos sutartį Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Darbų baigimo terminą pratęsiant iki 2020-05-23.

2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 398 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ karantino režimo trukmę pratęsė iki 2020 m. gegužės 11 d.

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ karantino režimo trukmę pratęsė iki 2020 m. gegužės 31 d.

Rangovas informuoja, kad vykdamas Rangos sutartį, esant dabartinei situacijai, kai nėra aiškumo dėl karantino režimo termino pabaigos, Rangovas vis dar negali pilnavertiškai atlikti Rangos sutartyje numatytų darbų. Rangovas susiduria su nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis:

- Personalo trūkumas;
- Sutrikęs prekių/medžiagų tiekimas;
- Atsakingų institucijų darbo apribojimai.

Dėl susiklosčiusios situacijos, Rangovas vis dar susiduria su daugybe sunkumų vykdant Rangos sutartį, todėl sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas, kadangi negalimas nekilnojamo turto kadastrinių bylų pateikimas, paleidimo derinimo darbų vykdymas Musninkų nuotekų valymo įrenginiuose, laboratorinių išvadų dėl išvaklytų nuotekų parametrų pateikimas.

Dėl aukščiau išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas negalėjo atlikti Rangos sutartyje numatytų darbų, dėl ko atsirado 34 dienų atsilikimas nuo darbų atlikimo ir mokėjimo grafikų.

Inžinierius gavęs ir išnagrinėjęs Rangovo pateiktą 2020-05-07 raštu Nr. SR-200507-01VV informaciją, bei veikdamas pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 3.5 p. [Sprendimai] nuostatas neprieštarauja Rangovo prašymui dėl Baigimo laiko pratęsimo pagal Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 p. (d) papunkčiu „Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų“.

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu, prašome Užsakovą leisti parengti Pakeitimo nurodymą, Baigimo laiko pratęsiant 34 dienoms, t.y. iki 2020 m. birželio mėn. 26 d. nekeičiant Rangos sutarties kainos.

FIDIC Inžinierius



Saulius Vitkūnas

Originalas nebus siunčiamas

Ingrida Liegutė, tel. +37069742108, el.p. ingrida.liegute@adem.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠIRVINTŲ VANDENYS“

Įmonės kodas 178230181, PVM mokėtojo kodas LT782301811, Plento g. 19, LT-19117 Širvintos,
tel. (8-382) 52381, faks. (8-382) 51390, el.p.: info@sirvintuvandenys.lt,
registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialo Juridinių asmenų registracijos skyrius

UAB „Infes“
Rangovo atstovui
Visvaldui Veličkai
info@infes.lt

2020-05-13 Nr. 1.10-60
I 2020-05-12 Nr. S-200512-2
I 2020-05-07 Nr. SR-200507-01 VV

UAB „Ademo techninė priežiūra“
FIDIC inžinieriui Sauliui Vitkūnui
info@adem.lt

DĖL PRITARIMO PAKEITIMO NURODYMUI

Atsižvelgdami į 2020-05-07 iš rangovo UAB „Infes“ gautą raštą „Rangovo pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo“, taip pat į iš FIDIC inžinieriaus 2020-05-12 gautą raštą „Dėl pakeitimo nurodymo“ Nr. S-200512-2,

vadovaudamiesi projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose) Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003“ Rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba“ Nr. 14 konkrečių sąlygų 3.1 punktu, su t i n k a m e, kad FIDIC inžinierius parengtų Pakeitimo nurodymą, baigimo laiką pratęsiant 34 dienoms, t.y. iki 2020 m. birželio mėn. 26 d., nekeičiant Rangos sutarties kainos.

Direktorius

Vladimiras Gudačius

Juristė, viešųjų pirkimų specialistė
Danguolė Palkevičienė, tel.: 8 601 53242, el. p.: juristas@sirvintuvandenys.lt

RANGOS SUTARTIS Nr. 14

"Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba
Musninkuose"

Užsakovas: UAB "Širvintų vandenys"

Rangovas: UAB "Infes"

Inžinierius: UAB "Ademo techninė priežiūra"

MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKAS

Data 2020-05-07

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiais	Planuojamas/fakti škas įvykdymas (Eur be PVM)	Avansinio mokėjimo grąžinimas 25 proc. (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)
2017 m. rugpjūčio mėn. (avansinis mokėjimas 10%)	108 579,35		108 579,35
2017 m. spalio mėn.	0,00	0,00	0,00
2017 m. gruodžio mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. vasario mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. balandžio mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. birželio mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. rugpjūčio mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. spalio mėn.	0,00	0,00	0,00
2018 m. gruodžio mėn.	276 242,16	69 060,54	207 181,62
2019 m. vasario mėn.	47 369,76	11 842,44	35 527,32
2019 m. balandžio mėn.	146 850,96	27 676,37	119 174,59
2019 m. birželio mėn.	137 601,60	0,00	137 601,60
2019 m. rugpjūčio mėn.	87 329,43	0,00	87 329,43
2019 m. spalio mėn.	50 629,58	0,00	50 629,58
2019 m. gruodžio mėn.	82 252,90	0,00	82 252,90
2020 m. vasario mėn.	80 204,09	0,00	80 204,09
2020 m. balandžio mėn.	57 033,75	0,00	57 033,75
2020 m. birželio mėn.	93 321,39	0,00	93 321,39
Iš viso	1 058 835,62	108 579,35	1 058 835,62

Parengė:

Rangovas UAB "Infes"

Rangovo atstovas V. Gaudas Velička
(pavardė, pareigos, parašas)

Suderinta:

Užsakovas

UAB "Širvintų vandenys"

Direktorius
Vladimiras Gudačius

(pavardė, pareigos, parašas)

FIDIC Inžinierius:

UAB "Ademo techninė priežiūra"

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas
Atestatų Nr. 16584, 17630, 26780

Rangovas: UAB "Infes"; Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius; įmonės kodas: 302947360

2020-05-07

FIDIC Inženierius:
UAB "Ademo techninė priežiūra"

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas
Tel. Nr. 16584 17630 26786