

**SUSITARIMAS DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 20 D. SUTARTIES NR. 10.13-174
SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRATĖSIMO**

Vilnius

2022 m. _____ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdos Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinami – Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, atsižvelgdamos į 2022-03-30 Rangovo rašte Nr. 26-168 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.61-3511) bei 2022-08-29 2 passibus anteire, MB rašte Nr. 08/29-1 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.61-8846) išdėstytas aplinkybes, Šalys sudaro šį Susitarimą:

1. Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos ta dalimi, kuria jos neprieštarauja šiam susitarimui, lieka galioti nepakitusios.

4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

5. Priedai:

Priedas Nr. 1 - 2022-03-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ raštas Nr. 26-168 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.61-3511), 1 lapas;

Priedas Nr. 2 - 2022-08-30 2 passibus anteire, MB raštas Nr. 08/29-1 (VILNIUS TECH Nr. 10.6-70-8.61-8846), 1 lapas;

Priedas Nr. 3 – Kalendorinis darbų grafikas, 2 lapai.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Kodas 111950243

PVM mokėtojo kodas LT119502413

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius

tel.: +370 5 274 5030

el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius Romualdas Kliukas

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610


Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

tel.: +370 45 505 503

el. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas



UŽSAKOVUI: Vilniaus Gedimino technikos universitetui (**VILNIUS TECH**) 2022-03-30 Nr. 26-168

FIDIC INŽINIERIUI: Sauliui Vitkūnui

PROJEKTAS: VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu

DĖL STATYBOS DARBŲ TERMINŲ PRATĖSIMO

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ (toliau – **Rangovas**) pagal 2020 m. rugpjūčio 20 d. statybos rangos sutartį Nr. 10.13-174 (toliau – **Sutartis**) sudarytą su užsakovu – Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau – **Užsakovas**) vykdo VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbus su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu (toliau – **Darbai**).

Informuojame, kad ruošiant DP ir vykdant statybos darbus atsirado gamybinių bei technologinių klausimų ir pakeitimų. Užsakovas yra pateikęs Rangovui įvairiausių nurodymų, kurių Rangovas nėra įsivertinęs šalių pasirašytoje rangos sutartyje Nr. 10.13-174. Visi atsiradę klausimai yra betarpiškai išnagrinėti vadybinių pasitarimų metu, detalizuojamos priežastys bei nurodomi sprendimo būdai. Rangovas yra išsiuntęs Užsakovui papildomų darbų aprašymus su DP sprendiniais bei pridėjęs papildomų darbų kainodaras.

2021-10-21 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Rangovui atsiuntė pranešimą „Dėl papildomų darbų finansavimo“, dokumento Nr. 10.6-70-8.61 E-10445. Tačiau, iki šios dienos Užsakovas su Rangovu vis dar nėra pasirašęs papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo.

Šiuo metu yra dar derinama dokumentacija su CPVA, su kuria Rangovas neturi jokių sutartinių įsipareigojimų, tačiau neatsisako Užsakovui padėti teikiant CPVA atsakymus.

Šiai dienai, savo lėšomis, Rangovas yra atlikęs keletą Užsakovo nurodymų, tačiau likę papildomi darbai sustabdyti, neužsakytos visos reikiamos darbams papildomos medžiagos, nes Rangovas savo lėšomis nebeturi galimybės finansuoti visų papildomų darbų.

Neatlikti papildomi darbai trukdo vykdyti pagrindinių darbų įgyvendinimą, atsiranda atliktų darbų perdarymų arba šiuo metu visai yra sustabdyti konstruktyvų užbaigimo darbai (stogas, šachtos ir t.t.).

Pranešame, kad nuo papildomų darbų pateikimo datos, bei šiuo metu esančių karinių neramumų Ukrainoje, rinkoje smarkiai išbrango statybinės medžiagos. Rangovas informuoja, kad pateiktų papildomų darbų kainos padidėjimas gali būti iki 20 % ir nebegali darbų atlikti pagal pagrindinėje rangos sutartyje nurodytas darbų kainas.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo Užsakovo pranešimo datos, dėl papildomų darbų finansavimo, praėjo jau 5 mėn. Rangovas prašo pratęsti rangos sutartį Nr. 10.13-174 iki 2023 02 21 d.

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
Projekto vadovas Arvydas Kotinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/k LT694010041200060221
AB SWEDBANK
A/k LT947300010000074994





AB „Panevėžio statybos trestas“
Rangovo atstovui Arvydui Kotinskui
El.p.: akotinskas@pst.lt

2022-08-29 Nr. 08/29-1
2022-03-30 Nr. 26-168
Kaunas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
El. p.: svajunas.karvelis@vilniustech.lt;
arunas.komka@vilniustech.lt

RANGOS SUTARTIS NR. 10.13-174 „VGTU ELEKTRONIKOS, MECHANIKOS IR TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETŲ LABORATORIJŲ KORPUSO (PLYTINĖS G. 25, VILNIUS) STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM (ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING – STATINIO INFORMACINIS MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU“

PROJEKTAS: „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), ELEKTRONIKOS, MECHANIKOS IR TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO LABORATORIJŲ KORPUSO PLYTINĖS G. 25, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS“

DĖL STATYBOS DARBŲ TERMINŲ PRATĖSIMO

Rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2022-03-30 pateikė raštą Nr. 26-168 „Dėl statybos darbų terminų pratęsimo“, kuriuo informavo, kad ruošiant DP ir vykdant statybos darbus atsirado gamybinių bei technologinių klausimų ir pakeitimų turinčių įtakos darbų atlikimo terminams.

Inžinierius pažymi, kad Rangovo prašomas Baigimo laiko pratęsimas iki 2023-02-21 laikomas pagrįstu, nes dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovas negali vykdyti Rangos sutartyje numatytų darbų. Taip pat, galimybė pratęsti darbų baigimo terminą yra numatyta Rangos sutarties NR. 10.13-174 nuostatose.

Inžinierius, vadovaudamasis Rangos sutarties NR. 10.13-174 Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų p. 3.1, p. 20.1 ir p. 8.4 nuostatomis, rekomenduoja Užsakovui pritarti Baigimo laiko pratęsimui iki 2023-02-21, ir prašo Užsakovo atskiro raštiško patvirtinimo dėl Pakeitimo nurodymo parengimo.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas

Priedas Nr. 3



VGTL Elektronikos, Mechanikos ir transporto inžinerijos fakulteto laboratorijų korpuso Pilytinės g. 25, Vilniuje statybos projektas
Statybos darbų kalendorinė grafika suvestinė pagal šiuo metu galiojančią sąsą

