

Kauno šv. Kazimiero progimnazija

2022-11-11 Nr. 102

Direktorei

Dėl vykdomų darbų

Rangovas pagal 2022-09-14 sutartį Nr. 31(5) -39 atlieka remonto darbus Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje.

Pagal sutartį rangovas privalėjo darbus atlikti iki 2022-11-15, tačiau dėl išaugusių darbų kiekių t.y. grindų betonavimo, trinkelų sudėjimo, bei santechnikos ir apdailos darbų koridoriuje. Rangovas prašo Užsakovo pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 2022-12-30.

Pagarbiai,

Techninis direktorius

Paulius Moliejus