

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GRUODŽIO 16 D. PROJEKTO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO TECHNINIO
APTARNAVIMO TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS SUTARTIES NR. SI-787/2022
BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

2023-09- Nr. _____
Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Jakubauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **Užsakovas**),

ir

UAB „Švykai“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2022-12-16 sudarė „Lyduvėnų geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymas lankytojams“ rangos sutartį Nr. SI-787/2022 (toliau – **Sutartis**), 2023-07-07 sudarė susitarimą Nr. SIP-37/2023.

b) Sutarties formos 3 punktu Rangovas įsipareigojo „*laikydamsis Sutarties sąlygų, per 250 (du šimtus penkiasdešimt) dienų nuo Darbo pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir ištaisyti visus defektus, nustatytus per 30 (trisdešimt) dienų Pranešimo apie defektus laiką, kuris skaičiuojamas nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos*“;

c) Rangovas 2023-03-09 raštu Nr. 2023LYD-010 informavo FIDIC Inžinierių (toliau – Inžinierius) ir Užsakovą apie aplinkybes, dėl kurių rangovas negali vykdyti dalies projekte numatytų darbų (ž. Priedas Nr. 1). Vėliau rangovas raštu 2023-04-28 raštu Nr. 2023LYD012 (ž. Priedas Nr. 2), 2023-05-29 raštu Nr. 2023LYD013 (ž. Priedas Nr. 3), 2023-06-27 raštu Nr. 2023LYD014 (ž. Priedas Nr. 4) ir 2023-07-31 raštu Nr. 2023LYD015 (ž. Priedas Nr.5) pateikė tarpines pretenzijas dėl Baigimo laiko pratęsimo: dėl techniniame darbo projekte (toliau-TDP) pateiktų sprendinių kurie neatitinka faktinės situacijos ir yra klaidingi, todėl turėjo būti parengta TDP SK dalies A laida. Vadovaudamasis Sutarties sąlygų 20.1 punktu *[Rangovo pretenzijos]* Rangovas periodiškai (kas mėnesį) teikė Inžinieriui ir Užsakovui tarpines pretenzijas dėl aplinkybių, trukdančių laikytis numatytos Programos bei darbų vykdymo terminų. Rangovas 2023-08-31 raštu Nr. 2023LYD017 (ž. Priedas Nr. 6) - pateikė galutinę pretenziją dėl Baigimo laiko pratęsimo pagal Sutarties sąlygų 20.1 punktą *[Rangovo pretenzijos]* ir 8.4 punktą *[Baigimo laiko pratęsimas]*;

d) Inžinierius, įvertinęs visas aplinkybes bei Rangovo raštais (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3 Priedas Nr. 4, Priedas Nr. 5) Inžinieriaus prašymu teiktus paaiškinimus ir korekcijas, kurie patvirtina aplinkybes, turėjusias ir galėjusias turėti įtakos Sutartyje numatytų darbų vykdymui, 2023-09-11 raštu Nr. INZ-LYD-007 (Priedas Nr. 7) informavo, kad atsižvelgdamos į visą Rangovo pateiktą informaciją, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 20.1 punktu *[Rangovo pretenzijos]* ir Sutarties sąlygų 8.4 punktu *[Baigimo laiko pratęsimas]* bei veikdamas pagal Sutarties sąlygų 3.5 p. *[Sprendimai]*, nusprendė pritarti Rangovo pretenzijai dėl Baigimo laiko pratęsimo pagal Sutarties 8.4 *[Baigimo laiko pratęsimas]* punkto (b) papunkčio nuostatas, t.y. *uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką pagal šių sąlygų punktą*, Rangovas turi teisę pratęsti Sutarties I Grupės, II Grupės ir III Grupės darbų baigimo terminus **34 kalendorinėmis dienomis** iki 2023-10-31, ir nurodė, kad galutinį sprendimą Inžinierius priims ir apie jį informuos Rangovą tik gavęs raštišką Užsakovo pritarimą kaip tai numato Sutarties 3.1 punktas *[Inžinieriaus teisės ir pareigos]*;

e) Užsakovas 2023-09-13 raštu Nr. SD(INFRAI)-3315/2023 (Priedas Nr.8) informavo, kad sutinka, jog Inžinierius priimtų sprendimą dėl Baigimo laiko pagal Sutartį pratęsimo 34 kalendorinėmis dienomis, kaip nurodyta Inžinieriaus 2023-09-11 rašte Nr. INZ-LYD-007, ir paprašė Inžinieriaus atsižvelgti į Užsakovo nuomonę ir toliau veikti pagal Sutarties sąlygų 3.1 punktą *[Inžinieriaus teisės ir pareigos]* ir 3.5 punktą *[Sprendimai]* bei priimti galutinį sprendimą;

f) Inžinierius 2023-09-13 raštu Nr. INZ-LYD-008 (Priedas Nr. 9), vadovaudamasis Sutarties sąlygų 3.5 punktu *[Sprendimai]* ir 8.4 *[Baigimo laiko pratęsimas]* punkto (b) papunkčio nuostatomis,

t.y. uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką pagal šių sąlygų punktą, priėmė sprendimą pritarti Rangovo pretenzijai dėl Baigimo laiko pratęsimo **34 kalendorinėms dienoms**, iki 2023-10-31.

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹ bei Sutarties sąlygų 8.4 punktu *[Baigimo laiko pratęsimas]*², Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Šalys susitaria pratęsti Sutartyje numatytą Baigimo laiką 34 (trisdešimt keturiomis) kalendorinėmis dienomis ir tuo pagrindu pakeisti Sutarties formos 3 punktą taip:
„3. Rangovas įsipareigojo „laikydamasis Sutarties sąlygų, per 284 (du šimtai aštuoniasdešimt keturias) dienas nuo Darbo pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir per Pranešimo apie defektus, nustatytus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos.“.
2. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos. Tuo atveju, jeigu Sutartis ir šis Susitarimas prieštarauja vienas kitam, pirmenybė teikiama Susitarimo turiniui.
7. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: (Susitarimo priedai pateikti ir saugomi dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis)

1. 2023-03-29 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-010 (Priedas Nr. 1);
2. 2023-04-28 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-012 (Priedas Nr. 2);
3. 2023-05-29 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-013 (Priedas Nr. 3);
4. 2023-06-28 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-014 (Priedas Nr. 4);
5. 2023-07-31 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-015 (Priedas Nr. 5);
6. 2023-08-31 Rangovo raštas Nr. 2023LYD-017 (Priedas Nr. 6);
7. 2023-09-11 Inžinieriaus raštas Nr. INZ-LYD-007 (Priedas Nr. 7);
8. 2023-09-12 Užsakovo raštas Nr. SD(INFRA)-3315/2023 (Priedas Nr. 8);
9. 2023-09-13 Inžinieriaus raštas Nr. 2023LYD-017 (Priedas Nr. 9);

¹ „1. Pirkimo sutartis [...] jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) [...] pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties [...] peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą [...] sąlygas ar pasirinkimo galimybes [...] Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

² Pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jeigu baigimas yra ar gali būti uždeliamas pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] arba dėl bet kurios iš šių priežasčių: [...] (e) bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje. [...] Jei Rangovas pats nusprendžia turįs teisę į Baigimo laiko pratęsimą, jis apie tai turi informuoti Inžinierių pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos]. [...] Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos Rangovui iki Pasiūlymo pateikimo iš Užsakovo pateiktos informacijos arba kitos viešai prieinamos informacijos. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo. [...]“.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva
PVM mokėtojo kodas LT100012666211
Įmonės kodas 305202934
Įmonė registruota Juridinių asmenų registre
Banko rekvizitai:
Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
„Swedbank“, AB Konstitucijos pr. 20A LT-03502
Vilnius, Lietuva

Banko kodas 73000

Speciali projektui atidaryta sąskaita:
LT82 7300 0101 5897 5178
„Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A LT-03502
Vilnius, Lietuva
Banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „Švykai“
R. Kalantos. 32, LT-52494, Kaunas, Lietuvos
Respublika
Tel.: +370 37408765
El. paštas.: info@svykai.lt
Įmonės kodas 300108121
A/s: LT43 7044 0600 0485 0488
AB SEB bankas

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse

