



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškiečių g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2021-11-30 Nr. 312-04

MB „Ymasta“ FIDIC inžinieriui statinio statybos techninės priežiūros vadovui
Andrejui Ūdrai

audinga@2stepsup.lt

Kopija:

Kauno rajono savivaldybės administracijai

info@krs.lt

PRETENZIJA DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2021 metų spalio mėnesio 4 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-1122. Sutartyje Rangovas pagal atviro konkurso būdu atlikto supaprastinto viešojo pirkimo „Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas“, bei Užsakovo pateiktus techninius ir techninius darbo projektus įsipareigoja atlikti darbus. Sutarties vertė 756144,76 Eur su PVM.

Sutarties konkrečių sąlygų 8.4. punktas „Baigimo laiko pratęsimas“ nurodo, kad Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą dėl šios priežasties: „išskirtinai nepalankių oro sąlygų ir tik žiemos periodu (nuo gruodžio mėnesio 1 d. iki balandžio mėnesio 15 d.).

Vadovaujantis tai kas nurodyta aukščiau, bei Sutarties bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis, prašome Fidic inžinieriaus nurodyti, kad laikotarpis nuo 2021 metų gruodžio mėnesio 1 dienos iki 2022 metų balandžio mėnesio 15 dienos nebūtų skaičiuojamas į darbų atlikimo terminą ir pratęsi darbų baigimo laiką.

Rangovo atstovas
Statinio statybos vadovas
Ovidijus Steponavičius



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



UAB „Kauno keliai“
El. p.: ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt;
info@kaunokeliai.lt

2021.12.02 Nr. 12/02
Kaunas

Kopija
Kauno rajono savivaldybės administracijai
El.p.: info@krs.lt

RANGOS SUTARTIS „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS“


DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Rangovas 2021-11-30 pateikė raštą Nr. 312-04 „Pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo“, kuriuo prašo pratęsti darbų baigimo laiką dėl išskirtinai nepalankių oro sąlygų.

Informuojame, kad Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.4 [Baigimo laiko pratęsimas] c) papunktis numato tokią galimybę: „išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.)“. Šiame punkte numatyta ir kita sąlyga: „Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 3 mėnesius“.

Remiantis sutarties sąlygomis, prašome Rangovo pateikti darbų vykdymo grafiką, kuriame matytųsi Rangovo planuojami darbų atlikimo terminai. Taip pat Rangovas turi nurodyti nuo kada ir kokiam terminui planuoja sustabdyti darbus dėl išskirtinai nepalankių oro sąlygų, tačiau pažymime, kad šis terminas negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai.

FIDIC Inžinierius

 Andrejus Ūdra



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

2021-12-15 Nr. 331-04

MB „Ymasta“ FIDIC inžinieriui statinio statybos techninės priežiūros vadovui
Andrejui Ūdrai
audinga@2stepsup.lt

Kopija:
Kauno rajono savivaldybės administracijai
info@krs.lt

PRETENZIJA DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, 2021 metų spalio mėnesio 4 dieną pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-1122. Sutartyje Rangovas pagal atviro konkurso būdu atlikto supaprastinto viešojo pirkimo „Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas“, bei Užsakovo pateiktus techninius ir techninius darbo projektus įsipareigoja atlikti darbus. Sutarties vertė 756144,76 Eur su PVM.

2021 metų gruodžio mėnesio 2 dieną iš Fidic inžinieriaus gavome raštą Nr. 12/02 kuriame nurodyta, kad reikia pateikti darbų vykdymo grafiką ir kokiam terminui planuojama sustabdyti darbus dėl nepalankių oro sąlygų.

Informuojame Inžinierių, kad planuojama sustabdyti darbus nuo 2021 metų gruodžio mėnesio 1 dienos iki 2022 metų kovo mėnesio 1 dienos. Pridedame darbų vykdymo grafiką.

Priedai:

1. Darbų vykdymo grafikas – 1 lapas.

Rangovo atstovas
Statinio statybos vadovas
Ovidijus Steponavičius



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Priedas Nr.1

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Suma tūkst. Lt	metai mėn.	2021				2022																	
				Išplėtimas			Kovas			Balandis				Gegužis								Birėlis			
				savaitė	46	47	48	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
VETERINARIŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS																									
1.	844 kV kabinėlių linijų ir trinkelėjų įrengimas	4096,61														350,00	630,00	500,00	1520,00	1096,61					
2.	Veterinarių g. Saugomasis dalis																								
2.1.	Paruošiamieji darbai	1928,55		1878,55																					
2.2.	Žemės nuėmimas	12327,50		4050,00	7407,50																				
2.3.	Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas	77784,60		6500,00	6500,00	6000,00					3100,00	2500,00	4300,00	4200,00	6500,00	6500,00	6500,00	11500,00	11500,00						
2.4.	Takų įrengimas	21914,64									1100,00	1500,00	1750,00	3000,00	5400,00	1800,00	1850,00	2100,00	2100,00	2100,00					
2.5.	Konstruktijos drenažo įrengimas	4825,27		2000,00	2825,27																				
2.6.	Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas	7854,33			2154,33																				
2.7.	Užmo reguliavimas ir sąaugimas	108,35																				108,35			
2.8.	Drenažas	2097,78					1000,00	1000,00	1000,00																
2.9.	Kiti darbai	711,11															100,00	100,00	100,00	300,00					
3.	DAUGO PROJEKTO PARENGIMAS VETERINARIŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTUI	3000,00		1000,00																					
VETERINARIŲ GATVĖS DALIES, TARP SANKRYŽIŲ SU PASTOTĖS G. IR FREDOŠ G. BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS																									
1.	Elektrifikacijos dalis	13450,38															1000,00	2000,00	2000,00	4000,00	13450,38				
2.	SUNYTIKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽINIARAŠČIAI																								
2.1.	Paruošiamieji darbai	4367,37									2100,00	2267,37													
2.2.	Žemės nuėmimas	6610,65									2000,00	2000,00	2610,65												
2.3.	Paviršinio drenažo įrengimas	7812,75										2000,00	2000,00	1000,00	1012,75										
2.4.	Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas (į dangos konstrukcijos ruošas)	135933,10										4290,00	12500,00	23500,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00					
2.5.	Paviršinių takų įrengimas	31897,47													4000,00	4000,00	8000,00	7500,00	8387,47						
2.6.	Nauroties įrengimas	11165,33														2122,00	4700,00	5168,00	7175,33						
2.7.	Horizontalios ir vertikalios šoninės linijos	789,65																		300,00	489,65				
2.8.	Kiti darbai	23011,56									8000,00				9100,00					4900,00	4211,56				
3.	VAIDANTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES ŽINIARAŠČIAI	254504,91		12500,00	20000,00	27000,00	15300,00	19150,00	18500,00	15000,00	14000,00	14500,00	20530,00	30000,00	30000,00										
4.	Ištydymo ir dokumentacijos parengimas	1800,00																					1800,00		
VISO:				624918,03			114720,45			54257,78			120792,93				281189,90						51938,97		

UAB „Kauno keliai“
El. p.: ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt;
info@kaunokeliai.lt

2021.12.17 Nr. 12/17
Kaunas

Kopija
Kauno rajono savivaldybės administracijai
El.p.: info@krs.lt

RANGOS SUTARTIS „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS“

DĖL BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Rangovas 2021-11-30 pateikė raštą Nr. 312-04 „Pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo“, kuriuo prašo pratęsti darbų baigimo laiką dėl išskirtinai nepalankių oro sąlygų.


Inžinierius 2021-12-02 raštu Nr. 12-02 „Dėl baigimo laiko pratęsimo“ nurodė Rangovui pateikti planuojamus darbų stabdymo terminus.

2021-12-15 Rangovas raštu Nr. 339-04 „Pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo“ patikslino, kad planuojama stabdyti darbus nuo 2021-12-15 iki 2022-03-15, kas sudaro tris mėnesius.

Inžinierius įvertinęs pateiktas aplinkybes, vadovaudamasis Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1 punktu [Rangovo pretenzijos] ir 3.5 punktu [Sprendimai] informuoja, kad Rangovo pateiktoje pretenzijoje išdėstytos aplinkybės atitinka Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.4 [Baigimo laiko pratęsimas] c) papunktį: „išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.)“. Šiame punkte numatyta ir kita sąlyga: „Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsimas ne daugiau kaip 3 mėnesius“, šiuo atveju ši sąlyga išlaikoma, todėl Baigimo laiko pratęsimui neprieštarujame, nustatant Baigimo laiką iki 2022-06-16.

Sutinkamai su Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1 punktu, prašome Užsakovo atskirai raštiškai pritarti rangos sutarties Baigimo laiko pratęsimui.

FIDIC Inžinierius

 Andrejus Ūdra