

UAB DANGŲ CENTRAS

grindų dangos, medžiagos, įrengimas

www.dangucentras.lt

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
SĄJUDŽIO A. 1, LT-42136 ROKIŠKIS

2025-05-16 Nr. DC 05/16

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis

RAŠTAS DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. DS-508 PRATĖSIMO

2024 m. rugsėjo 23 d. tarp Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Dangų centras“ buvo pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. DS-508 dėl „Sporto paskirties inžinerinio statinio, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškyje, rekonstravimo darbų“.

Vadovaudamiesi minėta sutartimi ir siekdami užtikrinti tinkamą darbų atlikimą bei projekto užbaigimą laikantis visų techninių reikalavimų, prašome pratęsti statybos rangos sutarties Nr. DS-508 galiojimą 1 mėnesiui – iki 2025 m. liepos 18 d.

Sutarties pratęsimas būtinas dėl šių objektyvių aplinkybių:

- **Nepalankios oro sąlygos:** statybos darbų metu susidurta su nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, kurios lėmė tam tikrų technologinių procesų sustabdymą ir darbų vėlavimą.
- **Technologiniai iššūkiai:** vykdant darbus paaiškėjo nenumatytos aplinkybės, susijusios su statinio konstrukciniais elementais, kurių faktinė būklė neatitiko pirminio techninio projekto vertinimo. Dėl to prireikė papildomų inžinerinių sprendimų, kurių įgyvendinimas užtruko.
- **Medžiagų tiekimo sutrikimai:** kilo nenumatytų problemų su specifinių statybinių medžiagų tiekimu, todėl dalis darbų negalėjo būti atlikta numatytu laiku.
- **Darbų kokybės užtikrinimas:** siekiant garantuoti kiekvieno statybos etapo atitiktį techniniams reikalavimams ir kokybės standartams, darbų kontrolė pareikalavo papildomo laiko.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas priežastis ir siekdami sklandaus projekto įgyvendinimo, dar kartą prašome pratęsti sutarties Nr. DS-508 galiojimą vienam mėnesiui – iki 2025 m. liepos 18 d.

Prašome informuoti apie priimtą sprendimą dėl sutarties pratęsimo.

UAB „Dangų centras“
Direktorius Robertas Pliupelis

