

KOMPLEKSINIS GAISRINĖS SAUGOS SISTEMŲ
APŽIŪRĖJIMO IR IŠBANDYMO

AKTAS

2021 m. spalio mėn. 21 d.

Komisija, susidedanti iš:

Statytojas: ŽŪB „Delikatesas“ 157547221

Užsakovas: UAB „HSC Baltic“ 300130281

Rangovas: UAB „Pristis“, j.k.110861699

Rangovas:

Rangovas:

Patikrino ir išbandė gaisrinės saugos sistemas objekte pagal kompleksinio bandymo programą GAMYBINĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO LILIŠKIŲ K.4, SKAISTGIRO SEN., JONIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Dūmų šalinimo sistemą;
Dujų nuotėkio sistemą;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą;
Stacionarią gaisro gesinimo sistemą;
Gaisro gesinimo sistemos gaisrinių čiaupų;

Atskirų sistemų išbandymo aktai pateikiami prie kompleksinio bandymų akto.

Komisijos išvada:

Sumontuotus ir suderintus šiame akte nurodytus signalizacijos įrengimus priimti į eksploataciją nuo 2021 m. spalio mėn. 20 d.

Komisija:

Statytojas:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Statinio statybos vadovas

Saulius Bružas

Atestato Nr. 38845

KOMPLEKSNIO BANDYMO PROGRAMA

Objektas: GAMYBINĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO LILIŠKIŲ K.4, SKAISGIRIO SEN.,JONIŠKIO R . SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Rangovas: UAB „Pristis“

Nr.	Sistema	Suveikimas	Bandymas	Pastabos	Bandymo rezultatas
1.	Garsinis signalas ir šviesos indikacija apsaugos poste (priešgaisrinė centralė)	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpose , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpose ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpose (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpose 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centralę	Išbandyta, veikia
2.	Lauko sirenos	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpose , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpose ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpose (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpose 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centralę	Išbandyta, veikia
3.	Vidaus sirenos	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpose , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpose ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpose (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpose 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centralę	Išbandyta, veikia
4.	Evakuacinių vartų atidarymas/uždarymas	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpose , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpose (Šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpose ,neatšauktas priešaliarminis signalas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centralę	Išbandyta, veikia

		5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpose (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpose 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiaupų paleidimo mygtukas			
5.	Ventiliacijos išjungimas	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpoje , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpoje ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpoje 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiaupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centrą	Išbandyta veikia
6.	Paleidžiami dūmų šalinimo ventiliatoriai DŠ-1.1,DŠ-1.2 Atidaromi dūmų vožtuvai DŠV-1.1,DŠV-1.2,OPV-1	Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centrą	Išbandyta , veikia
7.	Paleidžiami dūmų šalinimo ventiliatoriai DŠ-2 Atidaromi dūmų vožtuvai DŠV-2,OPV-2	Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centrą	Išbandyta , veikia
8.	Uždaromi ugnies vožtuvai	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpoje , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpoje ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpoje 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiaupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centrą	Išbandyta , veikia
9.	Elektros atjungimas IPS-1,IPS-2 spintose	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 2.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas Administracijos patalpoje , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikė vienas daviklis 2-ame aukšte Administracijos patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 4.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administracijos patalpoje ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikė dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinėse patalpoje (šešiasdešimt sekundžių) 6.Suveikė du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinėse patalpoje 7.Suveikė dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikė dūminis daviklis 174 patalpoje 9.Suveikė gaisrinių čiaupų paleidimo mygtukas	Imituojamas GS signalizacijos suveikimas	Po bandymo perkrauti gaisro centrą	Išbandyta , veikia
10.	Paleidžiamas vanduo į vidaus gaisro gesinimo čiaupų spinteles	1.Suveikė gaisrinių čiaupų paleidimo mygtukas	Paspaudžiamas gaisrinių čiaupų mygtukas	Po bandymo atstatyti mygtukas	Išbandyta , veikia
11.	BMS				Išbandyta , veikia
12.	Dujų atkiros vožtuvai	1.Suveikė vienas daviklis 1-ame		Po bandymo atstatyti vožtuvą	Išbandyta veikia

		aukšte Administrācijas patalpose (Šešiasdesimt sekundžu) 2.Suveikē du davikliai arba rankinis mygtukas Administrācijas patalpose , neatšauktas priešaliarminis signalas 3.Suveikē vienas daviklis 2-ame aukšte Administrācijas patalpose (Šešiasdesimt sekundžu) 4.Suveikē du davikliai arba rankinis mygtukas 2a Administrācijas patalpose ,neatšauktas priešaliarminis signalas 5.Suveikē dūminis/temperatūrinis daviklis gamybinēse patalpose (šešiasdesimt sekundžu) 6.Suveikē du davikliai arba rankinis mygtukas , neatšauktas priešaliarminis signalas gamybinēse patalpose 7.Suveikē dūminis daviklis 148-149 patalpoje 8.Suveikē dūminis daviklis 174 patalpoje			
13.	Dyzelgeneratorius	Atjungiami įvadai sekcijose	Įtampos dingimas įvaduose		Išbandyta, veikia

Sudarė UAB“Pristis „ įgaliotas atstovas .

DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMOS
APŽIŪRĖJIMO IR IŠBANDYMO

AKTAS

2021 m. spalio mėn. 18 d.

Komisija, susidedanti iš:

Statytojas: ŽŪB „Delikatesas“ 157547221

Užsakovas: UAB „HSC Baltic“ 300130281

Rangovas: UAB „Pristis“, į.k.110861699

Patikrino Dūmų šalinimo sistemą įrengtą objekte GAMYBINĖS IR SANDĖLIAVIMO
PASKIRTIES PASTATO LILIŠKIŲ K.4, SKAISTGIRIO SEN., JONIŠKIO R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

Dūmų šalinimo sistema įrengta panaudojant dūmų šalinimo ventiliatorius su dūmų
pavaromisir dūmų šalinimo mygtukus, valdymo skydas VAS-DŠ sumontuotas 220 patalpoje.
Dūmų šalinimo mygtukai sumontuoti 135; 149; 174 patalpose.
Dūmų šalinimo sklendės pavaros sumontuotos 148-149; 174 patalpose.
Dūmų šalinimo ventiliatoriai sumontuojami ant stogo.

Sistemos funkcijos:

1. Gaisro metu atidaryti pavaras skirtus oro pritekėjimui;
2. Šalinti susidariusius dūmus gaisro centrinei gavus pavojaus signalą, arba nuspaudus
dūmų šalinimo mygtuką patalpoje.

Darbai atlikti vadovaujantis Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (DP) Nr. *PRC17-546-XX-
DP-PVA* bei Gaisro signalizacijos projekto dalis (DP) Nr. *PRC17-546-XX-DP-GSS*

Techninės charakteristikos:

Mygtukas dūmų šalinimo sistemai 148-149 dalyje – 4 vnt.
Mygtukas dūmų šalinimo sistemai 174 dalyje – 4 vnt.

Signalizacijos spindulių izoliacijos varža virš 1,0 MΩ.

Komisijos išvada:

Sumontuotus ir suderintus šiame akte nurodytus signalizacijos įrengimus priimti į
eksploataciją nuo 2021 m. spalio mėn. 18 d.

Komisija:

Statytojas:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

ŽŪB „Delikatesas“
aukščių skerdyklos
vadovas

Specialiųjų statybos darbų
techninės priežiūros vadovas

spec. l. 307/19
spec. l. 307/19
spec. l. 307/19
spec. l. 307/19

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS
APŽIŪRĖJIMO IR IŠBANDYMO

AKTAS

2021 m. spalio mėn. 28 d.

Komisija, susidedanti iš:

Statytojas: ŽŪB „Delikatesas“ 157547221

Užsakovas: UAB „HSC Baltic“ 300130281

Rangovas: UAB „Pristis“, j.k.110861699

Patikrino Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (toliau GASS) įrengtą objekte
GAMYBINĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO LILIŠKIŲ K.4, SKAISTGIRIO
SEN., JONIŠKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

GASS adresinė centralė, 4-ių kilpų, (plečiama iki 8 kilpų) įrengta vestibulyje 177 pat.
GASS įrengta panaudojant adresinius optinius dūmų jutiklius, adresinius temperatūros
jutiklius, optinius dūmų barjerus ir adresinius rankinius pavojaus mygtukus.

GASS funkcijos:

1. Analizuoti saugomų patalpų būseną gaisro atžvilgių 24 val.per parą;
2. Aktyvuoti vidaus ir lauko sirenas suveikus gaisro jutikliui arba rankiniam pavojaus mygtukui;
3. Gaisro metu atblokuoti evakuacines durys;
4. Perduoti signalą apie gaisrą dūmų šalinimo sistemai;
5. Perduoda signalą į elektros skydus atjungti elektros įtampai;
6. Priimti signalus iš gesinimo stoties suveikus Gaisro gesinimo sistemoms;
7. Perduoti signalą į ventiliacijos sistemą įrenginių stabdymui

Darbai atlikti vadovaujantis Gaisrinės signalizacijos techniniu darbo projektu (DP), PRC 17-546-XX-DP-GSS .

Saugomos erdvės plotas ~ 7092.47 m².

Techninės charakteristikos:

1. Adresinė centralė CAD150-8 – 1 kompl.;
2. Adresinis optinis dūmų jutiklis Detnov DOD-220A – 141 vnt.;
3. Adresinis temperatūrinis jutiklis Detnov DOD-210A – 10 vnt.;
4. Adresinis temperatūrinis jutiklis sprogioms aplinkoms DCD - 1E-IS – 18 vnt.;
5. Adresinis gaisro pavojaus mygtukas Detnov MAD-450 – 27 vnt.;
6. Sirena, vidinė be blykstės Detnov MAD-463-I – 18 vnt.;
7. Sirena, lauko su blykste Enea ES2020RE – 1 vnt.;
8. Adresinis modulis, 1 įėjimas su konvencinių zonų prijungimo galimybe Detnov MAD-441 – 13 vnt.;
9. Adresinis modulis, 2 įėjimai su konvencinių zonų prijungimo galimybe Detnov MAD-442- 9 vnt.;
10. Adresinis modulis, 1 išėjimas Detnov MAD-411 – 16 vnt.;
11. Adresinis modulis, 2 įėjimai Detov MAD-412 – 13 vnt.;
12. Sprogiųjų dujų detektorius E2610-LEL-24VDC-H0 – 2 vnt.;
13. Zeinerio barjeras, 2 kanalų MTL 7787+ -15 vnt.;
14. Maitinimo šaltinis, 230VAC/24VDC, 2,5A – 11 vnt.;
15. Akumuliatorius 12V, 7Ah – 2 vnt.;

16. Linijinis optinis dūmų daviklis FIRERAY FIRERAY5000 – 10 vnt.;
17. Gaisrinis kabelis ekranuotas 2x1,5 PH90 – 3500 m.

Signalizacijos spindulių izoliacijos varža virš 1,0 MΩ.

Komisijos išvada:

Sumontuotus ir suderintus šiame akte nurodytus signalizacijos įrengimus priimti į eksploataciją nuo 2021 m. spalio mėn. 18 d.

Komisija:

Statytojas: ZŪB „Delikatesas“
paukščių skerdyklos

Specialiojo darbo
techninės priežiūros vadovas

Užsakovo atstovas: K.

Rangovo atstovas: T.

specifinės statinio statybos
techninės priežiūros vadovas