

PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO GARGŽDUOSE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, STATYBA“ VYKDYMO KOMANDOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. balandžio d. Nr.

Gargždai

Projekto vykdymo komandos posėdis įvyko 2024 m. balandžio 22 d. Pradžia – 11.00 val., pabaiga – 11.45 val.

Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vadovas Vaidas Liutikas.

Projekto vykdymo komandos sekretorė – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatore) Ugnė Tamošauskienė.

Dalyvavo: Sigitas Karbauskas – Savivaldybės administracijos direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ savininkas; Egidijus Gedrimas – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Rūta Sarulienė – Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė, Projekto vykdymo komandos narė; Jevgenijus Bardauskas – Savivaldybės mero patarėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Bronius Markauskas – Savivaldybės meras.

DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.

SVARSTYTA. Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymas.

Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas V. Liutikas pristatė Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro (toliau – Daugiafunkcis sporto centras) įvykdytus darbus. Informavo, kad pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 dėl papildomų darbų baseino technologijos modernizavimo sumai 370 025,00 be PVM (447 730,25 Eur su PVM). Sakė, kad gauta nepriklausomos ekspertizės išvada dėl papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų. Pagal minimą išvadą buvo pasirašytas papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 2, todėl šiuo metu derinimui ruošiamas papildomų darbų sutartis Nr. 3. Reikalinga lėšų suma – 1 597 662,43 Eur (su PVM), papildomi darbai dėl salės vietų padidinimo yra užsakovo poreikis ir papildomi darbai dėl nenumatytų aplinkybių su aplinkiniais sklypais iškilo dėl projektinių sprendinių nesuderinamumo vykdant statybą. Visi projekto vykdymo komandos nariai pritarė dviejų Nr. 2 ir Nr. 3 papildomų susitarimų pasirašymui.

V. Liutikas informavo, kad po pritarimo Portfelio komisijoje dėl dalinai išmaniųjų salės grindų, grindų gamintojui buvo pateiktas galutinis poreikis grindų linijų, tinkančių mūsų rajone kultivuojamoms sporto šakoms. Gautas grindų gamintojo komercinis pasiūlymas (978 012 Eur). Sakė, kad praėjusią savaitę vyko nuotolinis posėdis UAB „INFES“ (toliau – rangovas) ir grindų gamintojo. Rangovui buvo suteikta visa reikalinga informacija dėl darbo projekto korekcijos. V. Liutikas siūlė pritarti, kad rangovas rengtų darbo projekto korekciją ir pateiktų galutinę kainą su projektavimo darbais, išskaičiuojant nevykdomus darbus su PVM. Visi Projekto vykdymo komandos nariai pritarė siūlymui. Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas informavo, kad salės grindų gamintojas pasiūlė atvykti į Šveicariją kur viename Jaunimo ugdymo centre prieš 4 m. yra įrengtos minimo tipo salės grindys. Projekto vykdymo komandos nariai pritarė, kad būtų tikslinga realiai pamatyti šias salės grindis, išgirsti šiomis grindimis besinaudojančiųjų nuomonę ir pan.

V. Liutikas dar kartą siūlė Projekto vykdymo komandai pritarti Daugiafunkcio sporto centro perdavimui BĮ Sporto centrui, kad būtų galima pradėti ruošti technologinius pirkimus, ruošti įveiklinimui, ieškoti aukštos kvalifikacijos specialistų ir t.t. Savivaldybės meras B. Markauskas ir visi Projekto komandos nariai pritarė siūlymui. B. Markauskas taip pat sakė, kad gavus pasiūlymų iš potencialių koncesininkų, reikėtų išklausti jų siūlymus ir priimti atitinkamus sprendimus (visi posėdžio dalyviai pritarė).

B. Markauskas siūlė visą posėdžio metu aptartą informaciją pristatyti Savivaldybės tarybai atskiro posėdžio metu, kad visi būtų informuoti apie Projekto vykdymo komandos teikiamus siūlymus.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti papildomo sutarimo Nr. 2 prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 dėl papildomų darbų baseino technologijos modernizavimo sumai 370 025,00 be PVM (447 730,25 Eur su PVM) pasirašymui.

2. Pritarti papildomo sutarimo Nr. 3 prie 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 pirkimo Nr. 614515 pagal papildomų, nenumatytų ir nevykdomų darbų aktą Nr. 2. Reikalinga lėšų suma – 1 320 382,17 Eur be PVM (1 597 662,43 Eur su PVM):

2.1. pritarti, kad UAB „INFES“ rengtų darbo projekto korekciją dėl dalinai išmaniųjų salės grindų įrengimo ir pateiktų galutinę kainą su projektavimo darbais, išskaičiuojant nevykdomus darbus su PVM;

2.2. vykti į Šveicariją dalinai išmaniųjų salės grindų įvertinimui.

3. Pritarti Daugiafunkcio sporto centro perdavimui BĮ Sporto centrui, tačiau iki to, gavus pasiūlymą nors iš vieno potencialaus koncesininko, juos išklausti ir priimti atitinkamus sprendimus.

4. 2024 m. balandžio 23 d. posėdžio metu aptartą informaciją pristatyti Savivaldybės tarybos nariams.

Projekto vykdymo komandos pirmininkas

Vaidas Liutikas

Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ savininkas

Sigitas Karbauskas

Projekto vykdymo komandos sekretorė

Ugnė Tamošauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO GARGŽDUOSE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, STATYBA“ VYKDYMO KOMANDOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. A6-181
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Tamošauskienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 13:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-25 13:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 10:00 - 2026-05-09 10:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Liutikas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 14:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-01 12:18 - 2028-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 15:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 07:45 - 2024-10-09 07:45
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Beliokaitė Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 15:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-09 12:48 - 2027-11-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-03 nuorašą suformavo Ugnė Tamošauskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-