

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.15

2022 m. rugpjūčio 05 d.

Posėdis įvyko - 2022 m. rugpjūčio 05 d., 10 val.

Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu.

Posėdžio pirmininkas –

Posėdžio sekretorius –

Posėdyje dalyvavo darbo grupės, sudarytos Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. ĮT(E)-14 „Dėl miško medžių kontroliuojamų kryžminimų stacionaro statybos darbų koordinavimo ir kontrolės darbo grupės sudarymo pakeitimo“, nariai:

Posėdyje dalyvauja 6 iš 8 darbo grupės narių todėl kvorumas yra ir darbo grupė gali priimti sprendimus.

DARBOTVARKĖ:

1. Rangovo rašto Nr.123 svarstymas, sprendimų priėmimas;
Posėdžio darbotvarkei buvo vienbalsiai pritarta (6 balsai „už“).

SVARSTYTA :

1. Rangovo raštas Nr. 123.
informavo apie raštą: rangovas iki liepos 31 d. statybos darbams išnaudojo visą sumą , skirtą 2022 metams ir prašo papildomo finansavimo statybos darbų pratęsimui šiais metais. Pažymi, kad statybos darbams užbaigti liko ženkli suma 1124180,00 ir kitais 2023 metais per 1 mėn. iki sausio 26 d. neįmanoma bus įsavinti šią sumą. Bendroje diskusijoje aptarta, kad statybos darbų užbaigimui reikia apie trijų mėnesių, sumą reiktų patikslinti, o likusi suma skirta technologinės įrangos įsigijimui.

NUTARTA:

1. Patikslinus su rangovu statybos darbų užbaigimo sumą prašyti LR aplinkos ministerijos ir urėdijos vadovybės papildomo finansavimo statybos darbų pratęsimui šiais metais.
Įpareigoti paruošti raštą Aplinkos ministerijai.

Balsavo: „už“-6, „prieš“- 0.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo raštas Nr. 123 – 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius