



Kauno rajono savivaldybės administracijai

**Prašymas dėl 2020 balandžio 20 d. ŽENKLINIMO
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ (INFORMACINIŲ KELIO ŽENKLŲ
NR. 628 ir NR. 629 KAUNO RAJONE) PIRKIMO SUTARTIES Nr. S-
362 termino pratęsimo**

Ženklinio infrastruktūros objektų – informacinių kelio ženklų Nr. 628 ir Nr. 629 Kauno rajone – projektų (įrengimo schemų) parengimas, derinimas, gamyba, pristatymas ir sumontavimas (įrengimas)


2020.12.10

Kaunas

Dėl sutarties terminų pratęsimo

Vadovaujantis sutarties 11 punktu prašome pratęsti sutarties terminą dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių kurių nebuvo įmanoma iš anksto įvertinti. Tiksliau dėl užsitęsusio derinimo su kelių direkcija. Projektai Kelių direkcijai išsiųsti 2020-10-28. 2020-11-05 dieną buvo paprašyta projektus atsiųsti pakartotinai. Prisegame susirašinėjimą: "KD_ Kelio ženklai į lankytinus objektus. Prašymai ir schemos. Kauno raj. (2 psl)". Anksčiau nebuvo galimybės išsiųsti Kelių direkcijai, kadangi schemos nebuvo dar iki galo suderintos su Kauno rajono savivaldybės atstovais. Sekančiam etape buvom paprašyti aplamai perdaryti ženklų schemas, atskirai lankytinui objektui, kuriuos išsiuntėme 2020-11-25. Dar iki šiandien nėra suderinta Kauno tvirtovės I forto, Dubravos arboretumo, Margininkų bažnyčia, Paminklinis kryžius Maironiui, Lietuvos partizanų stovyklos vietos ženklai, kurie yra išsiųsti po koregavimo 2020-11-30. Prisegame susirašinėjimą: "RE_ Margininkų bažnyčia (1 psl)"; "RE_ Paminklinis kryžius Maironiui (3 psl)"; "FW_ Lietuvos partizanų stovyklos vieta (3 psl)". Kol iki galo nėra suderinti ženklai, mes negalime suderinti Kauno apskrities VPK ir galutinai užbaigti darbus. Dėl šių priežasčių prašome nukelti terminą iki 2021-02-19.

Direktorius
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)   Linas Skrickas
(Vardas ir pavardė)