

PAŽYMA
APIE UAB „NRG SITE“ ATLIKTUS DARBUS

2020 m. gruodžio mėn. 18 d.

Klaipėda

UAB „NRG Site“ įmonėje l _____ sėkmingai
įvykdė sutartį atlikdama: P=56,16 kW saulės elektrinės projektavimo, montavimo ir pajungimo į elektros tinklą darbus. Sumontuoti 156 vnt. 360 W saulės moduliai, 2 vnt. inverterių, 78 optimizatoriai. Saulės elektrinė sumontuota ant pietinės pusės teritorijos tvoros. Saulės elektrinės prijungimui sumontuoti nauji 0,4kV elektros skirstomieji įrenginiai ir 0,4kV kabeliniai tinklai. Įrengta duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema. Atlikti palaidavimo derinimo darbai.

Darbai pradėti vykdyti nuo 2020 m. spalio mėn. ir baigti 2020 m. gruodžio mėn.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Rekomenduojame „NRG SITE“ kaip patikimą, kokybiškai ir greitai darbus atliekančią įmonę.