



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-06-16 Nr. ORC-061

Rangovo atstovui

L. e. AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriaus
pareigas Žilvinui Babarskiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 12

2020 m. birželio 16 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė nevykdomus ir papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Papildomų darbų vertė – 9.514,95 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė 206,78 Eur be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 12 vertė yra 9308,17 Eur be PVM (papildomi darbai).


Galutinė sutarties suma po 2020-06-16 pakeitimo Nr.12 padidėja 9308,17 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3771041,80 Eur be PVM.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (19 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 12

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;
Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo L.e.p. AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Žilvino Babarskio.

2020-03-24 vykusio vadybinio pasitarimo Nr. 6 metu Inžinierius iškėlė klausimą dėl Rietavo g. ties namu Nr. 24 esančios atraminės sienutės būklės. Techniniame ir darbo projektuose šią sienutę numatyta remontuoti, tačiau sienutė yra labai suirusi, nestabili ir gali bet kuriuo metu, vykdant pėsčiųjų tako sutankinimo darbus, nugriūti. Inžinierius, atsižvelgdamas į tai, nurodė projekto rengėjui pateikti atraminės sienutės įrengimo projekcinį sprendinį ir kiekių sąnaudų žiniaraštį.

Rangovas, gavęs projekto priežiūros vadovo projektinius sprendinius ir kiekių žiniaraštį, 2020-06-09 raštu Nr. SDKL-129 pateikė pasiūlymą dėl atraminės sienutės Rietavo g. ties namu Nr. 24 įrengimo.

Komisija, įvertinusi atraminės sienutės būklę, susipažinusi su pirkimo ir projektine dokumentacija, atsižvelgdama į 2020-03-24 protokolo Nr. 6 ir 2020-05-27 protokolo Nr. 7 nutarimus, Užsakovo pritarimą 2020-06-10 raštu Nr. AS-2571, į tai, kad atraminė sienutė šaligatvio įrengimo metu gali užgriūti ant pastato, patvirtina, kad, būtina atlikti šiuos papildomus darbus naujos atraminės sienutės įrengimo darbus:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Esamos atraminės sienutės demontavimas				
1	H73T-3	Išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	6,00
2	Sutartis	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15,00
2 Atraminės sienutės įrengimas				
1	PN Nr.5	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, ieškant komunikacijų, kai gruntas II grupės/apie 14 duobių k9=1.15	m3	5,000
2	PN Nr.5	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0,005
3	PN Nr.5	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,050
4	PN Nr.5	Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip 5 km atstumu, už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti k4=10.000,k9=1.15	100 m3	0,050
5	PN Nr.5	Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	16,000
6	PN Nr.5	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	1,300

7	PN Nr.5	Skaldos (žvyro) pasluoksniis	m3	0,660
8	PN Nr.5	Klojiniai atraminės sienutės betonavimui	m2	26,760
9	PN Nr.5	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,271
10	PN Nr.5	Atraminės sienutės įrengimas k8=1.03,k9=1.15	m3	3,300
11	PN Nr.5	Betoninių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.15	m2	14,140
12	PN Nr.5	Dviejų sluoksnių teptinės bituminės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.14	m2	14,140
13	PN Nr.5	Gera drenuojančio sluoksnio įrengimas (Atraminės sienutės užpylimas) k9=1.15	100 m2	0,050
14	PN Nr.5	Deformacinių siūlių įrengimas k9=1.15	m	4,000
15	PN Nr.5	Siūlių tarp gelžbetoninių konstrukcijų užpildymas hermetiku k8=1.17,k9=1.15	m	4,000
16	PN Nr.5	Išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0,1444
17	PN Nr.5	Atraminės sienutės dažymas akriliniais elastingais dažais vienu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0,1444
18	PN Nr.5	Atraminės sienutės dažymas akriliniais elastingais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0,1444

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Paruošiamieji darbai				
27		Metalinių paviršių gruntavimas teptuku (du kartus) k4=2.000,k9=1.15	m2	5,7
28		Betoninių paviršių gruntavimas bitumine mase k8=1.17,k9=1.15	t	0,0085
29		Betoninių paviršių pažaidų remontas remontiniu mišiniu k9=1.15	m2	0,6
30		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas k4=0.500,k9=1.15	m2	28,0

Papildomų darbų vertė – 9514,95 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 206,78 Eur be PVM

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-129, 3 lapai;
2. Brėžinys 0370-03-DP-SD-BR7, 1 lapas;
3. Darbų kiekių žiniaraštis 0370-03-DP-S, 1 lapas;
4. UAB „OR Consulting“ raštas Nr. ORC-046, 6 lapai;
5. Pasitarimo protokolas Nr. 7, 2 lapai;
6. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-2571, 1 lapas;
7. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas;
8. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-06-09 Nr. SDKL-129

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
*Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com*

UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo
priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliui
Siunčiama el. paštu aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

DĖL ATRAMINĖS SIENUTĖS RIETAVO G. TIES NAMU NR. 24 ĮRENGIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

Vykdydami 2020-05-27 protokolo Nr. 7 nutarimą 2.1, gavę projekto vykdymo priežiūros vadovo parengtą atraminės sienutės ties Rietavo g. namu Nr. 24 įrengimo sprendinį ir kiekių žiniaraštį, teikiame papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Prašome pritarti papildomų darbų atlikimui ir įforminti pakeitimą sutartyje numatyta tvarka.

- PRIDEDAMA: 1. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**


Statinsys **64 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Nevykdomi darbai**

			Suma žiniaraščiui		260,20 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
27		Metallinių paviršių gruntavimas teptuku (du kartus) m2 k4=2.000,k9=1.15		5,7	4,42	25,19
28		Betoninių paviršių gruntavimas bitumine mase k8=1.17,k9=1.15	t	0,0085	6 663,24	56,64
29		Betoninių paviršių pažeidų remontas remontiniu mišiniu k9=1.15	m2	0,6	15,05	9,03
30		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas k4=0.500,k9=1.15	m2	28,0	4,14	115,92
		Skyriuje 1				206,78
		žiniaraštyje 1				206,78
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				43,42
		Iš viso žiniaraštyje 1				250,20

Projekto valdymo vadovė
Inga Rimkūnaitė

2





PAPILDOMI DARBAI
Atraminė sienutė Rietavo g. 24

Priedas Nr. 3

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Esamos atraminės sienutės demontavimas		
1.1	Esamos atraminės sienutės demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	6,0
2.	Atraminės sienutės įrengimas		
2.1	Esamo grunto kasimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	5,0
2.2	Atraminės sienutės įrengimas monolitinant (betonas C35/45-XC4-XF2)	m ³	3,30
2.3	Armatūros S 500B atraminei sienutei	kg	271,00
2.4	Gręžinių gręžimas iki 2,0m gylio gręžtinių pamatų įrengimui (Ø320 mm), gruntą išvežant Rangovo pasirinktu atstumu	vnt./m ³	8/1,30
2.5	Polių (Ø0,32 m) h iki 2,0m betonavimas gręžiniuose C25/30-XC2 betonu	m ³	1,30
2.6	Armatūros S 500B poliams	kg	178,00
2.7	Mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 h=0,2 m	m ² /m ³	3,30/0,66
2.9	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas (2 sluoksniai)	m ²	14,44

NEVYKDOMI DARBAI
Atraminė sienutė Rietavo g. 24

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Matomų armatūros strypų padengimas antikorozine medžiaga, 2 sluoksniai	m ²	5,7
2.	Betoninių paviršių pažaidų remontas remontiniu mišiniu	m ²	0,6
3.	Betoninių paviršių gruntavimas bitumine mase, 1 sluoksnis	kg	8,5
4.	Hidroizoliacinės dangos ant betoninės atraminės sienutės įrengimas	m ²	28

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo dalis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-06	0370 – 03 – DP – S	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-06		1	1

Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Mindaugui Kaunui
El.p. mindaugas.kaunas@plunge.lt
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-05-21 Nr. ORC-046

UAB „Plentprojektas“
Gedimino per. 41/2-1 Vilnius
Projekto vykdymo priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliui
El. p. bendras@plentprojektas.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL PROTOKOLO NR. 6 NUTARIMO VYKDYMO

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, primenu, kad nevykdomas 2020-03-24 pasitarimo protokolo Nr. 6, 2.2 punktas dėl atraminės sienutės įrengimo. Prašau Užsakovo įpareigoti Projekto vykdymo priežiūros vadovą vykdyti 2020-03-24 pasitarimo protokolo Nr. 6 nutarimus. Pakeitimams darbų kiekiai turėjo būti pateikti iki 2020-04-20. Nepateikus pakeitimo dėl atraminės sienutės įrengimo ir vykdant darbus pagal esamą projektą, darbai bus stabdomi dėl kokybės reikalavimų. Norint palikti esamą sienutę pagal projektą, prašome pateikti statinio ekspertizės išvadas dėl statinio stabilumo, kokybės ir estetinio vaizdo.

Priedai:

- 2020-03-24 pasitarimo protokolas Nr. 6
- foto nuotraukos

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius



Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 6



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-03-24

Laikas: 14.00 val.

Vieta: Rietavo g., Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Arvydas Liutika, Mindaugas Kaunas.

Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. FIDIC inžinierius Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, (UAB „Plungės Lagūna“).

Projekto priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis (Nedalyvavo)

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
 - 1.1. Oro sąlygos;
 - 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
 - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
 - 1.4. Rangovo ištekliai;
 - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.
4. Pretenzijos.
5. Pakeitimai/Pranešimai.
6. Kito mėnesio darbo planas.
7. Rangovo dokumentacija:
 - 7.1. Darbų programa;
 - 7.2. Projektai;
 - 7.3. Statybos darbų žurnalai;
 - 7.4. Pridavimo dokumentacija;
 - 7.5. Darbų eigos ataskaitos.

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 6



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametru gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

SVARSTYTA IR NUTARTA:

1. Darbai vykdomi pagal grafiką ir parengtą projektą, po žiemos pastebėti nekokybiškai atlikti darbai:

1.1 Po žiemos pastebėta nekokybiškai įrengto asfalto ištrupėjimai žiede ir Rietavo gatvės sujungimuose su šoninėmis gatvėmis. Taip pat sujungimai nekokybiški Rietavo gatvės ašinėje linijoje. Nutarta įpareigoti Rangovą JV partnerius AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Plungės Lagūna“ ištaisyti broką, išfrezuojant nekokybišką asfaltą ir įrengiant naują asfalto sluoksnį (pridedamos nuotraukos).

1.2 Po žiemos įrengtame žiede matosi įdubimas. Nutarta įpareigoti Rangovą JV partnerius AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Plungės Lagūna“ perkloti dalį nekokybiškai paklotų granito trinkelėlių (pridedamos nuotraukos).

1.3 Ties įvažiavimais apdaužyti ir suspausti į gruntą bortai, nutrupėjusios trinkelės. Nutarta įpareigoti Rangovą JV partnerius AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Plungės Lagūna“ perkloti dalį bortų ir trinkelėlių (Pridedamos nuotraukos).

1.4 Visus nekokybiškus darbus ištaisyti iki 2020-05-01, neištaisius broko bus stabdomi tolimesni darbai.

2. Svarstyti klausimai dėl pakeitimų:

2.1 Rietavo gatvėje, ties 31 namu numatytas apšvietimo stulpas gyventojui prie lango. Gyventojų prašymu reikėtų perkelti apšvietimo stulpą bent 3 metrus link miesto centro. Nutarta įpareigoti Projektuotoją pakoreguoti projektą.

2.2 Rietavo g. 24 prie gyvenamo pastato esanti atraminė sienutė suirusi vykdant sutankinimo darbus gali užgriūti ant pastato. Projekte reikėjo numatyti sienutę įrengti naujai. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidas, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus (Pridedama nuotrauka).

2.3 Lietvamzdžiai nuo gyvenamųjų namų nuvesti tiesiai ant šaligatvio, žiemą susidarys ledas ant šaligatvio, virš šaligatvio kabanti suirusi sienutė. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidas, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus (Pridedama nuotrauka).

2.4 Įvažiavimas į kiemą Rietavo g. 26 suprojektuotas minimalus, reikia platesnio (gamybinė įmonė). Rietavo g. 14 nėra įvažiavimo, reikalinga suprojektuoti. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidas, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

2.5 Rietavo ir Minijos gatvių sankryžoje nestabili (suirusi sienutė), vykdant darbus išgrius, nenumatyta rengti naujai. Rastas nepažymėtas šulinys Pk. 0+20 iš jo veržiasi vanduo. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidą, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 6



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

2.6 Ties įvažiavimais į kiemus nėra skersinių pjūvių, neišskūs skersiniai nuolydžiai pėsčiųjų-dviračių take. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidas, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

2.7 Ties Rietavo g. 15 ir 20 namais reikia naikinti gyvatvorę, kuri trukdo darbams, projekte nenumatyta. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai ištaisyti projektavimo klaidas, pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

2.8 Ties pk. 1+90 po gruntu rastas asfaltas, nenumatyta projekte jo demontavimas. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

2.9 Nuo atramos 400-2 dar neiškelti elektros tinklai, negalima demontuoti elektros stulpų, trukdo darbams. Užsakovas įsipareigoja paspartinti elektros tinklų demontavimo darbus.

2.10 Palikti pastato laiptai šaligatvyje ties pk. 3+20 dešinėje Rietavo g. 32. Nutarta įpareigoti Projektuotoją skubiai pakoreguoti projektą, nes trukdo vykdyti darbus.

Darbai objekte vyksta pilnumoje, prašome Užsakovą įpareigoti Projekto rengėją kuo skubiau ištaisyti projekto klaidas, kad netrukdytų Rangovui vykdyti darbus. Rietavo ir Sinagogų gatvių sankirtoje projektuojama šiluminė trasa, reikalinga šiluminės trasos sprendinius suderinti su vykdomu Rietavo gatvės projektu. Visus projekto netikslumus ir klaidas ištaisyti iki 2020-04 20, nepatikslinus projekto ir neištaisius projekte padarytų klaidų bus stabdomi darbai objekte.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Sąlybos darbu vadovas
Ernestas Tkáčiovas

FIDIC Inžinierius Steponas Varkalys

Techninė priežiūra
Steponas Varkalys
Atestato Nr. 19391
S-130-PmkTA



®

CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP



UAB „OR Consulting“
Adresas: Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius, Lietuva

• Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT58 7300 0101 2294 5833

2 iš 2

**„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių
parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai**

Vanduo iš lietvamzdžių teka į šaligatvį, suirusi atraminė sienutė.



PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 7



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-05-27

Laikas: 11.00 val.

Vieta: Rietavo g. 9, Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Arvydas Liutika, Tomas Jocys, Modestas Budrys, Mindaugas Kaunas.

FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas, Povilas Batavičius, Darius Bieliauskas (UAB „Plungės Lagūna“), Marius Blažys UAB „Eurovia“.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
 - 1.1. Oro sąlygos;
 - 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
 - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
 - 1.4. Rangovo ištekliai;
 - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.
4. Pretenzijos.
5. Pakeitimai/Pranešimai.
6. Kito mėnesio darbo planas.
7. Rangovo dokumentacija:
 - 7.1. Darbų programa;
 - 7.2. Projektai;

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 7



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

- 7.3. Statybos darbų žurnalai;
- 7.4. Pridavimo dokumentacija;
- 8. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai.
- 9. Mokėjimai.
- 10. Kito pasitarimo data 2020 06 16

SVARSTYTA IR NUTARTA:

- 1. Darbai vykdomi pagal grafiką, ir parengtą projektą.
- 2. Svarstytas klausimas dėl pakeitimų:
 - 2.1 Pakartotinai svarstytas klausimas dėl atraminės sienutės Rietavo g. 24 . Projektuotojas pateikė brėžinį A laidą naujos atraminės sienutės įrengimui, komisija pritarė. Rangovas įsipareigojo pateikti papildomai vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatą, pagal gautus darbų kiekius iš Projektuotojo.
 - 2.2 Svarstytas klausimas dėl darbų kokybės, asfaltuojant gatvę. Rangovas UAB „Eurovia“ įsipareigojo ištaisyti nekokybiškus sujungimus nuovažose ir prie vandens surinkimo šulinėlių.
 - 2.3 Svarstytas klausimas dėl vandentiekio ir fekalo šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje. Projektuotojas įsipareigojo pateikti sprendinius ir darbų kiekius, suderintus su UAB „Plungės vandenys“.
 - 2.4 Svarstytas klausimas dėl ribų ir sprendinių suderinimo Laisvės gatvėje ties pk. 10+24-11+45 su privačiu turgaus savininku, dėl nuovažos patikslinimo ties privačiu namu Nr. 21. Projektuotojas patikslins sprendinius.
 - 2.5 Savivaldybės prašymu svarstytas klausimas dėl lietaus surinkimo šulinėlio įrengimo Laisvės ir Turgaus gatvių sankryžoje. Prašoma projektuotojo pateikti sprendinį (už darbo zonos ribų).
 - 2.6 Svarstytas klausimas dėl papildomo šulinėlio įrengimo Laisvės ir Čiurlionio gatvių sankryžoje, reikalingas papildomas lietaus surinkimo šulinėlis. Projektuotojas patikslins sprendinius.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys



AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-06-11	Nr.	<u>AS-2571</u>
		SDKL-129/AG-
I 2020-06-09	Nr.	<u>3786</u>

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PRITARIMO PAPILDOMIEMS DARBAMS

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. birželio 9 d. raštą Nr. SDKL-129/AG-3786 ir informuoja, kad pritaria atraminės sienutės ties Rietavo g. namu Nr.24 įrengimo sprendiniams ir pateiktai lokalinei sąmatai.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinyje 64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17

Žinlaraštis 1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Papildomi darbai

			Suma žinlaraščiui		11 513,09 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Esamos atraminės sienutės demontavimas						
1 H73T-3		Išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	6,00	678,00	4 068,00
2 Sutartis		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15,00	18,57	278,55
					Skiriuje 1	4 346,55
2 Atraminės sienutės įrengimas						
1 PN Nr.5		Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, ieškant komunikacijų, kai gruntas II grupės/apie 14 duobių k9=1.15	m3	5,000	13,94	69,70
2 PN Nr.5		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0,005	1 723,84	8,62
3 PN Nr.5		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas savartoje k9=1.15	100 m3	0,050	842,97	42,15
4 PN Nr.5		Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip 5 km atstumu, už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti k4=10.000,k9=1.15	100 m3	0,050	652,91	32,65
5 PN Nr.5		Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu gręžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	16,000	60,62	969,92
6 PN Nr.5		Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	1,300	500,42	650,55
7 PN Nr.5		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	0,660	79,74	52,63
8 PN Nr.5		Klojiniai atraminės sienutės betonavimui	m2	26,760	42,20	1 129,27
9 PN Nr.5		Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,271	1 552,98	420,86
10 PN Nr.5		Atraminės sienutės įrengimas k8=1.03,k9=1.15	m3	3,300	324,26	1 070,06
11 Sutartis		Įvairių paviršių valymas rankiniu būdu	m2	14,140	6,80	96,15
12 PN Nr.5		Betoninių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.15	m2	14,140	1,62	22,91
13 PN Nr.5		Dviejų sluoksnių teptinės bituminės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.14	m2	14,140	12,72	179,86
14 PN Nr.5		Gerai drenuojančio sluoksnio įrengimas (Atraminės sienutės užpylimas) k9=1.15	100 m2	0,050	1 115,77	55,79
15 PN Nr.5		Deformacinių siūlių įrengimas k9=1.15	m	4,000	15,65	62,60
16 PN Nr.5		Siūlių tarp gelžbetoninių konstrukcijų užpildymas hermetiku k8=1.17,k9=1.15	m	4,000	28,60	114,40
17 PN Nr.5		Išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0,1444	132,19	19,09
18 PN Nr.5		Atraminės sienutės dažymas akriliniaisiais elastingais dažais vienu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0,1444	624,94	90,24
19 PN Nr.5		Atraminės sienutės dažymas akriliniaisiais elastingais dažais antru arba kartočiniu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0,1444	560,62	80,95
					Skiriuje 2	5 166,40
					Žinlaraštyje 3	9 514,95
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1 998,14
					Iš viso žinlaraštyje 3	11 513,09

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Priedas Nr. 8

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinyje 64 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Nevykdomi darbai

		Suma žiniaraščiui		260,20 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
27		Metallinių paviršių gruntavimas teptuku (du kartus) m2 k4=2.000,k9=1.15		5,7	4,42	25,19
28		Betoninių paviršių gruntavimas bitumine mase k8=1.17,k9=1.15	t	0,0085	6 663,24	56,64
29		Betoninių paviršių pažaidų remontas remontiniu mišiniu k9=1.15	m2	0,6	15,05	9,03
30		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas k4=0.500,k9=1.15	m2	28,0	4,14	115,92
		Skyriuje 1				208,78
		Žiniaraštyje 1				208,78
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				43,42
		Iš viso žiniaraštyje 1				250,20

Inžinierius valdymo vnt vė
Inžinierius