

## Keitimo siūlymas Nr. 1.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

**Data:** 2021-12-17

**Kam:** Užsakovui

**Tema:** Objektas Nr. 07, Vandens siurblinė. Juostiniai pamatai.

**Situacijos aprašymas:** Pagal Techninį projektą vandens siurblinės pamatai numatyti g/b monolitiniai juostiniai pamatai. Pagreitinėti statybos darbus, siūlome įrengti polinius pamatus su g/b rostverku. Kartu darbų pagreitinimui vietoje TP numatytą G/B prieduobių siūlome įrengti dvi prieduobes montuojant gamyklinius betoninius žiedus.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

Neturi

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

Neturi

### Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas.

### Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

1. Priedas Nr. 1 – DP sprendiniai – 8 lapai;
2. Priedas Nr. 2 – Darbų sąmata – 1 lapas;
3. Priedas Nr. 3 – Komer ciniai pasiūlymai - 3 lapai.

### Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas

Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas:

Projekto valdymo grupės žyma  
(„Pritariu“ arba „Nepritariu“  
V. Pavardė ir parašas):

Keitimo siūlymo iniciatorius

Projekto vadovas  
Rangovas Arvydas Kotinskas

Data:

### SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIEŠTARAUJAME:

Įrašas apie DP korektūros  
atlikimą (būtiną/nebūtiną),  
parašo Darbo PV:

Darbo projekto PV  
Nerijus Pociejus

PVP vadovas  
Simas Remeika

Data

Data 2022-03-24

Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas:

Data

UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:

Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas

Data:

|                                                                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/ <u>nereikalinga</u> (pabraukti)                     |                                                                  |
| Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: <u>reikalinga</u> / <u>nereikalinga</u> (pabraukti) |                                                                  |
| Naujas Statybą leidžiantis dokumentas reikalingas/ <u>nereikalingas</u> (pabraukti)                    |                                                                  |
| Keitimo nurodymas suderintas:                                                                          |                                                                  |
| <b>PVP vadovas Simas Remeika:</b>                                                                      |                                                                  |
| Data:                                                                                                  |                                                                  |
| <b>Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):</b>     |                                                                  |
| Data:                                                                                                  |                                                                  |
| <b>Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:</b>                                                         |                                                                  |
| Perduota vykdymui:<br>FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas<br>Data:                                      | Priimta vykdymui:<br>Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas<br>Data: |

## Keitimo siūlymas Nr. 1.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2020-10-27

Kam: Užsakovui

Tema: Objektas Nr. 07, Vandens siurblinė. Juostiniai pamatai.

Situacijos aprašymas: Pagal Techninį projektą vandens siurblinės pamatai numatyti g/b monolitiniai juostiniai pamatai. Pagreitinant statybos darbus, bei neuždarant centrinio patekimo į veikiančią laboratorijos pastatą, siūlome įrengti polinius pamatus su g/b rostverku.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

Neturi

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

Neturi

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Techninės specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1. Schema Nr. 1 – TP sprendinys – 1 lapas;
2. Schema Nr. 2 – siūlomas sprendinys – 1 lapas;

Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas

Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas:

Projekto valdymo grupės žyma

(„Pritariam“ arba „Nepritariam“, V. Pavardė ir parašas):

Keitimo siūlymo iniciatorius:

Rangovas

Data: 2020-11-04

SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIEŠTARAUJAME:

[rašas apie DP korektūros atlikimą (būtinas/nebūtinas), parašo Darbo PV]

Darbo projekto PV  
Ruslan Timofejev

PVP vadovas  
Simas Remeika

Data:

Data 2020-11-13

Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas:

Data:

UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V. Pavardė ir parašas:

Atsakingas Užsakovo atstovas: Arūnas Komka

Data:



Data:

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nerikalinga (pabraukti)

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nerikalinga (pabraukti)

Naujas Statybą leidžiantis dokumentas reikalingas/nerikalingas (pabraukti)

Keitimo nurodymas suderintas:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:

Perduota vykdymui:

FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas

Priimta vykdymui:

Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas

Data:

Data:

**Projekto pavadinimas:** „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

**Sutartis Nr.** 21169/10.13-174

**Užsakovas:** Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

**Rangovas:** AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo siūlymo Nr. 1

**SĄMATA**

| Nevykdomų darbų apskaičiavimas      |             |                                                                                       |           |          |                |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Eil. Nr.                            | Darbo kodas | Darbų pavadinimas                                                                     | Mato vnt. | Kiekis   | Vnt kaina, Eur | Suma, Eur |
| <b>3.</b>                           |             | <b>Vandens siurblinė</b>                                                              |           |          |                |           |
| <b>3.2.</b>                         |             | <b>Statinio konstrukcijos</b>                                                         |           |          |                |           |
| <b>3.2.1.</b>                       |             | <b>Pamatų įrengimas</b>                                                               |           |          |                |           |
| 3.2.1.1.                            | N6P-0301    | Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas kranu, kai pamato plotis iki 200mm | m3        | 40.00000 | 420.00         | 16 800.00 |
| Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM): |             |                                                                                       |           |          |                | 16 800.00 |

| Vykdomų darbų apskaičiavimas      |             |                                                                                            |           |        |                |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| Eil. Nr.                          | Darbo kodas | Darbų pavadinimas                                                                          | Mato vnt. | Kiekis | Vnt kaina, Eur | Suma, Eur   |
| <b>3.</b>                         |             | <b>Vandens siurblinė</b>                                                                   |           |        |                |             |
| <b>3.2.</b>                       |             | <b>Statinio konstrukcijos</b>                                                              |           |        |                |             |
| <b>3.2.1.</b>                     |             | <b>Pamatų įrengimas</b>                                                                    |           |        |                |             |
| 1.2.1.1.p                         | 88001001    | Polių įrengimas (CFA)                                                                      | kompl.    | 1.00   | 6 050.00       | 6 050.00    |
| 1.2.1.2.p                         | 88001002    | Monolitinių rostverkų įrengimas                                                            | kompl.    | 1.00   | 3 990.00       | 3 990.00    |
| 1.2.2.16.p                        | N6-90       | Gelžbet. monolitinių prieduobių įrengimas naudojant gamyklinius apkrovas laikančius žiedus | kompl.    | 1.00   | 6 760.00       | 6 760.00    |
| Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM): |             |                                                                                            |           |        |                | 16 800.00   |
| <b>BENDRA SUMA (be PVM)</b>       |             |                                                                                            |           |        |                | <b>0.00</b> |

Sudarė:

Vykdomi darbai apskaičiuoti pagal esamą taktinę situaciją.

Faktiškai atliekamų darbų pobūdis skiriasi nuo sutartyje esančių darbų įkainių (keičiasi medžiagų tiekimas į darbo zoną, rankinio darbo, mechanizmų poreikis), todėl sistelos įkainių taikyti negalime.