



VALSTIS CĒĻI
LATVIJAS VALSTIS CĒĻI
LATVIJAS VALSTIS CĒĻI

08. 12. 2016

Rīga

33/6051

A/S „A.C.B.”
Ziepniekkalna iela 21A,
Rīga, LV-1004, Latvija

ATSAUKSME

Akciju sabiedrība „A.C.B.”, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembra ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" noslēgto līgumu Nr.LVC2015/3.1.1/16/ERAF, veica objekta "Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES- Jaunjelgava posma krustojums ar P88 – Enkurnieki (km 40.20-48.80) pārbūve" būvdarbus laika periodā no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada septembrim. Objekts nodots ekspluatācijā 2016. gada 22. novembrī.

Galvenie paveiktie darbi:

Zemes klātnes ierakuma izbūve – 79 645,8 m³;

Zemes klātnes uzbēruma izbūve – 42 435,8 m³;

Salizturīgās kārtas izbūve – 72 616,9 m³;

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas izbūve – 107 919,8 m²;

Brauktuves asfaltbetona saistes kārtā – 71 434,9 m²

Brauktuves asfaltbetona apakškārta – 72 034,5 m²;

Kopējās līguma būvdarbu izmaksas sastādīja EUR 7 300 916,75 bez PVN.

Darbi tika veikti un pabeigti paredzētajos termiņos un atbilstoši akceptētajam būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs bija Andris Gitendorfs. Būvdarbu vadītāji Dzintars Blumers, Dāvis Rozentāls.

Pielikumā: Galveno paveikto darbu apjomu kopsavilkums Līguma Nr.LVC2015/3.1.1/16/ERAF ietvaros uz 1 (vienas) lpp.

Valdes loceklis

E.Strods


M.Spilva 65035811
Maris.Spilva@lvceļi.lv

VAS LATVIJAS VALSTS CĒĻI
Programmu vadītāja
Gunīta Kupča

VAS LATVIJAS VALSTS CĒĻI
Līgumu daļas vadītāja
S.VALNERE
08.12.2016

KOPIJA TIKRA
AB "A.C.B." valdybosinājis I. Šihmans

Rīga, 15.03.2018.



08.12.2016
G.A.K.

Pielikums
Līguma Nr.LVC2015/3.1.1/16/ERAF
Galveno paveikto darbu apjomi

Akciju sabiedrība „A.C.B.”, pamatojoties uz 2015.gada 17.septembra ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" noslēgto līgumu Nr.LVC2015/3.1.1/16/ERAF, veica objekta "Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES- Jaunjelgava posma krustojums ar P88 – Enkurnieki (km 40.20-48.80) pārbūve" būvdarbus sekojošā apjomā:


- Zemes klātnes ierakuma izbūve – 79 645,8 m³;
 - Zemes klātnes uzbēruma izbūve – 42 435,8 m³;
 - Salīdzinīgās kārtas izbūve – 72 616,9 m³;
 - Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas izbūve – 107 919,8 m²;
 - Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve – 2120,7 m²;
 - Nesaistītu minerālmateriālu virskārtas izbūve – 104 614,1 m²;
 - Nesaistītu minerālmateriālu seguma pastiprināšana – 11 987,8 m³;
 - Brauktuves asfaltbetona dilumkārtas izbūve – 73 436,5 m²;
 - Brauktuves asfaltbetona saistes kārtas izbūve – 71 434,9 m²;
 - Brauktuves asfaltbetona apakškārta – 72 034,5 m²;
 - Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi – 98 950 m²;
 - Ceļa drošības barjeras – 1820 m;
 - Ceļa horizontālie apzīmējumi – 2462 m²;
 - Caurteku izbūve diam. 500mm, 800mm, 900mm, 1500mm – 633,5 m;
 - Drenāžas kolektoru un aku izbūve – 77m;
 - Slēgta ūdens novades kolektora izbūve – 369m;
 - Betona teknes (V-veida) izbūve – 1020m;
 - Betona teknes (U-veida) izbūve – 4 gab.;
 - Elektroapgādes tīklu izbūve;
- Tilta pār Dīriķupi izbūves darbi:
- Betonēšanas darbi – 77,06 m³;
 - Stiegrojums – 8,14t;
 - Rievpāju atbalstsienas izbūve – 77,16 t;

Rievsienu un caurtekas km 46,312 izbūve:

- Betonēšanas darbi – 63,71 m³;
- Stiegrojums – 5,12t;
- Rievpāju atbalstsienas izbūve – 70,99 t;

Kopējās līguma būvdarbu izmaksas sastādīja EUR 7 300 916,75 bez PVN.

VAS LVC projekta vadītājs



M.Spilva



/nejskaitoma/

Ryga, 2016-12-08

Nr. 33/6051

AS „A.C.B.”
Ziepiņkalna gatve 21A,
Ryga, LV-1004, Latvija

ATSILIEPIMAS

Pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. su VAS „Latvijas Valsts ceļi” sudarytą sutartį Nr. LVC2015/3.1.1/16/ERAF akcinė bendrovė „A.C.B.” atliko objekto „Šalies regioninio kelio P85 Rygos HES-Jaunjelgava ruožo sankryžoje su P88-Enkurniekai (40.20–48.80 km) rekonstrukcija“ statybos darbus nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. rugsėjo. Objektas eksploatuoti perduotas 2016 m. lapkričio 22 d.

Pagrindiniai atlikti darbai:

sukasti žemės apkasai – 79 645,8 m³;

suformuota žemės sankasa – 42 435,8 m³;

paklotas šalčiui atsparus sluoksnis – 72 616,9 m³;

iš nesurištų mineralinių medžiagų paklotas apatinis laikantysis pagrindo sluoksnis – 107 919,8 m²;

rišamasis važiuojamosios dalies asfaltbetonio sluoksnis – 71 434,9 m²;

apatinis važiuojamosios dalies asfaltbetonio sluoksnis – 72 034,5 m².

Bendros pagal sutartį atliktų statybos darbų išlaidos – 7 300 916,75 EUR be PVM.

Darbai vykdyti ir baigti per nustatytą laiką, atitinka patvirtintą statybų projektą ir galiojančius teisės aktus.

Atsakingasis statybos darbų vadovas buvo Andris Gitendorfas (*Andris Gitendorfs*). Statybos darbų vadovai: Dzintars Blumeras (*Dzintars Blumers*), Davis Rozentalas (*Dāvis Rozentāls*).

Priede: pagrindinių atliktų darbų apimčių santrauka pagal Sutartį Nr. LVC2015/3.1.1/16/ERA, 1 (viename) psl.

Valdybos narys

/parašo vieta/

E. Struodas (E. Strods)

M. Spilva 65035811
Maris.Spilva@lvceli.lv

/spaudas: VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI

Programų vadovė

Gunita Kupča

/parašo vieta/

16-12-08/

/spaudas: VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI

Sutarčių dalies vadovė

S. VALNERĒ (*S. Valnere*)

/parašo vieta/

2016-12-08/

/spaudas: nejskaitoma/



Priedas
prie sutarties Nr. LVC2015/3.1.1/16/ERAF
Pagrindinių atliktų darbų apimtys

Pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. su VAS „Latvijas Valsts ceļi“ sudarytą sutartį Nr. LVC2015/3.1.1/16/ERAF akcinė bendrovė „A.C.B.“ atliko objekto „Šalies regioninio kelio P85 Rygos HES - Jaunjelgava ruožo sankryžoje su P88 - Enkurniekai (40.20–48.80 km) rekonstrukcija“ tokių apimčių darbus:

- sukasti žemės apkasai – 79 645,8 m³;
- suformuota žemės sankasa – 42 435,8 m³;
- paklotas šalčiui atsparus sluoksnis – 72 616,9 m³;
- iš nesurištų mineralinių medžiagų paklotas apatinis laikantysis pagrindo sluoksnis – 107 919,8 m²;
- paklotas pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų – 2120,7 m²;
- paklotas viršutinis sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų – 104 614,1 m²;
- sutvirtinta nesurištų mineralinių medžiagų danga – 11 987,8 m³;
- paklotas važiuojamosios dalies nusidėvėjimo sluoksnis iš asfaltbetonio – 73 436,5 m²;
- važiuojamosios dalies rišamasis asfaltbetonio sluoksnis – 71 434,9 m²;
- apatinis važiuojamosios dalies sluoksnis iš asfaltbetonio – 72 034,5 m²;
- šlaitų tvirtinimas, apželdinimas, užpilant žemę – 98 950 m²;
- apsauginiai kelio atitvarai – 1820 m;
- nubrėžtas horizontalusis ženklavimas – 2462 m²;
- suklotos pratakos, diam. 500mm, 800mm, 900mm, 1500mm – 633,5 m;
- įrengti drenazo kolektoriai ir šuliniai – 77 m;
- įrengtas uždaras vandens nuvedimo kolektorius – 369 m;
- įrengti betoniniai latakai (V formos) – 1020 m;
- įrengti betoniniai latakai (U formos) – 4 vnt.;
- nutiesti elektros tiekimo tinklai.

Tilto per Dyrikupę statybos darbai:

- betonavimo darbai – 77,06 m³;
- armatūra – 8,14 t;
- įrengta atraminė spraustasienė – 77,16 t.

Spraustasienės ir pratakos įrengimas – 46,312 km:


- betonavimo darbai – 63,71 m³;
- armatūra – 5,12 t;
- įrengta atraminė spraustasienė – 70,99 t.

Bendros pagal sutartį atliktų statybos darbų išlaidos – 7 300 916,75 EUR be PVM.

VAS LVK projekto vadovas

/parašo vieta/

M. Spilva



VERTIMAS YRA TEISINGAS.

Patvirtinta 07.06.2017

Šī dokumentā išvērtē Baltic Translations Ltd., adresas: Brīvības iela 85, Ryga LV-1001 Latvija,
tel.: +371 28866169, www.baltictranslations.lv, info@baltictranslations.lv.

Vertimā atliko vērtēja Sintija Deksnē, asmens kods 210790-11952.


Vertējas:


/parašas/

Sintija Deksnē

Baltic Translations Ltd.

Projektu vadovas:


/parašas/

Jelena Pavlova


Šī dokumentā sudaro
4 susiūti ir užantspauđoti puslapiai

Baltic Translations Ltd.,

Projektu vadovas

Jelena Pavlova

Data: 07.06.2017


/parašas/

