

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt**PRANEŠIMAS Nr. S - 21**

***DĖL NEVYKDOMŲ, KEIČIAMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ VYKDANT RAMUČIŲ
KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C,
RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. PAGRINDIMO***

2021 m. balandžio 16 d.**Kaunas**

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ 2020 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. S-29.1 informavo Užsakovą, kad vykdant statybos darbus ir pasikeitus/patikslinus projektiniams sprendimams Rangovas UAB „Baltijos plienas“ siūlo atsisakyti dalies darbų (nevykdomi darbai), dalį darbų keisti kitais (keičiami darbai), kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį (pranešimas pridedamas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 punkto 2 dalies reikalavimais, teikiame pagrindimą dėl planuojamų atlikti nenumatytų (keičiamų) darbų:

1. Vykdam darbus nustatyta, kad buities reikmėms šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno vamzdžių (projekto T.S.1.3.) bei iki 50 mm skersmens vamzdžius jungiant srieginėmis jungtimis. Tai vertinama kaip ne visiškai

patikimą pasirinktą vamzdyno išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos sujungimų vietose. Šis vamzdynų išpildymo būdas taip pat turi neigiamo poveikio ir tiekiamo vandens kokybiniais rodikliais, kadangi galimi vamzdžių korozijos šaltiniai vamzdyno viduje iššaukia vandens užterštumą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus ir siekiant užtikrinti, kad statinio projektas ir statinys atitiktų esminius statinio reikalavimus (pagal Reglamentą ES 305/2011 – higienos, sveikatos ir aplinkos kriterijus) buities reikmių šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdyno įrengimui bus naudojami polipropileniniai vamzdžiai PPR, kurie neturi aukščiau išvardintų trūkumų, atsirandančių įrenginėjant plieno vamzdyną.

2. Vykdamas darbus nustatyta, kad gaisrinio vandentiekio V2 vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno juodų vamzdžių (projekto T.S.1.3.1), kurie virš 50 mm virinami. Tai vertinama kaip ne visiškai patikimą pasirinktą vamzdyno išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos, nes gaisrinio vandentiekio sistema suprojektuota kaip sauso tipo (neužpildyta vandeniu). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą argumentą ir siekiant užtikrinti, kad statinio projektas ir statinys maksimaliai atitiktų esminius statinio reikalavimus, montavimo darbuose bus naudojami gaisrinio vandentiekio vamzdyno įrengimui cinkuoti plieno vamzdžiai.

PRIEDAI:

1. UAB „Baltijos plienas“ 2020 m. lapkričio 12 d. pranešimas Nr. S-29.1, 12 lapų.

Direktorius



Kastytis Skiečius

Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui
UAB „Gravis projectus“
El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“
El. p.: info@panprojektas.lt

PRANEŠIMAS NR.S- *5-29.1*
DĖL NEVYKDOMŲ IR KEIČIAMŲ DARBŲ
2020-11-12
Kaunas

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“, sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 681 (toliau vadinama Sutartimi), pagal kurią Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis, vadovaudamasis Sutarties SD-1 priede pateiktu UAB „Panprojektas“ techniniu projektu Nr. P/01367 „Kauno rajono Ramučių Kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcija“ parengti darbo projektą ir atlikti Darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus ir patikslinus projektinius sprendimus, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ siūlo atsisakyti dalies darbų (nevykdomi darbai) ir juos keisti kitais (keičiami darbai), kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį:

1. Nevykdomi darbai:

1.1. Buities reikmėms šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno vamzdžių (projekto T.S.1.3.) bei iki 50 mm skersmens vamzdžius jungiant srieginėmis jungtimis. Tai vertiname kaip ne visiškai patikimą pasirinktą vamzdyno išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos sujungimų vietose. Šis vamzdynų išpildymo būdas taip pat turi neigiamo poveikio ir tiekiamo vandens kokybiniais rodikliais, kadangi galimi vamzdžių korozijos šaltiniai vamzdyno viduje iššaukia vandens užterštumą. Atsisakomi/keičiami darbai įvertinti pridedamos sąmatos „Nevykdomi darbai“;

1.2. Gaisrinio vandentiekio V2 vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno juodų vamzdžių (projekto T.S.1.3.1), kurie virš 50 mm virinami. Tai vertiname kaip ne visiškai patikimą pasirinktą vamzdyno išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos, nes gaisrinio vandentiekio sistema suprojektuota kaip sauso tipo (neužpildyta vandeniu). Atsisakomi/keičiami darbai įvertinti pridedamos sąmatos „Nevykdomi darbai“;

1.3 Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus ir siekiant užtikrinti, kad statinio projektas ir statinys maksimaliai atitiktų esminius statinio reikalavimus (pagal Reglamentą ES 305/2011 – higienos, sveikatos ir aplinkos kriterijus), gamybinio susirinkimo metu (protokolo Nr.11 kl. Nr. 40.1) buvo nuspręsta, kad reikalinga įvertinti kitą vamzdinių išpildymo būdą. Nuspręsta parengti nevykdomų darbų sąmatą.

1.4. Įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, bendra nevykdomų darbų kaina yra 8690,90 Eur be PVM.

2. Keičiami darbai:

2.1. Atsižvelgiant į 1.1 punkte pateiktą informaciją, yra numatyta į Darbo projekto sudėtį įtraukti ir montavimo darbuose naudoti buities reikmių šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdinių įrengimui polipropileninius vamzdžius PPR, kurie neturi aukščiau 1.1. punkte išvardintų trūkumų, atsirandančių įrenginėjant plieno vamzdinę. Keičiami darbai įvertinti pridedamos sąmatos „Keičiami darbai“.

2.2. Atsižvelgiant į 1.2 punkte pateiktą informaciją, yra numatyta į Darbo projekto sudėtį įtraukti ir montavimo darbuose gaisrinio vandentiekio vamzdinių įrengimui naudoti cinkuotą plieno vamzdį, kurio jungimas vykdomas apkabomis pagal sertifikuotą įpjauto griovelio sistemą. Keičiami darbai įvertinti pridedamos sąmatos „Keičiami darbai“.

2.3. Įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, susumavus keičiamų darbų apimtį, bendra kaina sudaro 8690,90 Eur be PVM.

Įvertinus visą aukščiau išdėstytą informaciją, pateikiame nevykdomų ir keičiamų darbų kainų suvestinę:

Pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
Nevykdomi darbai	-8 690,90	-1 825,09	-10 515,99
Keičiami darbai	8 690,90	+1 825,09	+10 515,99
Viso keičiasi sutarties kaina:	0,00	0,00	0,00


Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.7 punkte yra numatyta sąlyga: „Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t.t. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą“.

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia nevykdomų, keičiamų darbų atlikimo lokalines sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti sprendimą dėl keitimo įforminimo.

PRIEDAI:

1. Lokalinė sąmata „Nevykdomi darbai, žiniaraštis 5“, 2 lapai;
2. Lokalinė sąmata „Keičiami darbai, žiniaraštis 5“, 1 lapas;
3. Susirinkimo 2020-10-05 Nr. 11 protokolo iškarpa, 3 lapai;

Gamybos direktorius



Virginijus Marma

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 11

2020 m. lapkričio 5 d.

Objektas: Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas

Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Techninis prižiūrėtojas: UAB „Gravis projectus“

Projektuotojas: UAB „Panprojektas“

Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

Sekantis susirinkimas: 2020-11-12 10:00 h, Centrinė g. 26C, Ramučiai, Kauno r. sav.

Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas.

Rangovas UAB „Baltijos plienas“ vykdydamas Rangos darbų sutartį, sudarytą 2020 m. birželio 23 d. tarp Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir Rangovo UAB „Baltijos plienas“, atkreipia susirinkimo dalyvių dėmesį į tai, kad nustatyti tam tikri Techninio projekto netikslumai, trūkumai ar galimos klaidos, kurių nebuvo galima numatyti prieš pradedant rangos darbus taip pat nustatytos didesnės darbų apimtys nei numatytos Techninėje specifikacijoje.

		<u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-08:</u> Aptarta, kad DP dalies rengėjas susisieks su TP autoriumi ir tikslinsis specifikaciją. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-15:</u> TP rengėjai nurodė, kad ŠVOK rengėja pas juos jau nebedirba ir pateiks kito ŠVOK atstovo kontaktą. Atsakymus turėtų pateikti sekančios savaitės pradžioje. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-22:</u> Kolkas informacija iš TP projektuotojo nėra gauta. Reikalinga per ateinančią savaitę išsiaiškinti ir patikslinti. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-29:</u> TP rengėjas informavo, kad techniniame projekte buvo klaida dėl ortakio sienelių storio ir reikalinga naudoti standartinius ortakius. Sutarta, kad bus atliktas įrašas į statybos darbų žurnalą. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-11-05:</u> Klausimas iki galo dar neišnagrinėtas. Techninis prižiūrėtojas informavo, kad patikslinkins dėl siūlomų parametrų.
40.1	Dėl buities reikmės šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio vamzdynus, Gaisrinio vandentiekio V2 vamzdynų keitimo	<u>Nagrinėjimo eiga 2020-11-05:</u> Rangovas informavo, kad buities reikmės šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno vamzdžių (projekto T.S.1.3.) bei iki 50 mm skersmens vamzdžius jungiant srieginėmis jungtimis. Tai vertiname kaip ne visiškai patikimą pasirinktą vamzdyno išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos sujungimų vietose. Šis vamzdynų išpildymo būdas taip pat turi neigiamo poveikio ir tiekiamo vandens kokybiniam rodikliams, kadangi galimi vamzdžių korozijos šaltiniai vamzdyno viduje išsiskiria vandens užterštumą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus ir siekiant užtikrinti, kad statinio projektas ir statinys atitiktų esminius statinio reikalavimus (pagal



LIETUVOS RAUDONASIS METALAS
PAGAMINTI IR GAMTINAI RŪDINTI

		Reglamentą ES 305/2011 – higienos, sveikatos ir aplinkos kriterijus), prašome leisti į Darbo projekto sudėtį įtraukti ir montavimo darbuose naudoti buitės reikmių šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdžio įrengimui polipropileno vamzdžius PPR, kurie neturi aukščiau išvardintų trūkumų, atsirandančių įrengiant plieno vamzdyną. Gaisrinio vandentiekio V2 vamzdynus Techninio projekto Nr. P/01365-01-TP-VN vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti iš plieno juodų vamzdžių (projekto T.S.1.3.1), kurie virš 50 mm virinami. Tai vertiname kaip ne visiškai patikimą pasirinktą vamzdžio išpildymo būdą, kurio tarnavimo laikas gerosios praktikos pagrindu vertinamas kaip ribotų terminų dėl galimos korozijos, nes gaisrinio vandentiekio sistema suprojektuota kaip sauso tipo (neužpildyta vandeniu). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą argumentą ir siekiant užtikrinti, kad statinio projektas ir statinys maksimaliai atitiktų esminius statinio reikalavimus, prašome leisti į Darbo projekto sudėtį įtraukti ir montavimo darbuose naudoti gaisrinio vandentiekio vamzdžio įrengimui cinkuotą plieno vamzdį. Atlikus šiuos medžiagų keitimus, finansiniai kaštai projekte nesikeis. Nutarta: pritarti Rangovo siūlomiems buitės reikmės šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio vamzdžių įrengimui polipropileno vamzdžiais PPR, gaisrinio vandentiekio V2 vamzdžio įrengimui cinkuoto plieno vamzdžiais.
41.	Iškeltas klausimas dėl esamų dujų spintelės atitraukimo nuo pastato sienos, kuri trukdys fasado darbų atlikimui.	<u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-01:</u> Sutarta, kad Rangovas kreipiasi į ESO dėl spintelės atitraukimo. Tuo atveju, jei kils problemų dėl derinimo, į pagalbą reiks pasitelkti ir Užsakovą. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-08:</u> Sutarta, kad derinimo procedūrą perima Užsakovas ir kreipiasi dėl spintelės atitraukimo nuo pastato sienos. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-15:</u> Sutarta, kad Užsakovas 2020-10-16 kreipiasi į ESO dėl spintelės išėlimo. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-15:</u>

		E dalies projektuotojas rengia darbo projektą, pagal kurį bus skaičiuojami nenumatyti darbai.
47.	E dalies rengėjas informavo, kad TP nėra numatytas lauko elektros ir apšvietimo tinklų zonavimas.	<u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-29:</u> Susirinkimo metu aptarta, kad būtina numatyti zonavimą bent į tris dalis: fasado apšvietimas; stoginės apšvietimas; lauko apšvietimas. Amfiteatro elektros tiekimui numatyti atskirą atšaką ir įrengti prie stoginės vietinį rakinamą skydą įrenginių prijungimui. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-11-05:</u> Rengiamas DP. Parengus bus tikslinama ar reikalinga nenumatyti darbai.
48.	ER dalies rengėjas informavo, kad TP nėra numatytas WiFi tinklas.	<u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-29:</u> Aptarta, poreikis numatyti WiFi sistemą paliekant ir suprojektuotą LAN tinklą. Sutarta, kad iki sekancio susirinkimo Užsakovas patvirtins dėl sistemos poreikio. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-11-05:</u> Užsakovas patvirtino, kad WiFi sistema yra būtina. Sutarta, kad ER dalies rengėjas parengia preliminarinius sprendinius ir teikia suderinimui. Lygiagrečiai teikiama ir preliminarinė sistemos kaina.
49.	E dalies rengėjas informavo, kad TP numatyta koridoriuose mygtukinis apšvietimo valdymas, tačiau jis nedetalizuotas. Klausimas koks jis turėtų būti – relinis, laiko, judesio, būvio jutiklius ar gali būti valdoma per perjungiklius.	<u>Nagrinėjimo eiga 2020-10-29:</u> Aptarta, kad koridoriuose, sanmaruose tikslinga dėti judesio ar būvio jutiklius. Kabinetuose turi likti valdymas per paprastus jungiklius. <u>Nagrinėjimo eiga 2020-11-05:</u> E dalies rengėjas tikslina DP sprendinius. Sutarta, kad juos projektuotojas privalo suderinti su Užsakovu, Projektuotoju ir Techniniu priežiūretoju.

Susirinkimo protokolą pasirašė:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Techninės priežiūros atstovas:

Projektuotojo atstovas:

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
gyvenamųjų specialiosios
Gedimino Plisčiauskas

UAB „Baltijos plienas“ . Proj. vad. Gedimino Plisčiauskas

UAB „Baltijos plienas“ Projekto vadovė Elnora Klumėnaitė



ARCHITEKTŪROS FIRMA

Uždaroji akcinė bendrovė „Panprojektas“. Juridinių asmenų registras. Kodas 147462363, Respublikos g. 44, LT-35173 Panevėžys.
Tel./faks. (8-45) 581 875, el.p. info@panprojektas.lt
PVM kodas LT474623610, A.s. LT157044060007998739 AB SEB bankas.

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT - 49500 Kaunas

2021-04-19 Nr.SR-21/53

Ramučių kultūros centras
Centrinė g. 26C, Ramučių k., Karmėlavos sen., LT- 54464 Kauno r. sav.

UAB „Baltijos plienas“
Chemijos pr. 23, LT - 51332 Kaunas

DĖL PRITARIMO 2021-04-16 PRANEŠIMUI NR.S-21 „DĖL NEVYKDOMŲ, KEIČIAMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26 C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. SAV. PAGRINDIMO“

Pritariame UAB „Baltijos plienas“ 2021-04-16 Pranešimui Nr.S-21 „Dėl nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų vykdant Ramučių kultūros centro pastato rekonstrukciją adresu Centrinė g. 26C, ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. pagrindimo“.

Direktorė

Elvyra Klimavičienė

Komerčinis pasiūlymas

VP21PA021947

2021 m. balandžio mėn. 12 d.



Pirkėjas:

Santranga UAB

Įmonės kodas: 304857310

PVM mok. kodas: LT100011727312

Ažuolų g. 30, LT-46400 Kaunas

Galloja iki: 2021 m. gegužės mėn. 12 d.

Pardavėjas:

UAB Vilpra

Įmonės kodas: 110463186

PVM mok. kodas: LT104631811

Kalvarijų g. 131, LT-08221 Vilnius

A/s LT827290099016287786 AS Citadele banka Lietuvos filialas

A/s LT067044060000915767 AB SEB bankas

A/s LT367300010087002879 „Swedbank“, AB

Sandėlis: AL

Kodas	Prekė/paslauga	Kiekis	Vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM	PVM %	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR su PVM
1	V1HPT-14201 Vamzdis HP Trend, 16x2,7mm, PN20	8,000	M	1,0200	8,16	21,0	1,2338	9,87
2	V1HPT-14202 Vamzdis HP Trend, 20x3,4 mm, PN20	16,000	M	1,3100	20,96	21,0	1,5850	25,36
3	V1HPT-14203 Vamzdis HP Trend, 25x4,2 mm, PN20	28,000	M	1,9500	54,60	21,0	2,3596	66,07
4	V1HPT-14204 Vamzdis HP Trend, 32x5,4 mm, PN20	20,000	M	3,0500	61,00	21,0	3,6905	73,81
5	V1HPT-14205 Vamzdis HP Trend, 40x6,7 mm, PN20	32,000	M	4,7100	150,72	21,0	5,6991	182,37
6	V1HPT-14502 Lituojamas vamzdis su STIK. audiniu 20 x 3,4mm	44,000	M	2,3100	101,64	21,0	2,7950	122,98
7	V1HPT-14503 Lituojamas vamzdis su STIK. audiniu 25 x 4,2mm	14,000	M	3,4200	47,88	21,0	4,1379	57,93
8	V1HPT-14504 Lituojamas vamzdis su STIK. audiniu 32 x 5,4mm	28,000	M	5,2800	147,84	21,0	6,3889	178,89
9	V4VAM-DN40-ZN Vamzdis plieninis cinkuotas d40 (48,3)	72,000	M	10,5100	756,72	21,0	12,7171	915,63
10	V4VAM-DN65-ZN Vamzdis plieninis cinkuotas d65 (76,1x3,6)	24,000	M	13,1100	314,64	21,0	15,8629	380,71
11	V4VAM-DN80-ZN Vamzdis plieninis cinkuotas d80 (88,9)	6,000	M	13,7300	82,38	21,0	16,6133	99,68

Pastaba: Komerčinis pasiūlymas

Viso suma be PVM: 1 746,54 EUR

PVM 21,0%: 366,76 EUR

Iš viso suma su PVM: 2 113,30 EUR

Suma žodžiais: Du tūkstančiai vienas šimtas tryliką EUR 30 ct

Bendras kiekis: 292,000

Pasiūlymą ruošė Edvinas Matačiūnas

www.vilpra.lt

Vilnius	Vilnius	Kaunas	Kaunas	Klaipėda	Šiauliai	Panevėžys	Alytus	Utena
Kalvarijų g. 131	Perkūnkiemio g. 4	Pramonės pr. 8E	Raudondvario pl. 150	Minijos g. 42	Pramonės g. 17B	Elektronikos g. 1	Santikos g. 26D	Kupiškio g. 19
Tel. 8-5 2760325	Tel. 8-5 2190812	Tel. 8-37 244905	Tel. 8-37 332103	Tel. 8-46 340614	Tel. 8-41 540282	Tel. 8-45 581203	Tel. 8-315 56801	Tel. 8-389 69762

Pardavėjas:

onninen

Savanorių pr. 187 C, 02300 Vilnius

PASIŪLYMAS 202740062

Galioja iki: 20.05.2021

Apm. terminas: 30 dienų

Puslapis 1(2)

Sukurta: 12.04.2021

Atspausdinta: 14:51:44

Pirkėjas:

SANTRANGA UAB

DROBĖS G.25C

46400, KAUNAS

PVM kodas: LT100011727312

Įm. kodas: 304857310

Pirkėjo kodas: 6706126

Pristatymo adresas:

ONNINEN UAB DC KAUNAS

9-OJO FORTO STR. 61

48101, KAUNAS

Kont. asmuo: Čepulis Marius ,marius.cepulis@onninen.com

Telefonas: +37061654669

Pristatymo sąlygos: Z08 KAUNAS

Elutė	Pozicija	Produkto aprašymas					
Produktas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Nuolaida %		Kaina su nuolaida	Suma be PVM
Pirk.prod.nr.	Pirkėjo komentarai	Prekės kodas					
10	VAMZDIS CINKUOTAS EN10255-M 4" 114,3X4,5 S195T						
AAB145	50,000	M	18,53			18,53	926,50
		7306304120					
20	VAMZDIS CINKUOTAS EN10255-M 3" 88,9X4,0 S195T						
AAB144	5,000	M	12,36			12,36	61,80
		7306304120					
30	VAMZDIS CINKUOTAS EN10255-M 2 1/2" 76,1X3,6 S195T						
AAB143	22,000	M	10,02			10,02	220,44
		7306304120					
40	VAMZDIS CINKUOTAS EN10255-M 1 1/2" 48,3X3,2 S195T						
AAB141	70,000	M	5,37			5,37	375,90
		7306304120					
50	PPR VAMZDIS PN20, 40×6,7mm, L=4M						
1229206039	32,000	M	4,38			4,38	140,16
		39172210					
60	PPR VAMZDIS PN20, 32×5,4mm, L=4M						
1229206037	17,000	M	2,45			2,45	41,65
		39172210					
70	PPR VAMZDIS PN20, 25×4,2mm, L=4M						
1229206035	26,000	M	1,54			1,54	40,04
		39172210					

UAB Onninen
Savanorių pr. 187 C
02300 VILNIUS

Tel: +37052322240
Faks: +37052322207
Įmonės kodas: 111520640
PVM: LT115206418

Pardavėjas:

onninen

Savanorių pr. 187 C, 02300 Vilnius

PASIŪLYMAS 202740062

Galiauja iki: 20.05.2021

Apm. terminas: 30 dienų

Puslapis 2(2)

Sukurta: 12.04.2021

Atspausdinta: 14:51:44

Eilutė	Pozicija	Produkto aprašymas		Kaina	Nuolaida %	Kaina su nuolaida	Suma be PVM
Produktas	Kiekis	Vnt.					
Pirk.prod.nr.	Pirkėjo komentarai	Prekės kodas					
80	PPR VAMZDIS PN20, 20×3,4mm, L=4M						
1229206033	22,000	M		0,94		0,94	20,68
		39172210					
90	PPR VAMZDIS PN20, GLASS 32×5,4mm, L=4M						
1229205027	26,000	M		4,04		4,04	105,04
		39172210					
100	PPR VAMZDIS PN20, GLASS 25×4,2mm, L=4M						
1229205026	30,000	M		2,80		2,80	84,00
		39172210					
110	PPR VAMZDIS PN20, GLASS 20×3,4mm, L=4M						
1229205025	20,000	M		1,76		1,76	35,20
		39172210					
120	PPR VAMZDIS PN20, GLASS 25×4,2mm, L=4M						
1229205026	26,000	M		2,80		2,80	72,80
		39172210					
130	PPR VAMZDIS PN20, GLASS 20×3,4mm, L=4M						
1229205025	42,000	M		1,76		1,76	73,92
		39172210					
Eilučių suma be PVM							2.198,13
Viso be PVM							2.198,13
PVM							461,61
Viso su PVM							2.659,74

Pasikeitus gamintojų tiekimo sąlygoms, UAB Onninen pasilieka teisę keisti pasiūlymo sąlygas iki užsakymo patvirtinimo.
Kai užsakymų suma viršija kredito limitą nurodytą pirkimo-pardavimo sutartyje, apmokėjimo sąlygos yra nustatomos atskirai.

Viso be PVM	PVM%	PVM	Galutinė suma su PVM
2.198,13	21,00 %	461,61	2.659,74
			Viso
			EUR
			2.659,74

UAB Onninen
Savanorių pr. 187 C
02300 VILNIUS

Tel: +37052322240
Faks: +37052322207
Įmonės kodas: 111520640
PVM: LT115206418

TIEKĖJAS (PARDAVĖJAS)**UAB "DAHLGERA"**

Savanorių pr.180B-101, Vilnius

Įmonės kodas 300027452

PVM kodas LT100001070615

Telefonas 8 5 2105770

Faksas 8 5 2105771

Banko kodas 40100 Luminor Bank AB

A.s. LT752140030004127587

PIRKĖJAS (MOKĖTOJAS)**"SANTRANGA" UAB**

LT-46400 Drobės g.25C, Kaunas

Įmonės kodas 304857310

PVM kodas LT100011727312

PASIŪLYMAS NR. 2PA000187597

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Dok.data		Suma, Eur
					Apmokėti iki	2021.04.12	
						2021.06.11	
1	635114036C	Plieninis vamzdis DN100 (114,3x3,6mm) cinkuotas S195T EN10255 Tmax 60°C	M	50.00	34.440		1722.00
2	635089032C	Plieninis vamzdis DN80 (88,9x3,2mm) cinkuotas S195T EN10255 Tmax 60°C	M	5.00	24.610		123.05
3	635076032C	Plieninis vamzdis DN65 (76,1x3,2mm) cinkuotas S195T EN10255 Tmax 60°C	M	22.00	22.000		484.00
4	635048032C	Plieninis vamzdis DN40 (48,3x3,2mm) cinkuotas S195T EN10255 Tmax 60°C	M	70.00	12.020		841.40
5	3050670	Vamzdis PPR 40x6,7 Wavin PN20	M	32.00	3.700		118.40
6	230020032	Vamzdis PPR 32x5,4 Wavin PN20	M	17.00	2.130		36.21
7	230020025	Vamzdis PPR 25x4,2 PN20	M	26.00	1.330		34.58
8	230020020	Vamzdis PPR 20x3,4 Wavin PN20	M	15.00	0.800		12.00
9	230400032	Vamzdis PPR BASALT 32x4,4 Wavin PN22	M	26.00	3.280		85.28
10	230400025	Vamzdis PPR BASALT 25x3,5 Wavin PN25	M	30.00	2.180		65.40
11	230400020	Vamzdis PPR BASALT 20x2,8 Wavin PN22	M	15.00	1.430		21.45
12	230400025	Vamzdis PPR BASALT 25x3,5 Wavin PN25	M	26.00	2.180		56.68
13	230400020	Vamzdis PPR BASALT 20x2,8 Wavin PN22	M	28.00	1.430		40.04
Suma žodžiais:			Viso	362.00	Iš viso		3640.49
Keturi tūkstančiai keturi šimtai keturi Eur 97 ct			Apmokestinama PVM		Nuo sumos		PVM suma
			21 %		3640.49		764.48
					Iš viso PVM		764.48
			Suma apmokėti				4404.97

Pasiūlymą paruošė:

Pard. vadybininkas Dainius Mačiūnskas

Prekes/paslaugas gavo: