

Sutarties pavadinimas: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba
 Užsakovas: UAB "Sūduvos vandenys"
 Rangovas:

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Darbo projekto parengimas	kompl.	1	11.187,00	11.187,00
1.2	Išpildomoji dokumentacija	kompl.	1	4.000,00	4.000,00
	Viso (BENDROJI DALIS)				15.187,00
2.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI				
2.1	S. Dariaus ir S. Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.1.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	76	99,00	7.524,00
2.1.2	Nuotekų vamzdžiai* DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	203	111,00	22.533,00
2.1.3	Nuotekų vamzdžiai* DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	27	127,00	3.429,00
2.1.4	Nuotekų vamzdžiai* DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	16	148,00	2.368,00
2.1.5	Nuotekų vamzdžiai* DN500 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	20	244,00	4.880,00
2.1.6	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga	kompl.	4	700,00	2.800,00
2.1.7	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, kritimo stovais, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	3	600,00	1.800,00
2.1.8	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės groteles D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	13	500,00	6.500,00
2.1.9	Aklė DN200 mm nuotekų atšakos užsandarinimui užbaigimui	kompl.	6	5,00	30,00
2.1.10	Aklė DN200/700 mm nuotekų atšakos užsandarinimui užbaigimui	kompl.	2	5,00	10,00
2.1.11	Žemės darbai	kompl.	1	5.130,00	5.130,00
2.1.12	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	3.078,00	3.078,00
2.1.13	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	171,00	171,00
2.1.14	Pasijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų	kompl.	6	5,00	30,00
2.1.15	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paaukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	3	200,00	600,00
	Viso (S. Dariaus ir S. Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai)				60.883,00
2.2	Žemaitės g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.2.1	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimavimas	m	20	99,00	1.980,00
2.2.2	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės groteles D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	5	500,00	2.500,00
2.2.3	Žemės darbai	kompl.	1	300,00	300,00
2.2.4	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	180,00	180,00
2.2.5	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	10,00	10,00
2.2.6	Pasijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų	kompl.	3	5,00	15,00
2.2.7	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paaukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	3	200,00	600,00
	Viso (Žemaitės g. paviršinių nuotekų tinklai)				5.585,00
2.3	J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.3.1	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimavimas	m	8	99,00	792,00
2.3.2	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimavimas	m	58	111,00	6.438,00
2.3.3	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga	kompl.	2	700,00	1.400,00
2.3.4	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės groteles D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	2	500,00	1.000,00
2.3.5	Žemės darbai	kompl.	1	990,00	990,00
2.3.6	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	594,00	594,00
2.3.7	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	33,00	33,00
2.3.8	Pasijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų	kompl.	1	5,00	5,00
2.3.9	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paaukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	1	200,00	200,00
	Viso (J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai)				11.452,00
2.4	Šiaulių g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.4.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	101	99,00	9.999,00
2.4.2	Nuotekų vamzdžiai* DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	231	111,00	25.641,00
2.4.3	Nuotekų vamzdžiai* DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	75	127,00	9.525,00

2.4.4	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga	kompl.	6	700,00	4.200,00
2.4.5	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	5	600,00	3.000,00
2.4.6	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	18	500,00	9.000,00
2.4.7	Žemės darbai	kompl.	1	6.105,00	6.105,00
2.4.8	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	3.663,00	3.663,00
2.4.9	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	203,50	203,50
2.4.10	Pasijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų	kompl.	3	5,00	15,00
2.4.11	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	3	200,00	600,00
Viso (Šiaulių g. paviršinių nuotekų tinklai)					71.951,50
2.5 Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.5.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	65	99,00	6.435,00
2.5.2	Nuotekų vamzdžiai* DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	68	111,00	7.548,00
2.5.3	Nuotekų vamzdžiai* DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimavimas	m	168	127,00	21.336,00
2.5.4	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga	kompl.	4	700,00	2.800,00
2.5.5	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	3	600,00	1.800,00
2.5.6	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	11	500,00	5.500,00
2.5.7	Žemės darbai	kompl.	1	4.515,00	4.515,00
2.5.8	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	2.709,00	2.709,00
2.5.9	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	150,50	150,50
2.5.10	Paviršinių nuotekų išleistuvo šlaite įrengimas, kai išleistuvo DN315** mm	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
Viso (Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai)					54.793,50
2.6 Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.6.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	208	99,00	20.592,00
2.6.2	Nuotekų vamzdžiai* DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	281	111,00	31.191,00
2.6.3	Nuotekų vamzdžiai* DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	364	127,00	46.228,00
2.6.4	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	9	700,00	6.300,00
2.6.5	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1500 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	1	1.000,00	1.000,00
2.6.6	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	6	600,00	3.600,00
2.6.7	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	26	500,00	13.000,00
2.6.8	Žemės darbai	kompl.	1	12.795,00	12.795,00
2.6.9	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	7.677,00	7.677,00
2.6.10	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	426,50	426,50
Viso (Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai)					142.809,50
2.7 Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.7.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	195	99,00	19.305,00
2.7.2	Nuotekų vamzdžiai* DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	52	127,00	6.604,00
2.7.3	Nuotekų vamzdžiai* DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	134	148,00	19.832,00
2.7.4	Nuotekų vamzdžiai* DN400 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	529	172,00	90.988,00
2.7.5	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	10	700,00	7.000,00
2.7.6	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1500 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	1	1.000,00	1.000,00

2.7.7	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	4	600,00	2.400,00
2.7.8	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	22	500,00	11.000,00
2.7.9	Žemės darbai				
2.7.10	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	13.650,00	13.650,00
2.7.11	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	8.190,00	8.190,00
2.7.12	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paaukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	1	200,00	200,00
Viso (Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai)					180.624,00
2.8	P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.8.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	62	99,00	6.138,00
2.8.2	Nuotekų vamzdžiai* DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	155	111,00	17.205,00
2.8.3	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	4	700,00	2.800,00
2.8.4	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, betonu latakų formavimui, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	1	600,00	600,00
2.8.5	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	6	500,00	3.000,00
2.8.6	Žemės darbai	kompl.	1	3.255,00	3.255,00
2.8.7	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1	1.953,00	1.953,00
2.8.8	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1	108,50	108,50
Viso (P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai)					35.059,50
2.9	Z. Drungos g. paviršinių nuotekų tinklai				
2.9.1	Nuotekų vamzdžiai* DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	114	99,00	11.286,00
2.9.2	Nuotekų vamzdžiai* DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	365	148,00	54.020,00
2.9.3	Nuotekų vamzdžiai* DN400 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	151	172,00	25.972,00
2.9.4	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilės po grotelėmis įrengimas, užpylimas žvyru	kompl.	6,00	700,00	4.200,00
2.9.5	PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	3,00	600,00	1.800,00
2.9.6	PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	12,00	500,00	6.000,00
2.9.7	Žemės darbai	kompl.	1,00	9.450,00	9.450,00
2.9.8	Išardytų esamų dangų atstatymas	kompl.	1,00	5.670,00	5.670,00
2.9.9	Gruntinio vandens pašalinimas	kompl.	1,00	315,00	315,00
2.9.10	Esamo šulinio d1500/1000 mm remontas: siūlių užtaisymas, konstrukcijų hidroizoliacija, latakų suformavimas, paaukštinimo žiedų pakeitimas, lipynių sumontavimas, kritimo stovų įrengimas, liukų pakeitimas, g/b žiedų pakeitimas, komunikacijų žymėjimų stovų ir lentelių įrengimas	kompl.	1,00	200,00	200,00
Viso (Z. Drungos g. paviršinių nuotekų tinklai)					118.913,00
Viso (PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI)					682.071,00
3.	DRENAŽO ATSTATYMAS				
3.1	Esamo drenažo ieškojimas	m3	350	1,00	350,00
3.2	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui drenažo remonto metu	vnt.	2	50,00	100,00
3.3	II gr. Grunto kasimas/rank. Būdu iki 2 pločio ir 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių	m3	15	5,00	75,00
3.4	Drenažo sausintuvų/rinktuvų iš PVC SN8 110x3,2 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpių grunte, kasant tr. vienak. eksk. Iki 2 gylio	m	184	5,00	920,00
3.5	Drenažo rinktuvų iš PVC SN8 160x4,7 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpių grunte, kasant tr. vienak. eksk. Iki 2 gylio	m	36	10,00	360,00
3.6	Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PDS (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai	vnt.	7	100,00	700,00
3.7	Esamo keramikio d50 sausintuvo pajungimas	vnt.	21	5,00	105,00
3.8	Esamo keramikio d75-100 rinktuvo pajungimas (po 2 m) į naujai suprojektuotus požeminius drenažo šulinius	vnt.	8	2,00	16,00
3.9	Esamo keramikio d125-150 rinktuvo pajungimas (po 2 m) į naujai suprojektuotus požeminius drenažo šulinius	vnt.	4	4,00	16,00
Viso (DRENAŽO ATSTATYMAS)					2.642,00
VISO DARBAMS					699.900,00
PVM					146.979,00
Viso su PVM					846.879,00

Pastabos:

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykstant darbus betranšėjiniais statybos metodais (uždaru būdu), turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai, vykstant darbus atviru būdu - klojami PVC SN4 (jei vamzdžių klojimo gylis nuo 0,8 m iki 6,0 m) arba PVC SN8 (jei klojimo gylis iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m) klasės arba PP vamzdžiai.

** - vamzdžių skersmuo tikslinamas darbo projekto metu

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo įvertinta Jūsų pateikta Programa ir prašome paaiškinti:

1. Pagal Pirkimo sąlygų priedo „Programa“ „i“ punktą nurodytas reikalavimas, kad Darbų atlikimo programa – grafikas turi aiškiai atskleisti kuriuo metu, kurioje objekto dalyje, koks kiekis dirbs darbuotojų bei technikos, ir kokios technikos. Prašome iš Jūsų darbų atlikimo grafike nurodyto darbuotojų skaičiaus, aiškiai nurodyti, kiek tame skaičiuje numatyta vadovaujančio personalo?

2. Pirkimo sąlygų priede „Programa“, buvo aiškiai nurodyta, jog preliminarini technologinės pertraukos data 2021-12-15/2022-02-15. Prašome paaiškinti, ar Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įvertino technologinę pertrauką žemės darbų vykdymui?

3. Pagal Pirkimo sąlygų priedo „Programa“ „iii“ punkto reikalavimą reikalaujama išskirti paleidimo-derinimo bei bandymų darbus. Jūsų pateiktame darbų atlikimo grafike paleidimo-derinimo bei bandymų darbai nėra išskaidyti pagal gatves. Prašome paaiškinti, kurioje Jūsų pateikto pasiūlymo dalyje yra nurodyta ši informacija?

Paaiškinimus prašome pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. (8 688) 55 249,
el. p. raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 9072508

Siuntėjas:	UAB "Gensera" - Mantas Stanislauskas
Išsiųsta:	2021-01-04 16:12
Kam:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Karolis Turčinavičius <u>Perskaityta:</u> 2021-01-06 08:06
Perskaitė:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Kiti naudotojai <u>Perskaityta:</u> 2021-01-04 16:31
Nuoroda:	Pirkimas 523858 : 1 Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba
Tema:	Del pasiūlymo paaiskinimo

Labą dieną,

atsakydami į Jūsų 2020-12-30 pranešimą teikiame paaiškinimus:

1. Pažymime, kad pirkimo sąlygose nebuvo pateiktas reikalavimas iš darbuotojų skaičiaus atskirai išskirti vadovaujančio personalo, tačiau siekdami bendradarbiauti su perkančiuoju subjektu, nekeisdami pasiūlymo esmės, teikiame informaciją apie vadovaujančio personalo skaičių. Pridedame priedą Nr. 1.
2. Patvirtiname, kad Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įvertino technologinę pertrauką žemės darbų vykdymui. Pažymime, kad žemės darbai nebus pradėti vykdyti esant technologinei pertraukai ir bus užbaigti iki technologinės pertraukos pradžios.
3. Tiekėjo pateiktame Darbų atlikimo grafike kiekvienai gatvei atskirai yra numatyta Vamzdynų montavimas ir kiti reikalingi darbai. Kiti reikalingi darbai apima programos reikalavimus, t.y. apima paleidimo ir derinimo, bandymų bei visus kitus darbus kurios Tiekėjas turės atlikti vadovaujantis pirkimo dokumentais, FIDIC sutarties sąlygomis bei statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Kiti reikalingi darbai nurodyti kiekvienai gatvei atskirai: S. Dariaus ir S. Girėno g. eil. Nr. 2.1.3, Žemaitės g. eil. Nr. 2.2.3, J. Kriščiūno g. eil. Nr. 2.3.3, Šaulių g. eil. Nr. 2.4.3, Tarpučių g. eil. Nr. 2.5.3, Mikalinės g. eil. Nr. 2.6.3, A. J. Greimo g. eil. Nr. 2.7.3, P. Dovydaičio g. eil. Nr. 2.8.3, Z. Drungos g. eil. Nr. 2.9.3. Taip pat Tiekėjo pateiktame Darbų vykdymo grafike Eil. Nr.1.9 numatytas paleidimas, derinimas, baigiamieji bandymai, kurie apima baigiamuosius bandymus pagal FIDIC sutarties 9 skyriaus [Baigiamieji bandymai] reikalavimus, pateikus dokumentus pagal FIDIC sutarties 4.1. punkto [Bendrosios Rangovo prievolės] (d) pastraipos reikalavimus.

Pagarbiai,

Mantas Stanislauskas

Prisegti dokumentai**Pavadinimas****Dydis****Atnaujinta** Darbuotojai pagal pareigybes.pdf (Darbuotojai pagal pareigybes.pdf)

931

2021-01-
04 16:11

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Pasteliamų darbuotojų skaičius
1.	Bendroji dalis:	
1.1.	Inžineriniai tyrimai (esant poreikiui).	Viso numatomi 2 darbuotojai 1 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.2.	Reikiamų sąlygų gavimas, darbo projekto parengimas ištaisykus pagal gautas pastabas.	Viso numatomi 1 darbuotojai 1 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.3.	Užsakovo susipažinimas su dokumentais, pritarimai/ pastabos, koregavimas pagal pastabas.	Viso numatomi 2 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.4.	Reikiamų leidimų, tame tarpe ir leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimas.	Viso numatomi 2 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.6.	Technologijos projekto parengimas.	Viso numatomi 2 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.7.	Išpldintoji dokumentacija.	Viso numatomi 3 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.8.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos.	Viso numatomi 2 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.9.	Paleidimas, derinimas, baigiamieji bandymai.	Viso numatomi 2 darbuotojai 2 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
1.10.	Pridavimo procedūros. Perdavimas užsakovui.	Viso numatomi 9 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.	Tinklų statybos darbai:	Viso numatomi 5 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.1.	Nuotekų tinklų statyba S. Dariaus ir S. Gireno g.:	
2.1.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.1.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.1.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.1.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.2.	Nuotekų tinklų statyba Žemaitės g.:	
2.2.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.2.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.2.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.2.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.3.	Nuotekų tinklų statyba J. Kriščiūno g.:	
2.3.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.3.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.3.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.3.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.4.	Nuotekų tinklų statyba Šaulių g.:	
2.4.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.4.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.4.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.4.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.5.	Nuotekų tinklų statyba Tarpučių g.:	
2.5.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.5.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.5.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.5.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.6.	Nuotekų tinklų statyba Mikalėnės g.:	
2.6.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.6.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.6.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.6.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.7.	Nuotekų tinklų statyba A. J. Greimo g.:	
2.7.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.7.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.7.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.7.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.8.	Nuotekų tinklų statyba P. Dovydaičio g.:	
2.8.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.8.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.8.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.8.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.	Nuotekų tinklų statyba Z. Drungos g.:	
2.9.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.	Drenažo atstatymas	
2.9.1.	Paruošiamieji darbai.	Viso numatomi 7 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.2.	Žemės darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.3.	Vamzdinių montavimas ir kiti reikalingi darbai.	Viso numatomi 12 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui
2.9.4.	Gerbtvio atstatymas.	Viso numatomi 10 darbuotojai 3 iš jų priskiriami vadovaujančiam personalui

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo įvertinta Jūsų pateikti dokumentai ir prašome paaiškinti/patikslinti pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo galioti 90 dienų nuo 2020-12-21, o Jūsų pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas trumpesnis.

Paaiškinimus/patikslinimus prašome pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. +370 688 55 249, el. p.
raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

Originalas nebus siunčiamas.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91 342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 9091224

Siuntėjas:	UAB "Gensera" - Mantas Stanislauskas
Išsiųsta:	2021-01-12 10:59
Kam:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Karolis Turčinavičius Perskaityta: 2021-01-16 06:26
Perskaitė:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Kiti naudotojai Perskaityta: 2021-01-12 11:09
Nuoroda:	Pirkimas 523858 : 1 Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba
Tema:	Del PGU patikslinimo

Laba diena,

atsakydami į Jūsų 2021-01-12 pranešimą, teikiame patikslintą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Pagarbiai,

Mantas Stanislauskas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 3332676_Gensera_laidavimas (1).pdf (3332676_Gensera_laidavimas (1).pdf)	147	2021-01-12 10:59



Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas

Suretyship insurance letter of a bid

2020-12-15 Nr. 3332676

Kam: UAB „SŪDUVOS VANDENYS“
 Įmonės kodas 151104226
 VASAROS G. 7, MARIJAMPOLĖ, LIETUVA

Siūlytojas UAB "GENSERA", įmonės kodas 300584533, NAUJOJI UOSTO G. 11, KLAIPĖDA, LIETUVA, pateikė 2020-12-21 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, UAB "SŪDUVOS VANDENYS", įmonės kodas 151104226, VASAROS G. 7, MARIJAMPOLĖ, LIETUVA 10 000,00 EUR (Dešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2020 m. gruodžio mėn. 15 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Siūlytojas atsiima, atšaukia ir/ar pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
2. Laimėtoju pripažintas Siūlytojas nepasirašo sutarties per nurodytą terminą, neatvyksta jos pasirašyti nurodytu laiku ar atsisako ją pasirašyti nurodytomis sąlygomis.
3. Pasirašęs sutartį, Siūlytojas nepateikia sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimo.

Draudikas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2020 m. gruodžio mėn. 21 d. iki 2021 m. kovo mėn. 23 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d.) ir Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2020 m. vasario 11 d.)) (toliau "Taisyklės Nr. 036") bei 2020 m. gruodžio mėn. 15 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 3332676 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Draudikas

Representative of insurer

Vyr. draudimo ekspertė Ulinskaitė Daiva

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.



DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo įvertinti Jūsų pateikti dokumentai. Įvertinus pateiktus dokumentus nustatyta neatitikimai pirkimo sąlygų reikalavimams, todėl prašome paaiškinti:

1. Su pasiūlymu pateiktoje siūlomų medžiagų techninių charakteristikų lentelėje, lentelių Nr. 4 „Kabelių apsaugos vamzdžiai“; Nr. 5 „Drenažo vamzdžiai“; Nr. 6 „Plastikiniai šuliniai“ kairiuose stulpeliuose nėra nurodyti aprašymų pavadinimai, prašome patikslinti, kokia informacija pateikta šiose lentelėse?

2. Su pasiūlymu pateiktoje siūlomų medžiagų techninių charakteristikų lentelėje nurodote, kad siūlomi UAB „Wavin Baltic“, Lietuva / „Kaczmarek Malewo Spolka Jawna“ Sp. z o.o. PVC vamzdžiai atitinka LST EN 1401 standarto reikalavimus, prašome nekeičiant pasiūlymo esmės paaiškinti, kurioje pasiūlymo vietoje pateikti atitikimą įrodantys gamintojo dokumentai?

3. Su pasiūlymu pateiktoje siūlomų medžiagų techninių charakteristikų lentelėje aprašote plastikinius šulinius, prašome nekeičiant pasiūlymo esmės paaiškinti, kurioje pasiūlymo vietoje pateikti atitikimą įrodantys gamintojo dokumentai?

Paaiškinimus/patikslinimus prašome pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. +370 688 55 249,
el.p.: raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91 342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 9144574

Siuntėjas:	UAB "Gensera" - Mantas Stanislauskas
Išsiųsta:	2021-02-01 17:09
Kam:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Karolis Turčinavičius <u>Perskaityta:</u> 2021-02-02 20:34
Perskaitė:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Kiti naudotojai <u>Perskaityta:</u> 2021-02-02 20:34
Nuoroda:	Pirkimas 523858 : 1 Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba
Tema:	Del paaiskinimo

Laba diena,

Atsakydami į Jūsų 2021-01-28 pranešimą, nekeisdami pasiūlymo esmės, teikiame paaiškinimus:

1. Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos pateikiamos atskirai lentelėse, kurias iš eilės sudaro grafos: „Medžiagos tipas ir paskirtis“; „Gamintojas ir kilmės šalis“; „Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)“; „Medžiagos techninės charakteristikos“; „Kitos savybės“. Ta pačia eilės forma informacija pateikiama ir apie medžiagas „Kabelių apsaugos vamzdžiai“, „Drenažo vamzdžiai“, „Plastikiniai šuliniai“.
2. PVC vamzdžių atitikimas LST EN 1401 standarto reikalavimams nurodytas su pasiūlymu pateiktame faile „09 Medžiagu dokumentacija (konfidencialu)“. UAB „Wavin Baltic“ vamzdžiams - 14 psl. pateiktos Eksploatacinių savybių deklaracijos 3 p., bei 16 psl. pateiktame SPSC sertifikate. „Kaczmarek Malewo Spolka Jawna“ Sp. z o.o. vamzdžiams - 11 psl. pateiktos Eksploatacinių savybių deklaracijos 3 p., bei 13 psl. pateiktame SPSC sertifikate.
3. Plastikinių šulinių atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiantys dokumentai pateikti su pasiūlymu pateikto failo „09 Medžiagu dokumentacija (konfidencialu)“ 26-32 psl.

Pagarbiai,

Mantas Stanislauskas

UAB „Gensera“

2021-04-07 Nr. 2-16-39

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo įvertinti Jūsų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. Įvertinus šiuos dokumentus nustatyta, kad įvykdytų darbų sąraše nurodyti darbai apima ne vien vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus.

Pirkimo sąlygų 21 punkto lentelės 2 eilutėje nurodyta: „Jei objekte buvo atliekami ir kitokie darbai, turi būti nurodyta (išskirta) vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos (naujos statybos, rekonstrukcijos ir/ar remonto) darbų vertė.“ Prašome iš nurodytų sutarčių verčių išskirti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos (naujos statybos, rekonstrukcijos ir/ar remonto) darbų vertes.

Informaciją prašome pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, Tel. Nr.: +370 688 55 249,
el. p: raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 9357197

Siuntėjas:	UAB "Gensera" - Mantas Stanislaukas
Išsiųsta:	2021-04-07 15:13
Kam:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Karolis Turčinavičius <u>Perskaityta:</u> 2021-04-07 16:57
Perskaitė:	Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" - Kiti naudotojai <u>Perskaityta:</u> 2021-04-07 16:57
Nuoroda:	Pirkimas 523858 : 1 Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba
Tema:	Del kvalifikacijos patikslinimo

Laba diena,

atsakydami į Jūsų 2021-04-07 pranešimą, teikiame patikslintą objektų sąrašą su išskirtomis vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų vertėmis, taip pat papildomai pridedame darbų atlikimo aktus, kuriuose matosi sumų išskaidymas.

Pagarbiai,

Mantas Stanislaukas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 Atlikto darbu aktas Klaipeda Pavirsines.pdf (Atlikto darbu aktas Klaipeda Pavirsines.pdf)	2436	2021-04-07 15:13
 Atlikto darbu aktas Kursenai.pdf (Atlikto darbu aktas Kursenai.pdf)	517	2021-04-07 15:13
 Objektu sarasas patikslintas.pdf (Objektu sarasas patikslintas.pdf)	146	2021-04-07 15:13

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr.19 į Trinių tvenkinį ties 2017/SUT.03-20

AB "Klaipėdos vanduo"

UAB "Gensera"

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 9

Eil. Nr.	Pagrindiniai objektai	Darbų kaina pagal sutartį (Eur)	Nuo statybos pradžios (Eur)	Likutis (Eur)	2019.07.05
1.	Bendroji dalis	49.000,00	49.000,00	0,00	8.000,00
2.	Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m. statyba.	91.000,00	91.000,00	0,00	1.820,00
3.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Trinių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m.	903.000,00	903.000,00	0,00	77.658,00
4.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., Klaipėdos m.	80.000,00	80.000,00	0,00	1.040,00
5.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 19 (į Trinių tvenkinį ties Kooperacijos g., Klaipėdos m.).	110.000,00	110.000,00	0,00	5.500,00
6.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 18a (į Trinių tvenkinį ties Mokyklos g., Klaipėdos m.).	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
7.	VISO DARBAMS	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	99.018,00
	Neįkdomi darbai	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	99.018,00
	Sulaukoma suma	133.300,00	133.300,00	0,00	9.901,80
	Grąžinamas avansas	0,00	0,00	0,00	0,00

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Rangovas
Projekto vadovas
Arturas Kazlauskas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Algirdas Špučys
Laikiniai einantis
generalinio direktoriaus
pareigas

(Parašas, Data)



Sutarties pavadinimas: Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr.19 į Trinių tvenkinį ir
Sutarties Nr.: 2017/SUT.03-20
Užakovas: AB "Klaipėdos vanduo"
Rangovas: UAB "Gensera"

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 9

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Nuo statybos pradžios			Likutis			2019.07.05			Sumos iki šio akto	
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	
2017/SUT.03-20: Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinvių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr.19 į Trinvių tvenkinį ties																
1. Bendroji dalis																
1.1.	Informacinių stendų ir atskiriamųjų stendų įrengimas (5 kompl.)	kompl.	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%				100,00%	5.000,00	
1.2.	Statinių techninių darbo projektų parengimas	kompl.	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00%	0,00	0,00%				100,00%	30.000,00	
1.3.	Projektų vykdymo priežiūra	kompl.	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	100,00%	2.000,00			0,00%	0,00	
1.4.	Geodezinės nuotraukos	kompl.	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	0,00	50,00%	2.500,00			50,00%	2.500,00	
1.5.	Kadastriiniai matavimai	kompl.	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	50,00%	1.000,00			50,00%	1.000,00	
1.6.	Išpldomeji brėžiniai	kompl.	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00%	0,00	50,00%	2.500,00			50,00%	2.500,00	
	Viso (Bendroji dalis)			49.000,00	49.000,00		49.000,00		0,00		8.000,00				41.000,00	
2. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.)																
2.1.	Klaipėdos m. statyba.	kompl.	100,00%	91.000,00	91.000,00	100,00%	91.000,00	0,00%	0,00	2,00%	1.820,00			98,00%	89.180,00	
	Lietaus nuotekų tinklai															
	Viso (Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m. statyba.)			91.000,00	91.000,00		91.000,00		0,00		1.820,00				89.180,00	
3. Trinvių gyvenamajame kvartale																
3.1.	Klaipėdos m.	kompl.	100,00%	903.000,00	903.000,00	100,00%	903.000,00	0,00%	0,00	8,60%	77.658,00			91,40%	825.342,00	
	Lietaus nuotekų tinklai															
	Viso (Paviršinių nuotekų tinklų statyba Trinvių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m.)			903.000,00	903.000,00		903.000,00		0,00		77.658,00				825.342,00	
4. Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g. Klaipėdos m.																
4.1.	Lietaus nuotekų tinklai	kompl.	100,00%	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	0,00	1,20%	1.040,00			98,80%	78.960,00	
	Viso (Paviršinių nuotekų tinklų statyba Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g. Klaipėdos m.)			80.000,00	80.000,00		80.000,00		0,00		1.040,00				78.960,00	
5. Trinvių tvenkinį ties Kooperacijos g., Klaipėdos m.)																
5.1.	Lietaus nuotekų valymo įrenginiai	kompl.	100,00%	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	0,00%	0,00	5,00%	5.500,00			95,00%	104.500,00	

	Viso (Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 19 (į Trinių tvenkinį ties Kooperacijos g., Klaipėdos m.))				110.000,00		110.000,00	0,00		5.500,00	104.500,00
6.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 18a (į Trinių tvenkinį ties Mokyklos g., Klaipėdos m.))										
6.1.	Lietus nuotekų valymo įrenginiai	100,00%	100,00%	100,00%	100.000,00		100.000,00	0,00	5,00%	5.000,00	95.000,00
	Viso (Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 18a (į Trinių tvenkinį ties Mokyklos g., Klaipėdos m.))				100.000,00		100.000,00	0,00		5.000,00	95.000,00
	VISO DARBAMS				1.333.000,00		1.333.000,00	0,00		99.018,00	1.233.982,00
7.	Nevykdomi darbai				0,00						
	PAPILDOMI DARBAI				0,00						
	Viso (PAPILDOMI DARBAI)				0,00						
	Nuokrypis dėl valintos perskaitymo				0,00						
	VISO (be PVM) su nuokrypiu dėl valintos perskaitymo				1.333.000,00		1.333.000,00	0,00		99.018,00	1.233.982,00
	PVM				279.930,00		279.930,00	-0,01		20.793,78	259.136,23
	VISO su PVM				1.612.930,00		1.612.930,00	-0,01		119.811,78	1.493.118,23

Inžinierius

Projekto vadovas
Artūras Kazlauskas

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)
Artūras Kazlauskas

Užsakovas

(Parašas, Data)

(Vardas, Pavardė, Pareigos)
Vytautas Vainorius

(Parašas, Data)

(Vardas, Pavardė, Pareigos)
Artūras Kazlauskas

(Parašas, Data)



Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

PRIEDAS PRIE ATLIKŲ DARBŲ AKTO Nr. 9

Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr.19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.)
2017/SUT.03-20
AB "Klaipėdos vanduo"
UAB "Gensera"

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus		Nuo statybos pradžios		Likutis		2019.07.05		Sumos iki šio akto	
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	
2017/SUT.03-20: Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr.19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.)												
1.	Bendroji dalis											
1.1.	Informacinių stendų ir aiškinamųjų stendų įrengimas (5 kompl.)	kompl.	100,00%	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5000,00
1.1.1	Informacinių stendų įrengimas (5 kompl.)		80,00%		4.000,00	80,00%	4000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.000,00
1.2.2	Nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimas (5 kompl.)		20,00%		1.000,00	20,00%	1000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.000,00
1.2.	Statinių techninių darbo projektų parengimas	kompl.	100,00%	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30000,00
1.2.1	Projektiniai inžineriniai tyrinėjimai		20,00%		6.000,00	20,00%	6000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.000,00
1.2.2	Projektiniai geologiniai tyrinėjimai		10,00%		3.000,00	10,00%	3000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.000,00
1.2.3	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m., statybos projektas“ parengimas		20,00%		6.000,00	20,00%	6000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.000,00
1.2.4	Projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ties Mokyklos g. ir Kooperacijos g. Klaipėdos m. statybos projektas“ parengimas		10,00%		3000,00	10,00%	3000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,10	3000,00
1.2.4.1	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 Kooperacijos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“		5,00%		1.500,00	5,00%	1500,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	1.500,00
1.2.4.2	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A Mokyklos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“		5,00%		1.500,00	5,00%	1500,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	1.500,00
1.2.5	Projekto "Paviršinių nuotekų tinklų Šiltnamių g., Aušros g., ir Dailės g. Klaipėdos m., statybos projektas" parengimas		20,00%		6.000,00	20,00%	6000,00	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	6.000,00

1.2.6	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Triniųų gyvenamajame kvartale Klaipėdos m., statybos projektas“ parengimas		20,00%	2.000,00	6.000,00	20,00%	6000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	6.000,00
1.3.	Projektų vykdymo priežiūra	kompl.	100,00%	2.000,00	2.000,00	100%	2.000,00	0,00%	0,00	100%	2.000,00	0,00%	0,00
1.3.1	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m., statybos projektas“ vykdymo priežiūra		20,00%	400,00	400,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00
1.3.2	Projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ties Mokyklos g. ir Kooperacijos g. Klaipėdos m. statybos projektas“ vykdymo priežiūra		30,00%	600,00	600,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00	30,00%	600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 Kooperacijos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ vykdymo priežiūra		15,00%	300,00	300,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A Mokyklos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ vykdymo priežiūra		15,00%	300,00	300,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00
1.3.3	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Šiltnamių g., Aušros g., ir Dailės g., Klaipėdos m., statybos projektas“ vykdymo priežiūra		20,00%	400,00	400,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00
1.3.4	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Triniųų gyvenamajame kvartale Klaipėdos m., statybos projektas“ vykdymo priežiūra		30,00%	600,00	600,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00
1.4.	Geodezinės nuotraukos	kompl.	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	5000,00	0,00%	0,00	50,00%	2.500,00	50,00%	2.500,00
1.4.1	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m., statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		20,00%	1.000,00	1.000,00	20,00%	1000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.000,00
1.4.2	Projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ties Mokyklos g. ir Kooperacijos g. Klaipėdos m. statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		30,00%	1.500,00	1.500,00	30,00%	1500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.500,00
1.4.2.1	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 Kooperacijos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		15,00%	750,00	750,00	15,00%	750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	750,00
1.4.2.2	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A Mokyklos g. (į Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		15,00%	750,00	750,00	15,00%	750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	750,00

1.4.3	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų šiltnamių g., Aušros g., ir Dailes g., Klaipėdos m., statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		20,00%		1.000,00	20,00%	1000,00	0,00%	0,00	20,00%	1.000,00	0,00%	0,00
1.4.4	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Trinyčių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m., statybos projektas“ geodezinių nuotraukų parengimas		30,00%		1.500,00	30,00%	1500,00	0,00%	0,00	30,00%	1.500,00	0,00%	0,00
1.5.	Kadastriniai matavimai	kompl.	100,00%	2.000,00		100,00%	2000,00	0,00%	0,00	50,00%	1.000,00	50,00%	1.000,00
1.5.1	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m., statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		20,00%		400,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	400,00
1.5.2	Projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ties Mokyklos g. ir Kooperacijos g. Klaipėdos m. statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		30,00%		600,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	600,00
1.5.2.1	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 Kooperacijos g. (i Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		15,00%		300,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	300,00
1.5.2.2	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A Mokyklos g. (i Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		15,00%		300,00	15,00%	300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	300,00
1.5.3	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų šiltnamių g., Aušros g., ir Dailes g., Klaipėdos m., statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		20,00%		400,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00	20,00%	400,00	0,00%	0,00
1.5.4	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Trinyčių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m., statybos projektas“ kadastrinių matavimų parengimas		30,00%		600,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00	30,00%	600,00	0,00%	0,00
1.6.	Išpildomieji brėžiniai	kompl.	100,00%	5.000,00		100,00%	5000,00	0,00%	0,00	50,00%	2500,00	50,00%	2500
1.6.1	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jotvingių g.) Klaipėdos m., statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas		20,00%		1.000,00	20,00%	1000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.000,00
1.6.2	Projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ties Mokyklos g. ir Kooperacijos g. Klaipėdos m. statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas		30,00%		1.500,00	30,00%	1500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.500,00
1.6.2.1	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 Kooperacijos g. (i Malūno tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas		15,00%		750,00	15,00%	750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	750,00

1.6.2.2	„Paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A Mokyklos g. (į Mėlino tvenkinį) Klaipėdos m., statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas	15,00%		750,00	15,00%	750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	750,00
1.6.3	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Šiluminių g., Aušros g., ir Dailės g., Klaipėdos m., statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas	20,00%		1.000,00	20,00%	1000,00	0,00%	0,00	20,00%	1.000,00	0,00%	0,00
1.6.4	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų Trinių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m., statybos projektas“ išpildomųjų brėžinių parengimas	30,00%		1.500,00	30,00%	1500,00	0,00%	0,00	30,00%	1.500,00	0,00%	0,00
	Viso (Bendroji dalis)			49.000,00		49.000,00		0,00		8.000,00		41.000,00
2.	Paviršinių nuotekų tinklų Mokyklos g. (nuo Laukų g. iki Jorvingių g.) Klaipėdos m. statyba.											
2.1.	Lietaus nuotekų tinklai	kompl.	100,00%	91.000,00	100,00%	91000,00	0,00%	0,00	2,00%	1.820,00	98,00%	89.180,00
2.1.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio 104 iki L1-6 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		20,00%	18.200,00	20,00%	18200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	18.200,00
2.1.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-1; L1-2; L1-3; L1-4; L1-5; L1-6 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		5,00%	4.550,00	5,00%	4550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	4.550,00
2.1.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-6 iki L1-10 (įskaitant žemės darbus)		20,00%	18.200,00	20,00%	18200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	18.200,00
2.1.4	Lietaus nuotekų šulinių L1-7; L1-8; L1-9; L1-9A; L1-10; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		5,00%	4.550,00	5,00%	4550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	4.550,00
2.1.5	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-10 iki L1-13 (įskaitant žemės darbus)		20,00%	18.200,00	20,00%	18200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	18.200,00
2.1.6	Lietaus nuotekų šulinių L1-11; L1-12; L1-13; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		5,00%	4.550,00	5,00%	4550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	4.550,00
2.1.7	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki 15 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		7,00%	6.370,00	7,00%	6370,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,00%	6.370,00
2.1.8	Lietaus nuotekų šulinio L1-14 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		1,00%	910,00	1,00%	910,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	910,00

[illegible]

3.1.1.8	Lietaus nuotekų šulinių L1-17; L1-22; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.1.9	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-17 iki L1-22 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 4vnt		0,14%		1.264,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,14%	1.264,20
3.1.1.10	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-17 iki L1-23 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%		18.060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.1.11	Lietaus nuotekų šulinio L1-17; L1-25; L1-24; L1-23 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,15%		1.354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1.354,50
3.1.1.12	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-17 iki L1-23 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 6vnt		0,15%		1.354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1.354,50
3.1.1.13	Statybos darbų zonos survarčymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.1.14	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,12%		1.083,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,12%	1.083,60
3.1.2	Lietaus nuotekų tinklai, SL.YV.U.G.	kompl.	8,70%		78.561,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,70%	78.561,00
3.1.2.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L-181 iki L1-18 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%		18.060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.2.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-19; L1-18 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.2.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L-181 iki L1-18 (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio grotelių įrengimą) 3vnt		0,10%		903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.2.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-18 iki L1-16 (įskaitant žemės darbus)		2,00%		18.060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.2.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-17; L1-16; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00

3.1.2.6	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-16 iki L1-13 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%	18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.2.7	Lietaus nuotekų šulinio L1-15; L1-13 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.2.8	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-15 iki L1-13 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 2vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.2.9	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki L1-12 (įskaitant žemės darbus)		1,00%	9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.2.10	Lietaus nuotekų šulinių L1-12 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.2.11	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų aistatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%	9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.2.12	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.3	Lietaus nuotekų tinklai ties Mokyklos ir Audėjų g.		8,70%	78.561,00	8,70%	78.561,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,70%	78.561,00
3.1.3.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-150 iki L1-148 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%	18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.3.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-150; L1-149; L1-148 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.3.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-148 iki L1-145 (įskaitant žemės darbus)		2,00%	18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.3.4	Lietaus nuotekų šulinių L1-147; L1-146; L1-145; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.3.5	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-147 iki L1-144 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 2vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00

3.1.3.6	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-145 iki L1-143 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%		18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	0,00	18.060,00
3.1.3.7	Lietaus nuotekų šulinio L1-144; L1-143 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	903,00
3.1.3.8	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-143 iki L1-142 (įskaitant žemės darbus)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	0,00	9.030,00
3.1.3.9	Lietaus nuotekų šulinių L1-142 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	903,00
3.1.3.10	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-143 iki L1-142 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 3vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	903,00
3.1.3.11	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su fentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	0,00	9.030,00
3.1.3.12	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	903,00
3.1.4	Lietaus nuotekų tinklai: KAPSŲ G.		6,40%		57.792,00	6,40%	57792,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	5,30%	47859,00	
3.1.4.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-149 iki L1-133 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,35%		21.220,50	2,35%	21220,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,35%	0,00	21.220,50
3.1.4.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-137; L1-136; L1-135; L1-134; L1-133; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%		1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	0,00	1.806,00
3.1.4.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-137 iki L1-133 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 10vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	903,00
3.1.4.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-133 iki L1-126 (įskaitant žemės darbus)		2,35%		21.220,50	2,35%	21220,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,35%	0,00	21.220,50
3.1.4.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-132; L1-131; L1-130; L1-129; L1-128; L1-127; L1-126 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%		1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	0,00	1.806,00

3.1.4.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-132 iki L1-126 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 9vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.4.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%	9 030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.4.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.5	Lietaus nuotekų tinklai, JOTVINGIŲ G.		7,20%	65 016,00	7,20%	65016,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	6,10%	55 083,00
3.1.5.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-148 iki L1-151 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		2,50%	22 575,00	2,50%	22575,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	22 575,00
3.1.5.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-155; L1-154; L1-153; L1-152; L1-151; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,15%	1 354,50	0,15%	1354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1 354,50
3.1.5.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-482 iki L1-151 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 8vnt		0,15%	1 354,50	0,15%	1354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1 354,50
3.1.5.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-120 iki L1-121 (įskaitant žemės darbus)		1,50%	13 545,00	1,50%	13545,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	13 545,00
3.1.5.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-120; L1-122; L1-121; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.5.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-120 iki L1-121 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 4vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.5.7	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-120 iki L1-117 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		1,40%	12 642,00	1,40%	12642,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,40%	12 642,00
3.1.5.8	Lietaus nuotekų šulinio L1-119; L1-118; L1-117; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.5.9	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-120 iki L1-117 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 7vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.5.10	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%	9 030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.5.11	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00

3.1.6	Lietaus nuotekų tinklai, VERPĖJŲ G.		7,20%	65.016,00	7,20%	65016,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	6,10%	55.083,00
3.1.6.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki L1-8 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%	18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.6.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-13; L1-12; L1-11; L1-10; L1-9; L1-8 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.6.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki L1-8 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 8vnt		0,90%	8.127,00	0,90%	8127,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,90%	8.127,00
3.1.6.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki L1-20 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,35%	12.190,50	1,35%	12190,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,35%	12.190,50
3.1.6.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-21/1; L1-21; L1-20; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.6.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-13 iki L1-20 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 4vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.6.7	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-85 iki L1-81 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,35%	12.190,50	1,35%	12190,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,35%	12.190,50
3.1.6.8	Lietaus nuotekų šulinių L1-85; L1-58; L1-84; L1-83; L1-82; L1-81 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.6.9	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-85 iki L1-81 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 7vnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.6.10	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%	9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.6.11	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.7	Lietaus nuotekų tinklai, TECHNIKOS G.		6,70%	60.501,00	6,70%	60501,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	5,60%	50.568,00
3.1.7.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-79 iki L1-73 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%	18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00

3.1.7.2	Lietaus nuotekų šulinų L1-79; L1-80; L1-78; L1-77; L1-76; L1-75; L1-74; L1-73/1; L1-73; hidroizoliacijos, latakų, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-79 iki L1-3 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 8vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-106 iki L1-117 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,00%		18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.7.5	Lietaus nuotekų šulinų L1-106; L1-107; L1-108; L1-109; L1-110; L1-111; L1-112; L1-113; L1-114; L1-115; L1-116; L1-117; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latakų, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-106 iki L1-116 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 14vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.7	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-126 iki L1-125 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.7.8	Lietaus nuotekų šulinų L1-126; L1-125/2; L1-125/1; L1-125; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latakų, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.9	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-126 iki L1-125 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 2vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.7.10	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.7.11	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.8	Lietaus nuotekų tinklai ŽEMAIČIŲ G.		7,20%		65.016,00	7,20%	65016,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,20%	65.016,00
3.1.8.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L-83 iki L1-61 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00

3.1.8.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-62; L1-61; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.8.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L-83 iki L1-61 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 3vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.8.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-61 iki L1-54 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.8.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-60; L1-59; L1-58; L1-57; L1-56; L1-55; L1-54 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.8.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-61 iki L1-54 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 8vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.8.7	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-54 iki L1-47 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.8.8	Lietaus nuotekų šulinių L1-53/1; L1-53; L1-52; L1-51; L1-50; L1-49; L1-48; L1-47 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,15%		1.354,50	0,15%	1354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1.354,50
3.1.8.9	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-53/1 iki L1-47 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 12vnt		0,15%		1.354,50	0,15%	1354,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	1.354,50
3.1.8.10	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.8.11	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.9	Lietaus nuotekų tinklai. AGUONŲ G., TRINYČIŲ G.		6,10%		55.083,00	6,10%	55083,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,10%	55.083,00
3.1.9.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L-6a iki L1-26 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,20%		19.866,00	2,20%	19866,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,20%	19.866,00

3.1.9.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-29; L1-28; L1-27; L1-26; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%	1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	1.806,00
3.1.9.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L-6a iki L1-26 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) Svnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.9.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-35 iki L1-36 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,20%	19.866,00	2,20%	19866,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,20%	19.866,00
3.1.9.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-35; L1-38; L1-37; L1-36; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%	1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	1.806,00
3.1.9.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-38 iki L1-36 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) Svnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.9.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%	9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.9.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.10	Lietaus nuotekų tinklai, AUKŠTAJŲ G.		6,10%	55.083,00	6,10%	55083,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	5,00%	45150,00
3.1.10.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-83 iki L1-86 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,20%	19.866,00	2,20%	19866,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,20%	19.866,00
3.1.10.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-90; L1-89; L1-90; L1-88; L1-87; L1-86; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%	1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	1.806,00
3.1.10.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-90 iki L1-86 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) Svnt		0,10%	903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.10.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-100 iki L1-130/1 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,20%	19.866,00	2,20%	19866,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,20%	19.866,00

3.1.10.5	Lietaus nuotekų šulinį L1-99; L1-98; L1-97; L1-120/1; L1-120; L1-124; L1-130; L1-130/1; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%		1.806,00	0,20%	1806,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	1.806,00
3.1.10.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-99 iki L1-130/1 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 6vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.10.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.10.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.11	Lietaus nuotekų tinklai, MAŽOJI ZANAVYKŲ G.		5,60%		50.568,00	5,60%	50568,00	0,00%	0,00	1,10%	9933,00	4,50%	40635,00
3.1.11.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-118 iki L1-138 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		2,40%		21.672,00	2,40%	21672,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	21.672,00
3.1.11.2	Lietaus nuotekų šulinį L1-140; L1-139; L1-138; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		2,00%		18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.11.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-140 iki L1-138 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 5vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.11.4	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00
3.1.11.5	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.12	Lietaus nuotekų tinklai, RENETŲ G.		5,00%		45.150,00	5,00%	45150,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	4,00%	36.120,00
3.1.12.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-75 iki L1-63 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.12.2	Lietaus nuotekų šulinį L1-72; L1-71; L1-70; L1-69/1; L1-69; L1-68; L1-67; L1-66; L1-65; L1-64; L1-63; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00

3.1.12.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-72 iki L1-63 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 5vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.12.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-163 iki L1-156 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.12.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-163; L1-162/1; L1-162; L1-161; L1-160; L1-159; L1-158; L1-157; L1-156 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.12.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-163 iki L1-156 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 6vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.12.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kelių dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		0,90%		8.127,00	0,90%	8127,00	0,00%	0,00	0,90%	8127,00	0,00%	0,00
3.1.12.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.13	Lietaus nuotekų tinklai, KRAŽIŲ G., VARNIŲ G.		5,00%		45.150,00	5,00%	45150,00	0,00%	0,00	1,00%	9030,00	4,00%	36120,00
3.1.13.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-50 iki L1-100 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.13.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-101; L1-100; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.13.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-101 iki L1-100 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 2vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.13.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-54 iki L1-102 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		1,80%		16.254,00	1,80%	16254,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,80%	16.254,00
3.1.13.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-95; L1-94; L1-93; L1-92; L1-91; L1-102; L1-103; L1-104; L1-105; L1-105/1 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00

3.1.13.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-94 iki L1-102 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 6vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.13.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		0,90%		8.127,00	0,90%	8127,00	0,00%	0,00	0,90%	8127,00	0,00%	0,00
3.1.13.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00
3.1.14	Lietaus nuotekų tinklai, TELŠIŲ G.		6,20%		55.986,00	6,20%	55986,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,20%	55.986,00
3.1.14.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-42 iki L1-39 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		2,35%		21.220,50	2,35%	21220,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,35%	21.220,50
3.1.14.2	Lietaus nuotekų šulinių L1-42; L1-41; L1-40; L1-39; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.14.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-42 iki L1-39 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 5vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.14.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-42 iki L1-44 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		2,35%		21.220,50	2,35%	21220,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,35%	21.220,50
3.1.14.5	Lietaus nuotekų šulinių L1-46; L1-45; L1-44; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.14.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-46 iki L1-44 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 3vnt		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.14.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	9030,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.14.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	903,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.15	Lietaus nuotekų tinklai, DŽOKŲ G. VYŠNIŲ		5,60%		50.568,00	5,60%	50568,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,60%	50568,00
3.1.15.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-33 iki L1-30 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		2,00%		18.060,00	2,00%	18060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00

3.1.15.2	Lietaus nuotekų šulinį L1-32; L1-30; montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,10%		903,00	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.15.3	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-32 iki L1-30 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 4vnt		0,10%		903,00	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.15.4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-42 prie esamų tinklų		2,00%		18.060,00	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	18.060,00
3.1.15.5	Lietaus nuotekų šulinį L1-42; L1-43; L1-28; L1-35/2; L1-35/1; L1-35; L1-34/2; L1-34/1; L1-34; L1-33 montavimas (įskaitant žemės darbus, hidroizoliacijos, latako, šulinio dangčio įrengimą)		0,20%		1.806,00	0,20%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	1.806,00
3.1.15.6	Lietaus nuotekų trapų ir atšakų įrengimas nuo šulinio L1-42 iki L1-33 (įskaitant žemės darbus, šulinio grotelių įrengimą) 4vnt		0,10%		903,00	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
3.1.15.7	Statybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangių atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		1,00%		9.030,00	1,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	9.030,00
3.1.15.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,10%		903,00	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	903,00
	Viso (Paviršinių nuotekų tinklų statyba Trinyčių gyvenamajame kvartale Klaipėdos m.)				903.000,00			0,00		77.658,00		825.342,00
4.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g. Klaipėdos m.											
4.1.	Lietaus nuotekų tinklai	kompl.	100,00%	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%	0,00	1,30%	1040,00	98,70%	78960,00
4.1.1	Lietaus nuotekų tinklai Šiltnamių g.	kompl.	35,00%		28000,00	35,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	28000,00
4.1.1.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio ES129 iki L1-3 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		10,50%		8.400,00	10,50%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,50%	8.400,00
4.1.1.2	Lietaus nuotekų PP šulinį L1-1; L1-2; L1-3 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą)		1,75%		1.400,00	1,75%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	1.400,00
4.1.1.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-3 iki ES-165B (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)		12,25%		9.800,00	12,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,25%	9.800,00

4.1.1.4	Lietaus nuotekų PP ir GB šulinių L1-4; L1-5; L1-6 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą, g/b šuliniuose latako įrengimą)	1,75%		1.400,00	1,75%	1400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	1.400,00
4.1.1.5	Lietaus nuotekų atšakų T1-1; T1-2 ir T1-3 įrengimas (įskaitant žemės darbus, PP šulinio susisodinimo dalimi montavimą, laiptuotų grotelių montavimą)	2,80%		2.240,00	2,80%	2240,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,80%	2.240,00
4.1.1.6	Stybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)	5,25%		0,00	5,25%	4200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,25%	4.200,00
4.1.1.7	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra	0,70%		560,00	0,70%	560,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,70%	560,00
4.1.2	Lietaus nuotekų tinklai Aušrinės g.	30,00%	kompl.	24000,00	30,00%	24000,00	0,00%	0,00	0,60%	480,00	29,40%	23520,00
4.1.2.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio ES81 iki L1-3 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)	9,00%		7.200,00	9,00%	7200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	7.200,00
4.1.2.2	Lietaus nuotekų PP šulinių L1-1; L1-2; L1-3 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą)	1,50%		1.200,00	1,50%	1200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	1.200,00
4.1.2.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-3 iki ES12A (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)	10,50%		8.400,00	10,50%	8400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,50%	8.400,00
4.1.2.4	Lietaus nuotekų PP ir GB šulinių L1-4; L1-5; L1-6 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą, g/b šuliniuose latako įrengimą)	1,50%		1.200,00	1,50%	1200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	1.200,00
4.1.2.5	Lietaus nuotekų atšakų T1-1; T1-2 ir T1-3 įrengimas (įskaitant žemės darbus, PP šulinio susisodinimo dalimi montavimą, laiptuotų grotelių montavimą)	2,40%		1.920,00	2,40%	1920,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	1.920,00
4.1.2.6	Stybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)	4,50%		3.600,00	4,50%	3600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,50%	3.600,00
4.1.2.7	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra	0,60%		480,00	0,60%	480,00	0,00%	0,00	0,60%	480,00	0,00%	0,00
4.1.3	Lietaus nuotekų tinklai Danės g.	35,00%		28000,00	35,00%	28000,00	0,00%	0,00	0,70%	560,00	34,30%	27440,00
4.1.3.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-1 iki L1-6 (įskaitant žemės darbus)	8,75%		7.000,00	8,75%	7000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,75%	7.000,00

4.1.1.4	Lietaus nuotekų PP ir GB šulinių L1-4; L1-5; L1-6 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą, g/b šuliniuose latako įrengimą)	1,75%		1.400,00	1,75%	1400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	1.400,00
4.1.1.5	Lietaus nuotekų atšakų T1-1; T1-2 ir T1-3 įrengimas (įskaitant žemės darbus, PP šulinio susisodinimo dalimi montavimą, laiptuotų grotelių montavimą)	2,80%		2.240,00	2,80%	2240,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,80%	2.240,00
4.1.1.6	Stybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)	5,25%		0,00	5,25%	4200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,25%	4.200,00
4.1.1.7	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra	0,70%		560,00	0,70%	560,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,70%	560,00
4.1.2	Lietaus nuotekų tinklai Aušrinės g.	30,00%	kompl.	24000,00	30,00%	24000,00	0,00%	0,00	0,60%	480,00	29,40%	23520,00
4.1.2.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio ES81 iki L1-3 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)	9,00%		7.200,00	9,00%	7200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	7.200,00
4.1.2.2	Lietaus nuotekų PP šulinių L1-1; L1-2; L1-3 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą)	1,50%		1.200,00	1,50%	1200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	1.200,00
4.1.2.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-3 iki ES12A (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esamų tinklų)	10,50%		8.400,00	10,50%	8400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,50%	8.400,00
4.1.2.4	Lietaus nuotekų PP ir GB šulinių L1-4; L1-5; L1-6 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą, g/b šuliniuose latako įrengimą)	1,50%		1.200,00	1,50%	1200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	1.200,00
4.1.2.5	Lietaus nuotekų atšakų T1-1; T1-2 ir T1-3 įrengimas (įskaitant žemės darbus, PP šulinio susisodinimo dalimi montavimą, laiptuotų grotelių montavimą)	2,40%		1.920,00	2,40%	1920,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	1.920,00
4.1.2.6	Stybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)	4,50%		3.600,00	4,50%	3600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,50%	3.600,00
4.1.2.7	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra	0,60%		480,00	0,60%	480,00	0,00%	0,00	0,60%	480,00	0,00%	0,00
4.1.3	Lietaus nuotekų tinklai Dailes g.	35,00%		28000,00	35,00%	28000,00	0,00%	0,00	0,70%	560,00	34,30%	27440,00
4.1.3.1	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-1 iki L1-6 (įskaitant žemės darbus)	8,75%		7.000,00	8,75%	7000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,75%	7.000,00

4.1.3.2	Lietaus nuotekų PP ir GB šulinių L1-1; L1-2; L1-3; L1-4; L1-5 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą, g/b šuliniuose latako įrengimą)		1,75%		1.400,00	1,75%	1400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	
4.1.3.3	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-6 iki ES-111 (įskaitant žemės darbus ir pasijungimą prie esančių tinklų)		10,50%		8.400,00	10,50%	8400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,50%	8.400,00
4.1.3.4	Lietaus nuotekų PP šulinių L1-6; L1-7; L1-8; L1-9; L1-10; L1-11 montavimas (įskaitant žemės darbus, šulinio dangčio įrengimą)		1,75%		1.400,00	1,75%	1400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	1.400,00
4.1.3.5	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas nuo šulinio L1-1 iki Mumiulauko tvenkinio		3,50%		2.800,00	3,50%	2800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,50%	2.800,00
4.1.3.6	Lietaus nuotekų atšakų T1-1; T1-2 ir T1-3 įrengimas (įskaitant žemės darbus, PP šulinio susisėdinimo dalimi montavimą, laiptuotų grotelių montavimą)		2,80%		2.240,00	2,80%	2240,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,80%	2.240,00
4.1.3.7	Stybos darbų zonos sutvarkymas, (įskaitant žaliųjų plotų ir kietųjų dangų atstatymą, šulinio žymėjimo stovų su lentelėmis montavimą)		5,25%		4.200,00	5,25%	4200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,25%	4.200,00
4.1.3.8	Naujų tinklų praplovimas, TV apžiūra		0,70%		560,00	0,70%	560,00	0,00%	0,00	0,70%	560,00	0,00%	0,00
	Viso (Paviršinių nuotekų tinklų statyba Šiltnamių g.- Aušrinės g., Dailės g. Klaipėdos m.)				80.000,00		80.000,00		0,00		1.040,00		78.960,00
5.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant įreikstuvo Nr. 19 (į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., Klaipėdos m.).												
5.1.	Lietaus nuotekų valymo įrenginiai	kompl.	100,00%	110.000,00	110.000,00	100,00%	110000,00	0,00%	0,00	5,00%	5500,00	95,00%	104500,00
5.1.1	Lietaus nuotekų naftos atskirtuvas Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s		25,00%		27.500,00	25,00%	27500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	27.500,00
5.1.2	Lietaus nuotekų smėlio gaudyklė Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s		25,00%		27.500,00	25,00%	27500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	27.500,00
5.1.3	Lietaus nuotekų naftos atskirtuvo Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s montavimo darbai		12,50%		13.750,00	0,13	13.750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,50%	13.750,00
5.1.3.1	Lietaus nuotekų naftos atskirtuvo Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s montavimo darbai		10,00%		11.000,00	10,00%	11000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	11.000,00

5.1.3.2	Lietaus nuotekų naftos atskirtuvo Wvin Labko Qvalyt. = 210 l/s elektros, automatikos, signalizacijos, duomenų perdavimo montavimo darbai		2,50%		2.750,00	2,50%	2750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	2.750,00
5.1.4	Lietaus nuotekų smėlio gaudyklės Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s montavimo darbai		12,50%		13.750,00	12,50%	13750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,50%	13750,00
5.1.4.1	Lietaus nuotekų smėlio gaudyklės Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s montavimo darbai		10,00%		11.000,00	10,00%	11000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	11.000,00
5.1.4.2	Lietaus nuotekų smėlio gaudyklės Wavin Labko Qvalyt. = 210 l/s elektros, automatikos, signalizacijos, duomenų perdavimo montavimo darbai		2,50%		2.750,00	2,50%	2750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	2.750,00
5.1.5	Apvedimo linijos ir lietaus nuotekų šulinii L1-1; L1-2; L1-3; L1-4 montavimas su jiemis visa priklausanti armatūra		10,00%		11.000,00	10,00%	11000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	11000,00
5.1.5.1	Apvedimo linijos ir lietaus nuotekų šulinii L1-1; L1-2; L1-3; L1-4 montavimas su jiemis visa priklausanti armatūra		9,00%		9.900,00	9,00%	9900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	9.900,00
5.1.5.2	Senos esamos linijos sujungimo darbai		1,00%		1.100,00	1,00%	1100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00%	1.100,00
5.1.6	Privaziavimo kelio įrengimas statybių ir gerbuvio sutvarkymas		10,00%		11.000,00	10,00%	11000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	11.000,00
5.1.7	Naujų tinklų praplovimas, TV diagnostikos apžiūra, paleidimo derinimo darbai, bandymai		5,00%		5.500,00	5,00%	5500,00	0,00%	0,00	5,00%	5.500,00	0,00%	0,00
	Viso (Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nnr. 19 (į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., Klaipėdos m.))				110.000,00		110.000,00		0,00		5.500,00		104.500,00
6.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 18a (į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g., Klaipėdos m.).												
6.1.	Lietaus nuotekų valymo įrenginiai	kompl.	100,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%	100000,00	0,00%	0,00	5,00%	5000,00	95,00%	95000,00
6.1.1	Valymo įrenginys Wavin Labko Qvalyt. = 165 l/s		50,00%		50.000,00	50,00%	50000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	50.000,00

6.1.2	Valymo įrenginio Wavin Labko Qvalyt. = 165 l/s montavimo darbai		25,00%		25.000,00	25,00%	25000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	25000,00
6.1.2.1	Valymo įrenginio Wwin Labko Qvalyt. = 165 l/s montavimo darbai		23,00%		23.000,00	23,00%	23000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,00%	23.000,00
6.1.2.2	Valymo įrenginio Wwin Labko Qvalyt. = 165 l/s elektros, automatikos, signalizacijos, duomenų perdavimo montavimo darbai		2,00%		2.000,00	2,00%	2000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2.000,00
6.1.3	Apvedimo linijos ir lietaus nuotekų šulinį L1-1; L1-2; L1-3; L1-4 montavimas su jiems visa priklausanti armatūra		10,00%		10.000,00	10,00%	10000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	10.000,00
6.1.4	Privaziavimo kelio įrengimas statybvietės ir gerbūvio sutvarkymas		10,00%		10.000,00	10,00%	10000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	10.000,00
6.1.5	Naujų tinklų praplovimas, TV diagnostikos apžiūra, paleidimo derinimo darbai, bandymai		5,00%		5.000,00	5,00%	5000,00	0,00%	0,00	5,00%	5.000,00	0,00%	0,00
	Viso (Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvo Nr. 18a (į Triniųčių tvenkinį ties Mokyklos g., Klaipėdos m.)				100.000,00		100.000,00		0,00		5.000,00		95.000,00
	VISO DARBAMS				1.333.000,00		1.333.000,00		0,00		99.018,00		1.233.982,00
	Užsakovo rezervas ir sutaupymai				0,00								
	Užsakovo rezervas pagal sutartį				0,00								
	Nevykdomi darbai				0,00								
	Atsiskomi darbai				0,00								
7.	PAPILDOMI DARBAI												
	Viso (PAPILDOMI DARBAI)				0,00								
	VISO (be PVM)				1.333.000,00		1.333.000,00		0,00		99.018,00		1.233.982,00
	PVM				279.930,00		279.930,01		0,00		20.793,78		259136,23
	VISO su PVM				1.612.930,00		1.612.930,01		0,00		119.811,78		1.493.118,23

Inžinierius Sibiinio statybos Techninės priežiūros vadovas
Artūras Uličkauskas

Rangovas

Projektų vadovas
Artūras Kazlauskas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

AB „Klaipėdos vanduo“
Pietros departamento direktoriaus pavaduotojas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)





PVM sąskaita faktūra

Serija SAS Nr. 0001251
Išrašymo data 2019-08-07

Kuršėnai

SUVESIA

Pirkėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršėnų vandenys"
Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Gergždelių g. 44
Kodas 301507301
PVM mokėtojo kodas LT100003715012
Sutarties Nr. KV1-92

Pardavėjas

UAB "Gensera"
Klaipėdos m. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 11
Kodas 300584533
PVM mokėtojo kodas LT100005452311
AB Šiaulių banko Klaipėdos filialas, kodas 71805
atsisk. sąsk. Nr. LT427180500019467501

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
Darbai pagal atliktų darbų aktą Nr. 13 "Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra"	1	vnt.	192 700	21,00		192 700,00

Iš viso (be PVM)

192 700,00

PVM suma

21,00

40 467,00

Iš viso mokėti

233 167,00

Bendra suma žodžiais Du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni Eur 0 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Sulaikoma suma, 10 % - 19.270,00 Eur

Suma apmokėjimui - 173.430,00 Eur

Sąskaitą apmokėti iki 2019-10-02

Prekių (paslaugų) tiekimo (teikimo) data 2019-08-07

Sąskaitą išrašė LINA KONTRIMINĖ

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
LT-92121 Klaipėda
Lietuva

Tel./Faks.
+370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas
300584533
PVM mck. kodas
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sask. Nr.
LT42 7180 5000 1946 7501
Banko kodas 71805

AB „Swedbank“
Sask. Nr.
LT64 7300 0101 0060 6916
Banko kodas 73000



Sutarties pavadinimas:

Šianlių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra

Sutarties Nr.:

KV1-92

Užsakovas:

UAB "Kuršėnų vandenys"

Rangovas:

UAB "Gensera"

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 13

Eil. Nr.	Pagrindiniai objektai	Darbų kaina pagal sutartį (Eur)	Nuo statybų pradžios (Eur)	Likutis (Eur)	2019-08-07
1.	Bendroji dalis	60 000,00	60 000,00	0,00	4 100,00
2.	Vandentiekio tinklai 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui	157 500,00	157 500,00	0,00	26 500,00
3.	Gaisrų gesinimas iš gaisrinių hidrantų Kuršėnų m.	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
4.	Nuotekų tinklai, siurblynės ir/ar kėlyklos 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui	447 200,00	447 200,00	0,00	81 600,00
5.	Dispečerinio punkto Kuršėnų m. nuotekų valykloje išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos valdymui	12 500,00	12 500,00	0,00	1 500,00
6.	Vandentiekio tinklai 166 pastatų Micaičių k. prijungimui	156 300,00	156 300,00	0,00	10 700,00
7.	Vandens gaisrai gesinti tiekimas iš natūralių telkinių Micaičių k.	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
8.	Nuotekų tinklai, siurblynės ir/ar kėlyklos 166 pastatų Micaičių k. prijungimui	407 800,00	407 800,00	0,00	34 300,00
9.	Dispečerinio punkto Gergždėlių g. 44 Kuršėnų m. išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklų Micaičių k. valdymui	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00
10.	Nuotekų tinklai, siurblynės ir/ar kėlyklos 77 Pakumulių k. pastatų prijungimui	311 000,00	311 000,00	0,00	26 000,00
11.	Dispečerinio punkto Gergždėlių g. 44 Kuršėnų m. išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklų Pakumulių k. valdymui	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00
	VISO DARBAMS	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	192 700,00
12.	Nevykdomi darbai	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPILDOMI DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	192 700,00
	Sulaikoma suma	158 880,00	158 880,00	0,00	19 270,00
	Grąžinamas avansas	0,00	0,00	0,00	0,00

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Užsakovas

Direktorius

Algimantas GLODENIS

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Sutarties pavadinimas:
Sutarties Nr.:
Užsakovas:
Rangovas:

Siaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų pietra
KV1-92
UAB "Kuršėnų vandenys"
UAB "Gensera"

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 13

Eil. Nr	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Nuo statybos pradžios			Likutis		2019-08-07		Sumos iki šio akto	
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	
KV1-92: Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų pėtra														
1. Bendroji dalis														
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas ir priežiūra	kompl.	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00%	0,00	33,33%	1 000,00	66,67%	2 000,00	
1.2.	Topografinė	kompl.	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	3 000,00	
1.3.	Inžineriniai geologiniai tyrimai	kompl.	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	2 000,00	
1.4.	Prijungimų sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų gavimas	kompl.	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00%	0,00	
1.5.	Tekstinio darbo projekto parengimas	kompl.	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	30 000,00	
1.6.	Siurblių prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų projektų parengimas	kompl.	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	3 000,00	
1.7.	Bendroji statinių projektų ekspertizė	kompl.	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00%	0,00	
1.8.	Statybų leidžiančių dokumentų gavimas	kompl.	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00%	0,00	
1.9.	Statinių projektų vykdymo priežiūra	kompl.	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00%	0,00	5,00%	100,00	95,00%	1 900,00	
1.10.	Išpldomeji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00%	0,00	13,33%	2 000,00	86,67%	13 000,00	
1.11.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimas	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00%	0,00	20,00%	200,00	80,00%	800,00	
1.12.	Statybos užbaigimo dokumentų gavimas	kompl.	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00%	0,00	80,00%	800,00	20,00%	200,00	
Viso (Bendroji dalis)					60 000,00		60 000,00		0,00		4 100,00		55 900,00	
2. Vandentiekio tinklai 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui														
2.1.	Skirstomųjų tinklų linijos ir visi įvadai	kompl.	100,00%	157 500,00	157 500,00	100,00%	157 500,00	0,00%	0,00	16,83%	26 500,00	83,17%	131 000,00	
Viso (Vandentiekio tinklai 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui)					157 500,00		157 500,00		0,00		26 500,00		131 000,00	
3. Gaisrų gesinimas iš gaisrinių hidrantų Kuršėnų m.														
3.1.	Gaisriniai hidrantai (projektuojami ir įrengiami vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis)	kompl.	100,00%	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	16 500,00	
Viso (Gaisrų gesinimas iš gaisrinių hidrantų Kuršėnų m.)					16 500,00		16 500,00		0,00		0,00		16 500,00	
4. Nuotekų tinklai, siurblinės ir/ar kėlyklos 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui														
4.1.	Saviaktai ir slėginiai nuotekų šalinimo tinklai Kuršėnų m.	kompl.	100,00%	322 200,00	322 200,00	100,00%	322 200,00	0,00%	0,00	13,25%	42 700,00	86,75%	279 500,00	
4.2.	Nuotekų siurblinės ir/ar kėlyklos Kuršėnų m.	kompl.	100,00%	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00%	0,00	31,12%	38 900,00	68,88%	86 100,00	
Viso (Nuotekų tinklai, siurblinės ir/ar kėlyklos 169 pastatų Kuršėnų m. prijungimui)					447 200,00		447 200,00		0,00		81 600,00		365 600,00	

Eil. Nr	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Nuo statybos pradžios			I likutis		2019-08-07		Sumos iki šio akto	
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	
5.	Dispečerinio punkto Kuršėnų m. nuotekų valykloje išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos valdymui													
5.1.	Dispečerinio punkto išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos valdymui Kuršėnų m. nuotekų valykloje	kompl.	100,00%	12 500,00	12 500,00	100,00%	12500,00	0,00%	0,00	12,00%	1 500,00	88,00%	11 000,00	
6.	Viso (Dispečerinio punkto Kuršėnų m. nuotekų valykloje išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos valdymui) Vandentiekio tinklai 166 pastatų Micaičių k. prijungimui				12 500,00		12 500,00		0,00		1 500,00		11 000,00	
6.1.	Skirstomųjų tinklų linijos ir visi įrenginiai	kompl.	100,00%	137 400,00	137 400,00	100,00%	137400,00	0,00%	0,00	6,40%	8 800,00	93,60%	128 600,00	
6.2.	Rekonstruojamos esamos skirstomųjų tinklų linijos	kompl.	100,00%	18 900,00	18 900,00	100,00%	18900,00	0,00%	0,00	10,05%	1 900,00	89,95%	17 000,00	
7.	Viso (Vandentiekio tinklai 166 pastatų Micaičių k. prijungimui) Vandens gaisrai gesinti tiekimas iš natūralių telkinių Micaičių k.				156 300,00		156 300,00		0,00		10 700,00		145 600,00	
7.1.	Gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelės ir, jei reikia, gaisrinio vandens paėmimo šuliniai ir vamzdžiai (projektuojami ir įrengiami vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis)	kompl.	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10000,00	0,00%	0,00	70,00%	7 000,00	30,00%	3 000,00	
8.	Viso (Vandens gaisrai gesinti tiekimas iš natūralių telkinių Micaičių k.) Nuotekų tinklai, siurblinės ir/ar kėlyklos 166 pastatų Micaičių k. prijungimui				10 000,00		10 000,00		0,00		7 000,00		3 000,00	
8.1.	Savitakiai ir slėgiai nuotekų šalinimo tinklai Micaičių k.	kompl.	100,00%	329 100,00	329 100,00	100,00%	329100,00	0,00%	0,00	7,78%	25 600,00	92,22%	303 500,00	
8.2.	Rekonstruojami savitakiai nuotekų šalinimo tinklai Micaičių k.	kompl.	100,00%	28 700,00	28 700,00	100,00%	28700,00	0,00%	0,00	12,89%	3 700,00	87,11%	25 000,00	
8.3.	Nuotekų siurblinės ir/ar kėlyklos Micaičių k. Viso (Nuotekų tinklai, siurblinės ir/ar kėlyklos 166 pastatų Micaičių k. prijungimui)	kompl.	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	50000,00	0,00%	0,00	10,00%	5 000,00	90,00%	45 000,00	
9.	Dispečerinio punkto Gergždėlių g. 44 Kuršėnų m. išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos Micaičių k. valdymui				407 800,00		407 800,00		0,00		34 300,00		373 500,00	
9.1.	Dispečerinio punkto Gergždėlių g. 44 Kuršėnų m. išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos Micaičių k. valdymui	kompl.	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5000,00	0,00%	0,00	10,00%	500,00	90,00%	4 500,00	
10.	Viso (Dispečerinio punkto Gergždėlių g. 44 Kuršėnų m. išplėtimas naujų siurblių ir/ar kėlyklos Micaičių k. valdymui) Nuotekų tinklai, siurblinės ir/ar kėlyklos 77 Pakumulių k. pastatų prijungimui				5 000,00		5 000,00		0,00		500,00		4 500,00	

STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS¹

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / Atliktų darbų detalizavimas, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė	Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos darbų vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkantysis subjektas / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Pateikiama dokumentacija
1.	„Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“	1 588 800,00 Eur be PVM Vandentiekio tinklai – 10,46 km, nuotekų tinklai – 18,22 km, nuotekų siurblynės – 3 vnt., nuotekų kėlyklos – 6 vnt.	1 588 800,00 Eur be PVM	1 254 800,00 Eur be PVM	2017-06/ 2019-07	100%	UAB „Kuršėnų vandenys“, Gergždžių g. 44, Kuršėnai, LT-81140 Šiaulių r. Pakumulių k., Kuršėnų m. Šiaulių r.	R	Užsakovo pažyma
3.	Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltamųjų g., Aušrinės g., Dailes g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A į Trinyčių tvenkinį, ties Mokyklos g.)	1 333 000,00 Eur be PVM Sumontuoti du nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumai 165 l/s ir 210 l/s. Pakloti nuotekų tinklai DN200 - 917,33 m; DN250- 4609,5 m; DN315 - 1921,85 m; DN400 - 1275,2 m; DN800 - 12,6 m.	1 333 000,00 Eur be PVM	1 074 000,00 Eur be PVM	2017-06/ 2019-07	100%	UAB "Klaipėdos vanduo", Klaipėda, Techninio skyriaus viršininkė, i.e. plėtros departamento direktoriaus pareigas Daiva Niedvarienė, Tel. 846466171, info@vanduo.lt	R	Užsakovo pažyma

¹Pildo ir teikia tik tas tiekėjas, iš kurio bus pareikalauta pateikti dokumentus pagal EBVPD.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB „Sūduvos vandenys“

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbai

Trumpas aprašymas:

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbai pagal parengtą techninį projektą.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Gensera"

Gatvė ir namo numeris:

Naujoji uosto g. 11

Pašto kodas:

LT-92121

Miestas:

Klaipėda

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.gensera.lt

E. paštas:

info@gensera.lt

Telefonas:

(846) 416 188

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Mantas Stanislaukas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100005452311

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Mantas

Pavardė

Stanislauskas

Gimimo data

Gimimo vieta

Neringa

Gatvė ir namo numeris:

Naujoji uosto g. 11

Pašto kodas:

LT-92121

Miestas:

Klaipėda

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@gensera.lt

Telefonas:

(846) 416 188

Pareigos arba statusas:

Projektų vadovas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Igaliojimas Nr. 2019-12-11/GR09

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys**

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

300584533

Emitentas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame

skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio

kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nusiėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

21-12-2020

Vieta

Klaipėda

Parašas