

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr.2

2021-06-02

**„Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) remonto darbai“,
Sutartis Nr. SR-756, 2020-10-07**

Komisija sudaryta iš:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiojo specialisto

R. Radvilavičius

Techninės priežiūros tarnybos vadovo

A. Šulga

UAB „Rusnė“ projekto vadavo

A. Mačionis

AB „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovo

A. Kudirka

Komisija, apžiūrėjusi: Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) atliekamus remonto darbus (toliau – **Darbai**), konstatuoja:

1. Nuardžius viršutinę dangą, pastebėta gelžbetoninė atraminė sienutė, patenkanti į naujai įrengiamą taką. Nuo PK 14+00 iki PK 14+80. Sienutės ilgis 38 m, plotis 20 cm. Pagal projektines altitudes sienutę reikia nužeminti 40 cm. Viso reikia išardyti 3,04 m³. gelžbetonio ir išvežti 6,38 t. statybinių atliekų. (dešinė pusė) (Priedas Nr.1).
2. Nuardžius viršutinę dangą, pastebėta gelžbetoninė atraminė sienutė, patenkanti į naujai įrengiamą taką. Nuo PK 18+50 iki PK 19+00. Sienutės ilgis 50 m, plotis 20 cm. Pagal projektines altitudes sienutę reikia nužeminti 30 cm. Viso reikia išardyti 3,0 m³. gelžbetonio ir išvežti 6,3 t. statybinių atliekų. (dešinė pusė) (Priedas Nr.2).
3. Ties PK 11+30 buvo įrengtas ženklas 103 Lietuvai. Ženklas buvo demontuotas, bet gelžbetoninis pamatas paliktas neišardytas. Neišardytas pamatas patenka į taką. Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas 0,7 m³. Statybinių šiukšlių išvežimas 1,47 t (Priedas Nr.3).
4. Šalia naujai įrengiamo tako, nuo PK 16+00 iki PK 16+20, yra asfaltbetonio dangą. Pagal projektą šioje atkarpos vietoje numatyta įrengti žalią veją. Ilgis 11 m., plotis 5,0 m. Viso 55 m². Asfalto dangos išardymas 3,3 m³., statybinių atliekų išvežimas 6,93 t (Priedas Nr.4).

Komisija siūlo:

1. Nuo PK 14+00 iki PK 14+80 (dešinė pusė), nuardžius viršutinę dangą, pastebėtą gelžbetoninę atraminę sienutę, patenkančią į naujai įrengiamą taką, nužeminti 40 cm, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą.
2. Nuo PK 18+50 iki PK 19+00 (dešinė pusė), nuardžius viršutinę dangą, pastebėtą gelžbetoninę atraminę sienutę, patenkančią į naujai įrengiamą taką, nužeminti 50 cm, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą.
3. PK 11+30 įrengto ir pašalinto ženklo 103 Lietuvai gelžbetoninį pamatą demontuoti, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą.
4. Nuo PK 16+00 iki PK 16+20, šalia naujai įrengiamo tako išardyti esamą asfaltbetonio dangą, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą.

Priedai:

Priedas Nr.1 Foto fiksacija (2 lapai);

Priedas Nr.2 Foto fiksacija (2 lapai);

Priedas Nr.3 Foto fiksacija (1 lapas);

Priedas Nr.4 Foto fiksacija (1 lapas);

Komisija:

Statinio statybos
techninis priežiūrėtojas
Audrius Šulga
Nr. 26012

Rokas Radvilavičius

Audrius Šulga

Algimantas Mačionis

Alvydas Kudirka

KTP-4 darbų vadovas
Gediminas Baltrušaitis

PK 14+00 iki PK 14+80





PK 18+50 iki PK 19+00





PK 11+30



PK 16+00 iki PK 16+20

