

**DĖL OBJEKTŲ PAGAL SUTARTIS: 2021-10-26 SUTARTIS Nr. SS-2021-896; 2021-10-26 SUTARTIS Nr. SS-2021-893; 2021-12-20 SUTARTIS Nr. SS-2021-1041 ATLIEKAMŲ – NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

Akmenės rajono savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188719391 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, juridinio asmens kodas 303034637 (toliau – Rangovas) 2021 m. spalio 26 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-896** „I objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“; 2021 m. spalio 26 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-893** „II objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 7 ir 13 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“; 2021 m. gruodžio 20 d. pasirašė sutartį **Nr. SS-2021-1041** „III objektas – Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 15 ir 17 Naujosios Akmenės mieste, sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau – Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra) paslaugos“.

1. Atliekant inžinerinių statinių remontą „kiemo aikštelės“ prie namo Nr.7, pagal supaprastintą projekto aprašą ir pirkimo metu pateiktą schemą Nr.:2 buvo numatyta pakeisti viršutinį dangos sluoksnį asfaltbetonio danga 4,5 cm. Pradėjus remonto darbus, t.y. išardžius esamą asfalto dangą, pastebėta, kad po visa asfalto danga yra įrengtas betono sluoksnis, po kuriuo nėra šalčiui atsparaus sluoksnio, ko pasekoje, neįmanoma įgyvendinti projekto apraše numatytų projektinių sprendinių, t. y. negalima įrengti viršutinio asfalto sluoksnio. Supaprastinto projekto (toliau – SP) sprendiniuose nėra numatytas pilnos kelio konstrukcijos įrengimas (SP numatytas tik trinkelio dangos įrengimas ir išardymas su pilnu sankasos įrengimu). Taip pat, projekte nėra numatytas papildomų nuolydžių suformavimas paviršiniam lietaus vandeniui nuvesti į esamus trapus, nes pagal esamą situaciją lietaus surinkimo šulinėliai yra netinkamose vietose, t. y. vandens nuvedimas negalimas - per dideli atstumai.

2. Dėl papildomų darbų įsigijimo ir atsisakymo, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje Nr. 2 Darbų apimtys ženkliai padidėjo, susitikimo metu su savivaldybės administracijos darbuotojais, buvo nuspręsta įrengti papildomas stovėjimo vietas tarp medžių alėjos, dėl nuolat gaunamų gyventojų skundų, kad šalia namo statomi automobiliai kurie su užvestu varikliu paliekami stovėti šalia namo pirmo aukšto langų. Pažymime, kad šiuo metu yra pasirašytos ir galiojančios dar dvi sutartys dėl kiemų sutvarkymo, kurios dalį jau įrengėme šiuo metu t.y. prie V. Kudirkos g. 15 namo.

Apžvelgus bendrą tvarkomą teritoriją, kuri numatyta sutvarkyti šiuo metu pasirašytais trimis sutartimis, ir išlaikant bendrą teritorijos vientisumą numatyta į tvarkomą plotą įtraukti ir aplink konteinerių aikšteles, įrengiant betono trinkelį dangą, o bortus pakeisti naujais.

Prašome įvertinti esamą situaciją dėl anksčiau minėtų darbų vykdymo ir informuoti Rangovą apie priimtą sprendimą. Tik gavus atsakymą, Rangovas galės toliau vykdyti Sutartyje numatytus darbus.

**PRIDEDAMA:**

1. Priedas Nr. 1 Fotofiksacija ardomam betonui ir šalčiui atspariam sluoksniui, 3 lapai;
2. Priedas Nr. 2 Projekto aprašas, 7 lapai;
3. Priedas Nr. 3 Techninė užduotis, 9 lapai;
4. Priedas Nr. 3 Lokalinės sąmatos darbų kurie numatyti sutartyje 3 lapai;
4. Priedas Nr. 4 Atliekamų – netliekamų darbų sąmatos, 3 lapai.

Direktorius



Nerijus Balčytis

Originalas nebus siunčiamas