

PROTOKOLAS
DĖL KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PRIENŲ
RAJONO TERITORIJOJE KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Susirinkimo data: 2022 m. birželio 15 d.

Susirinko vieta: Prienai, sklypo kadastrinis Nr. 6943/0008:185.

Dalyvauja: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis, UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ projekto vadovas [redacted], UAB „Kelranga“ atstovas [redacted]

DARBOTVARKĖ.

1. Tako pagrindų formavimas;
2. Tako nuolydis ir prisijungimas prie Kęstučio g. esančio šaligatvio.

1. SVARSTYTA. Tako pagrindų formavimas.

Projekte numatyta tako pagrindus įrengti ant esamo sutankinto, šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio. Projekte numatyta, kad iki šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio yra 20 cm. Pradėjus kasybos darbu, vizualiai matėsi, kad nukasus projektinį grunto gylį, giliau yra juodžemis (netinkamos sanklodos gruntas), kuris vietomis siekia 1 m. gylį nuo projektinės kelio altitudės.

NUTARTA. Supilti tinkamos sanklodos gruntą ir sutankinanti: $Ev2 \geq 45$ MPa.

2. SVARSTYTA. Tako nuolydis ir prisijungimas prie Kęstučio g. esančio šaligatvio.

Projekte numatyta šlaite įrengti pėsčiųjų taką, tačiau šlaito nuolydis takui yra per didelis. Vietomis šlaito statumas siekia ~40 laipsnių. Taip pat pagal projekte pateiktas koordinatas, takas su Kęstučio g. įrengtu taku jungiasi suoliuko vietoje. Susitikimo metu nustatyta, kad šlaite, ties suoliuku sukasi požeminiai inžineriniai tinklai t.y. vienoje suoliuko pusėje yra inžineriniai tinklai, kitoje nėra.

NUTARTA. Šlaito neardyti, stačiausioje vietoje ant sraigtinių pamatų įrengti 15-kos pakopu laiptus be aikštelių. Laiptus įrengti toje vietoje, kur nėra po žeme įrengtų inžinerinių tinklų. Pagal pridedamą medinių laiptų detalizaciją.

PRIDEDAMA: Medinių laiptų detalizacija, 1 lapas.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

Tomas Žvirblys

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Milkevičienė

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Donatas Šimukonis

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ projekto vadovas

UAB „Kelranga“ atstovas

