

Keitimo siūlymas Nr. 7.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2021 02 23

Kam: Užsakovui

Tema: Objektas Nr. 02, Pastato grindų ant grunto pagrindų įrengimas.

Situacijos aprašymas:

..... vadovaujantis EMTI LK pirkimo dokumentais, grunto stiprinimui nurodyta geotinklus nevertinti (Priedas Nr. 1). Atlikus esamo grunto sutankinimo bandymus (priedas Nr.2) ir skaičiavimus (priedas Nr.3), kad būtų užtikrintas ne mažesnis nei projektinis patikimumas prie esamo grunto stiprumo, būtina pagrindus sustiprinti arba įrengiant 1m storio smėlingo žvyro sluoksnį arba armuojant gruntą geotinklais.

Pasiūlymas: siekiant racionaliai naudoti projekto lėšas, siūlome pagrindus sustiprinti įrengiant geotinklus pagal grindų įrengimo detalę (priedas Nr.3), nes nearmuojant tinklais pagrindų įrengimo sąnaudos yra didesnės.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

TP korektūra sąmatoje nevertinta

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

Neturi

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

1. Priedas Nr.1. Pirkimo dokumentų išrašas – 1 lapas;
2. Priedas Nr.2. Bandymo protokolas Nr.17-018/21 – 2 lapai
3. Priedas Nr.3. Pagrindų stiprinimo skaičiavimai – 2 lapai;
4. Priedas Nr.4. Siūloma grindų ant grunto įrengimo detalė. 1 lapas.
5. Priedas Nr.5. Vykdymų darbų sąmata armuojant gruntą geotinklais. 2 lapai.

Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas

Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas:

AB JAMNĖVIŲ STATYBOS ĮREIŠTAS
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Projekto valdymo grupės žyma

(„Pritariu“ arba „Nepritariu“;

V. Pavardė ir parašas):

Keitimo siūlymo iniciatorius:

Rangovas

Data: 2021 02 23

SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIEŠTARAUJAME:

Įrašas apie DP korektūros
atlikimą (būtinasis/nebūtinasis),
parašo Darbo PV:

Darbo projekto PV
Ruslan Timofeev

PVP vadovas
Simas Remeika

Data

Data

Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas: FIDIC inžinierius Saulius Vitkūnas Atestaty Nr. 16584, 17630, 16786 2021 06 28	
Data: 2021-06-28	
UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:	
Atsakingas Užsakovo atstovas: Arūnas Komka Vilnius Tech KSD Lukas Boyfalis 2021-06-28	
Data: 2021-06-28	
Techninio projekto dalies nauja laida: <u>reikalinga</u> /nereikalinga (pabraukti)	
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: <u>reikalinga</u> /nereikalinga (pabraukti)	
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas <u>reikalingas</u> /nereikalingas (pabraukti)	
Keitimo nurodymas suderintas:	
PVP vadovas Simas Remeika:	
Data: 2022-04-19	
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):	
Data:	
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:	
Perduota vykdymui: FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas FIDIC inžinierius Saulius Vitkūnas Atestaty Nr. 16584, 17630, 16786 2021 06 28	Priimta vykdymui: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas Data: 2021 06 28

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keltimo siūlymo Nr. 7

SĄMATA

2021 m. vasario mėn. ... d.

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.2.	Statinio konstrukcijos				
1.2.5.	Grindų įrengimas				
1.2.5.8.p	Geotinklo įrengimas (2 sluoksniai)	m2	6287,00	1,20	7 544,40
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					7 544,40
BENDRA SUMA (be PVM)					7 544,40

PVM: 1 584,32

VISO SU PVM: 9 128,72

Sudarė:

Andrius Vadas

Pastabos:

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.