

Darbų pakeitimo aktas Nr.1 2022 m. gegužės 26 d.

Projekto pavadinimas : Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai – Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruožuose nuo 0,00 iki 0,20 km, nuo 0,00 iki 0,23 km ir nuo 0,23 iki 0,81 km, rekonstravimas, įrengiant takus ir apšvietimą.

Projekto Nr.: (19-14/1)

Sutarties Nr.: VPS-53

+

Finansavimo sutarties projekto Nr.: 06.2.1-TID-R-511-41-0009

Užsakovo, projekto vadovas	Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus Vyriausiasis specialistas	Vytautas Mauza
Užsakovo, techninės priežiūros atstovas	AB „Viamatika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas	Vytenis Venclova
Techninio darbo projekto vadovas (autorinė priežiūra)	UAB „Medstatyba“ projekto vadovas	Vytautas Matulevičius
Rangovo atstovas	UAB „Parama“ darbų vadovas	Arvydas Iešmantavičius

Atliekant darbus UAB „Parama“ užsakė UAB „LBC“ laboratoriją atlikti statinio apkrovimo plokšte savikontrolės bandymus žemės sankasos sluoksniui. Pk3+84 d. p. bandymas atliktas tik nukastame ir netankintame žemės sankasos sluoksnyje, o Pk5+14 d. p. volu sutankintame žemės sankasos sluoksnyje. Tankinant žemės sankasos sluoksnį dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir silpnų (netinkamų) gruntų žemės sankasos būklė tik blogėja, todėl Rangovas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimo pasiekti reikalaujamą deformacijos modulio E_{v2} vertę > 45 MPa, Kuris yra nurodytas techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai – Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, ruožuose nuo 0,00 iki 0,20 km, nuo 0,00 iki 0,23 km ir nuo 0,23 iki 0,81 km, rekonstravimas, įrengiant takus ir apšvietimą,“ susisiekimo dalies brėžiuose Nr. (19-14/1)-TDP -S-3, lapai Nr. 1,2.

Vadovaujantis IT ŽS 17 224 punkto reikalavimais *<jeigu reikalingas deformacijos modulis ant žemės sankasos viršaus nepasiekiamas atliekant tankinimą, tai taikomos papildomos priemonės:*

- žemės sankasos pagerinimas arba sustiprinimas;
- nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas;
- žemės sankasos gruntų pakeitimas.

2021-1-24 buvo atlikta objekto apžiūra vietoje ir nutarta atlikti sankasos stiprinimo

darbus. Techninio darbo projekto rengėjas pataisė techninį projektą išleisdamas A laidą (projekto brėžiniai ir darbų kiekių žiniaraščiai pridedami).

Projekto sprendiniai yra suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu, rangovu ir užsakovu.

Papildomų darbų vertė: 22.857,36 Eur (be PVM)

Nevykdomų darbų vertė: 0,00 Eur (be PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 22.857,36 Eur (be PVM)

Papildomas laikas darbams atlikti nereikalingas.

Priedai:

1. Pasiūlymas (su priedais);
2. 2021-11-24 pasitarimo protokolas Nr. 1.

Pasirašai:

Užsakovas: Vytautas Mauza

Rangovas: Arvydas Iešmantavičius

Techninė priežiūra: Vytenis Venclova

Projekto vykdymo priežiūra: Vytautas Matulevičius

