

Keitimo Nurodymas Nr. 25.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Gegužės 12 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Patalpos 4.2.2-3 nerūdijančio plieno lakštai. Plytelių klijavimas prie mechanikų darbatalių. Sieniniai instaliaciniai kanalai.

Situacijos aprašymas:

1. Patalpoje 4.2.2-3 TP numatyti ant gipso kartono per tvarinių profilių karkaso montuojami nerūdijančio plieno lakštai keičiami iš 0,5mm storio į 2mm storio lakštus.
2. ±0,000 alt. patalpose prie mechanikų darbatalių ir suvirinimo kabinose TP numatyta sienų apdaila glaistymas dažymas keičiamas į akmens masės plytelių apdailą.
3. ±0,000 alt. patalpose prie mechanikų darbatalių ir suvirinimo kabinose TP numatyti balti sieniniai instaliaciniai kanalai keičiami į tamsesnės (pilkos) spalvos instaliacinius kanalus

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

PASTABA: neįskaičiuota

TP-A laidos projektavimo darbai

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Patvirtinus per 5d.d nurodyti darbai neturi įtakos
baigimo laiko pokyčiui

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Pakeitimo procedūra:



Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas_Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas_Baldų planai;
- 3-as Priedas_sąmata;
- 4-as Priedas TP projekto žiniaraštis
- 5-as Priedas Darbo projekto apdailos lentelė

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/neraikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/neraikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:
Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:
Data:  2022 05 20
PVP vadovas Simas Remeika:
Data: 2022-09-08 
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):
Data:
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:
Atsakingas Užsakovo atstovas:
FIDIC Inžinierius  Saulius Vitkūnas Atestaty Nr. 16584, 17630, 26766
Data: 2022 05 12

VGTL LŠD

VYR. spec. S. KARVEIUS

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr.

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr.3 prie Keitimo nurodymo Nr.25

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas				
1.1.11.20	Vieno sluoksnio nerūdijančio plieno lakštų tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0.65	4 813,68	4 091,63
1.7.	Elektra				
1.7.5.	Instaliacinės medžiagos				
1.7.5.1	Instaliacinis plastikinis kanalas 130x60mm komplekte su dangčiu	m	70,00	16,00	1 120,00
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					5 211,63

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas				
1.1.11.3.PN25.1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	165,00	41,64	6 870,60
1.1.11.20.PN25.2	Vieno sluoksnio nerūdijančio plieno lakštų tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų (2mm storio)	100m2	0.6931	16 678,54	11 559,90
1.7.	Elektra				
1.7.5.	Instaliacinės medžiagos				
1.7.5.1.PN25.3	Instaliacinis plastikinis kanalas 130x60mm komplekte su dangčiu ir priedais (pilkas)	m	70,00	26,25	1 837,50
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					20 268,00
BENDRA SUMA (be PVM)					15 056,37

Sudarė

K. Lascapelas