

Rangovas: AB "Kauno tiltai",

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija,

įmonės kodas: 133729589

įstaigos kodas: 188764867,

PVM mokėtojo kodas: LT337295811,

PVM mokėtojo kodas: LT887648610,

Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Rangos sutarties Nr.: SR-519 (2019-07-16)

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai

Atliktų darbų aktas Nr. 5

Per 2020 m. rugpjūčio mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas</b>						
28	5 cm storio viensl.dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	10,40	618,62	129,91	748,53	7.784,71
29 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų N27-279 pridėti	100m2	10,40	306,36	64,34	370,7	3.855,28
1	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10cm	vnt.	10,00	40	8,4	48,4	484,00
2	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10cm iki 30cm	vnt.	1,00	70	14,7	84,7	84,70
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m2	156,82	522,79	109,79	632,58	99.201,20
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	146,74	369,4	77,57	446,97	65.588,38
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	4,577	6080	1276,8	7356,8	33.672,08
49	Iškasi paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	9,02	112,86	23,7	136,56	1.231,77
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	28,75	52,37	11	63,37	1.821,88

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	28,99	25,62	5,38	31	898,69
67	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m2	226,09	410	86,1	496,1	112.163,25
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	1,43	1900	399	2299	3.287,57
<b>Gatvės remontas</b>							
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	410,77	29,37	6,17	35,54	14.598,77
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	415,82	8	1,68	9,68	4.025,14
23	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	410,77	637,14	133,8	770,94	316.679,02
24 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS prie normatyvų N27-316 pridėti	100m2	410,77	346,56	72,78	419,34	172.252,29
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	2,63	529,43	111,18	640,61	1.684,80
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	63,76	280	58,8	338,8	21.601,89
<b>Esamų įvažų su žvyro ir trinkelų danga remontas</b>							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,397	6100	1281	7381	2.930,26
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,617	112,86	23,7	136,56	84,26
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	3,23	52,37	11	63,37	204,69
59 k4=12	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	3,23	25,62	5,38	31	100,13
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	4,73	529,43	111,18	640,61	3.030,09
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrai prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	4,73	564,15	118,47	682,62	3.228,79
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	1,56	1900	399	2299	3.586,44
1	Šulinio landos paaukštėjimas gelžbetonio žiedais iki 10cm	vnt.	2,00	40	8,4	48,4	96,80

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Esamų įvažų remontas</b>						
49	Iškasi paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m <sup>2</sup>	0,0156	112,86	23,7	136,56	2,13
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m <sup>3</sup>	0,07	52,37	11	63,37	4,44
59 k=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m <sup>3</sup>	0,07	25,62	5,38	31	2,17
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m <sup>3</sup>	0,009	6100	1281	7381	66,43
	<b>Gatvės bortų įrengimas</b>						
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m <sup>3</sup>	0,032	6100	1281	7381	236,19
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m <sup>3</sup>	319,18	50	10,5	60,5	19.310,38
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m <sup>3</sup>	4,89	71,33	14,98	86,31	422,06
	<b>Parkavimo aikštelių įrengimas</b>						
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m <sup>3</sup>	0,11	1900	399	2299	252,89
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m <sup>3</sup>	0,044	6100	1281	7381	324,76
49	Iškasi paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m <sup>2</sup>	0,176	112,86	23,7	136,56	24,03
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m <sup>3</sup>	0,53	71,33	14,98	86,31	45,74
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m <sup>2</sup>	0,29	50	10,5	60,5	17,55
	<b>VISO suma su PVM</b>						<b>894.885,65</b>

Darbus pridavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2020 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d.

Darbus priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2020 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d.

Techninis priežiūrėtojas:  
Atestato Nr.

Adm. įstaigos departamento  
Viešosios reikšmės kelių skyriaus  
kelių inžinierė

Rasa Jazdouskienė

2020-08-24  
Klaipėdos at. Nr. 32492

Kauno miesto savivaldybės administracija  
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Alvydas Radauskis

Miesto tvarkymo skyriaus

2020-08-24

Rangovas: AB "Kauno tiltai",  
 įmonės kodas: 133729589  
 PVM mokėtojo kodas: LT337295811,  
 Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija,  
 įstaigos kodas: 188764867,  
 PVM mokėtojo kodas: LT887648610,  
 Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Rangos sutarties Nr.: SR-519 (2019-07-16)

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai. II etapas

Atliktų darbų aktas Nr.6

Per 2020 m. rugpjūčio mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g.</b>						
	<b>Gatvės remontas</b>						
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	767,00	50,00	10,50	60,50	46.403,50
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	163,06	94,37	19,82	114,19	18.619,82
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	7796,70	5,20	1,09	6,29	49.041,24
	<b>Pokonstrukcinis drenžas</b>						
90	Pogrivio drenazo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	1,56	1.009,00	211,89	1.220,89	1.904,59
92	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	6,30	19,00	3,99	22,99	144,84
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,11	6.100,00	1.281,00	7.381,00	811,91
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,45	71,33	14,98	86,31	38,84
	<b>Gatvės bortų įrengimas</b>						
86	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	3482,00	1,50	0,32	1,82	6.337,24
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	660,00	5,20	1,09	6,29	4.151,40
	<b>Projektavimas</b>						
110	Gatvės kapitalinio remonto techninio-darbo projekto parengimas virš 2 km	kompl.	0,26	8.600,00	1.806,00	10.406,00	2.705,56
	<b>Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios</b>						
	<b>Gatvės remontas</b>						
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	228,00	50,00	10,50	60,50	13.794,00
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	45,64	94,37	19,82	114,19	5.211,63
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	2171,00	5,20	1,09	6,29	13.655,59
	<b>Gatvės bortų įrengimas</b>						

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	1677,00	1,50	0,32	1,82	3.052,14
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	319,00	5,20	1,09	6,29	2.006,51
<b>Projektavimas</b>							
110	Gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas virš 2 km	kompl.	0,24	8.600,00	1.806,00	10.406,00	2.497,44
<b>Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.</b>							
<b>Gatvės remontas</b>							
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	93,00	50,00	10,50	60,50	5.626,50
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	213,00	94,37	19,82	114,19	24.322,47
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	145,00	29,37	6,17	35,54	5.153,30
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	145,00	8,00	1,68	9,68	1.403,60
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	9080,00	5,20	1,09	6,29	57.113,20
<b>Gatvės bortų įrengimas</b>							
86	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	2443,00	1,50	0,32	1,82	4.446,26
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	345,00	5,20	1,09	6,29	2.170,05
<b>VISO suma su PVM</b>							<b>270.611,63</b>

Darbus pridavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Darbus priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2020 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d.

2020 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d.

Techninis priežiūretojas: .....  
Atestato Nr. ....

Techninės priežiūros vadovas: .....  
Atestato Nr. 24704, 28010

Administravimo departamento  
Vietinės reikšmės kelių skyriaus  
kelių inžinierė

Rasa Jazdauškaitė  
20 \_\_\_\_ 08 \_\_\_\_ 24  
Kvalifikacijos at. Nr. 32492

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867)  
Rangovas: AB "Kauno tiltai", įmonės kodas 133729589, PVM kodas LT337295811

F-3

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
PAŽYMA Nr.5

Per 2020 m. rugpjūčio mėnesį

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Sutarties Nr. ir data	Objekto kaina, Eur su PVM	Nuo statybos pradžios, su PVM	Atlikta darbų, Eur					
						Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai</b>											
1	Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai, iš jų apmokama:		SR-519 (2019-07-16)	11.920.784,67	4.467.822,71	3.692.415,46	775.407,25	4.467.822,71	963.220,89	202.276,39	1.165.497,28
1.1	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos	S-279 (2020-04-07)		2.762.600,00	988.329,56	816.801,29	171.528,27	988.329,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Finansavimas pagal ekonomikos skatinimo programą (COVID 19)	S-736 (2020-06-10)		6.000.000,00	3.479.493,15	2.875.614,17	603.878,98	3.479.493,15	963.220,89	202.276,39	1.165.497,28
1.3	Savivaldybės lėšos			3.158.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Iš viso apmokėjimui:</b>				4.467.822,71	3.692.415,46	775.407,25	4.467.822,71	963.220,89	202.276,39	1.165.497,28

Techninės priežiūros...  
Andrius...  
2020 m. rugpjūčio 24 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis  
2020-08-24



Projektų administravimo  
skyriaus vadovė  
Akvilė Žnerienė

2020 m. rugpjūčio 24 d.

2020 m. .... mėn. .... d.

Lietuvos automobilių kelių  
direkcijos  
kontroluojantis asmuo:  
2020 m. .... mėn. .... d.

Rasa Jazdovskienė  
2020-08-24