

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 002


2021 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

1. UŽSAKOVAS: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
2. KONSTRUKCIJA: g/b dūmtraukis (H-150 m) Elektrinės g. 2, Vilnius.
3. PLOTO KOORDINATĖ: bandymo plotas Nr.1/1, alt.+68,50.00 m, išorinis paviršius
4. PRIETAISAS: Betono testavimo plaktukas Proceq Original Shimdt, tipas N-34, Nr.166438, kalibravimo priekalas.
5. PARUOŠIMAS: abrazyvinių akmeniu ir kaltu nušlifuota iki lygaus paviršiaus.
6. BANDYMO DATA IR LAIKAS: 2021.08.09; 11:30.
7. BANDYMO REZULTATAI:

8.1 Kiekvieno bandymo rezultatai

					Mediana
Pietūs	48	52	52	52	51
Rytai	52	50	51	53	52
Šiaurė	50	52	49	52	51
Vakarai	48	48	49	50	49

9. PLAKTUKO ORIENTACIJA:



10. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN 12504-2: 2012 (Betono bandymas konstrukcijose. 2dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas)

11. BANDYMĄ ATLIKO:

BANDYMO VADOVAS:

BANDYMĄ ATLIKO: P/