


BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 003

2021 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

1. UŽSAKOVAS: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
2. KONSTRUKCIJA: g/b dūmtraukis (H-150 m) Elektrinės g. 2, Vilnius.
3. PLOTO KOORDINATĖ: bandymo plotas Nr.1/1, alt.+113,48.00 m, išorinis paviršius
4. PRIETAISAS: Betono testavimo plaktukas Proceq Original Shimdt, tipas N-34, Nr.166438, kalibravimo priekalas.
5. PARUOŠIMAS: abrazyvinių akmeniu ir kaltu nušlifuota iki lygaus paviršiaus.
6. BANDYMO DATA IR LAIKAS: 2021.08.09; 12:30.
7. BANDYMO REZULTATAI:
 - 8.1 Kiekvieno bandymo rezultatai

	Mediana				
Pietūs	46	50	51	52	50
Rytai	48	51	52	51	51
Šiaurė	48	50	50	50	50
Vakarai	50	48	50	46	49

9. PLAKTUKO ORIENTACIJA:



10. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN 12504-2: 2012 (Betono bandymas konstrukcijose. 2dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas)

11. BANDYMĄ ATLIKO:

BANDYMO VADOVAS

BANDYMĄ ATLIKO: P.