


BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 004

2021 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

1. UŽSAKOVAS: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
2. KONSTRUKCIJA: g/b dūmtraukis (H-150 m) Elektrinės g. 2, Vilnius.
3. PLOTO KOORDINATĖ: bandymo plotas Nr.1/1, alt.+144,50.00 m, išorinis paviršius
4. PRIETAISAS: Betono testavimo plaktukas Proceq Original Shimdt, tipas N-34, Nr.166438, kalibravimo priekalas.
5. PARUOŠIMAS: abrazyviniu akmeniu ir kaltu nušlifuota iki lygaus paviršiaus.
6. BANDYMO DATA IR LAIKAS: 2021.08.09; 14:00.
7. BANDYMO REZULTATAI:
 - 8.1 Kiekvieno bandymo rezultatai

	Mediana				
Pietūs	48	46	49	50	48
Rytai	46	48	50	48	48
Šiaurė	46	50	48	52	49
Vakarai	48	46	49	50	48

9. PLAKTUKO ORIENTACIJA:



10. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN 12504-2: 2012 (Betono bandymas konstrukcijose. 2dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas)

11. BANDYMĄ ATLIKO:

BANDYMO VADOVAS: /

BANDYMĄ ATLIKO: PAI