

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Nr. 2

2023 m. gruodžio mėn. 01 d.

Objekto pavadinimas: Patalpų remonto darbai (adresu Daukanto g. 27, Kaune)

Pasitarimo vieta: Daukanto g. 27, Kaunas,

Pasitarimo data ir laikas: 2023 m. gruodžio 01 d. 10.00 val.

Pasitarimo dalyviai:

Įmonės pavadinimas	Pareigos	V. Pavardė	Telefono Nr. El. paštas	Su protokolu susipažinau (parašas)
Vytauto Didžiojo universitetas	Vyr. Statybų inžinierius	Linas Vancevičius	Tel.: 8616 93183 El.p. linas.vancevicius@vdu.lt	
UAB „Akvesta“	Direktorius, statybų vadovas	Irmantas Pučinskas	Tel.: 8 618 62540 El.p. akvesta@akvesta.lt	

Aptarti klausimai:

Eil. Nr.	Klausimas/sprendimas/veiksmai	Atsakingas	Įvykdymas (data)
1.	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus yra numatyta, kad turi būti atliekamas esamų sienų glaistymo ir dažymo darbai. Tačiau Rangovui išardžius pertvaras, buvo rasta, kad tarp atskirų esamų patalpų yra ženkliai skirtingi tinkavimo sluoksniai, dėl ko patalpas sujungus į vieną erdvę gaunasi, kad toje pačioje patalpoje yra sienos su itin skirtingais tinko storiais, nėra vienos sienų plokštumos. Rangovas nurodo, kad norint atlikti perplanuotų patalpų sienų glaistymo, dažymo darbus, yra būtina pirmiausia demontuoti perplanuotų patalpų esamą sienų tinką bei įrengti naują sienų tinką ir tik tuomet atlikti sienų glaistymo ir dažymo darbus. Nutarta: demontuoti perplanuotų patalpų esamą sienų tinką bei įrengti naują sienų tinką ir tik tuomet atlikti sienų glaistymo ir dažymo darbus. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.	I. Pučinskas	2023-12-06
	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus yra numatyta, kad palangės lieka esamos. Tačiau Rangovui demontavus esamas pertvaras, sujungtas su langų angokraščiais, liko atviros išpjauštos palangės tose vietose, kur pertvaros buvo privestos prie jų. Be to, esamos palangės yra subraižytos, sulūžusios, todėl Rangovas nurodo, kad atliekant patalpų remonto darbus, yra būtina kartu atlikti ir senų palangių demontavimo bei naujų palangių įrengimo darbus. Nutarta: Atlikti senų palangių demontavimo bei naujų palangių įrengimo darbus. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.		2023-12-06
	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus yra numatyta, kad WC patalpų klozetai, praustuvai bei vandientiekio ir nuotekų vamzdynai po patalpų remonto lieka esami. Tačiau Rangovas informuoja, kad demontavus WC patalpų pertvaras, liko atviri, per perplanuotų patalpų vidurį einantys vandientiekio ir nuotekų vamzdynai. Rangovas nurodo, kad		2023-12-06

	pakeitus palalpų išplanavimą, yra būtina atlikti vandientiekio ir nuotekų vamzdynų permontavimą, atitinkantį naują patalpų išplanavimą. Šiuos darbus yra būtina atlikti atliekant patalpų remonto darbus, kadangi vėliau jų atlikimas bus neįmanomas dėl atliktos sienų, grindų apdailos. Nutarta: Atlikti vandientiekio ir nuotekų vamzdynų permontavimą, atitinkantį naują patalpų išplanavimą. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.		
	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus pastato laiptinės remontas nėra numatytas. Tačiau Rangovas pažymi, kad atliekant patalpų remonto darbus, yra tikslinga bei ekonomiškai naudinga kartu atlikti ir pastato laiptinės suskilusių, sutrūkinėjusių sienų tinkavimo, glaistymo, dažymo darbus, taip pat sutrūkinėjusių, nelygiai sumontuotų lubų remonto darbus. Nutarta: Atlikti laiptinės sienų tinkavimo, glaistymo, dažymo darbus bei pakabinamų lubų įrengimo darbus. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.		2023-12-06

Protokolas išsiųstas visiems pasitarimo dalyviams nurodytais el. paštais.

Pastabas dėl šiame protokole aprašytų veiksmų turi būti teikiamos protokolo autoriui el. paštu per dvi darbo dienas, skaičiuojant nuo protokolo išsiuntimo el. paštu dienos.

Negavus pastabų per minėtą terminą bus laikoma, kad pasitarimo dalyviai protokole išdėstytiems veiksams pastabų ar prieštaravimų neturi ir laikoma, kad šis protokolas galutinai suderintas ir pasitarimo dalyvių pasirašytas

Protokolavo:

Ignantas Daunis

(Vardas, Pavardė, parašas)