

Data: 2024 10 01

Laikas: 13⁰⁰

Tipas: Nr. 1	TECHNINIŲ SPRENDINIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS	
Objektas:	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinis remontas	
Susirinkimo vieta:	Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatas Trakų g. 10, Vilnius	
Dalyviai:	Pareigos (ruošiamą projekto dalis) vardas pavardė [inicialai]	Tel/e-mail
Infes UAB	Statybos projektų vadovas Nerijus Andriukaitis	+370 690 40 934 / nerijus.andriukaitis@infes.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	Materialinių išteklių skyriaus vadovas Audrius Kolka	+370 526 18 520 / audrius.kolka@amb.lt
UAB „Maspro“	Projekto vadovas Kęstutis Bakanauskas	+370 676 51299 / kestutis@maspro.lt
Susirinkimo pirmininkas: Nerijus Andriukaitis		
Susirinkimo dienotvarkė:	➤ Rūsio patalpų R-7, VL-1, dalies R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5 grindų įrengimo įtraukimas į Pagrindinės sutarties apimtį. ➤ Rūsio patalpose R-7, VL-1, R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5 numatytos „terazzo“ dangos įrengimo darbų atsisakymas. ➤ Rūsio patalpose R-8, R-3, R-3A, R-5, dalyje R-4 ir dalyje VL-1 akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimas. ➤ Rūsio patalpose R-7, dalyje R-4 ir dalyje VL-1 esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbai.	
Paskutinio susirinkimo protokolas ir pastabos:	Neaptarinėjama	

Klausimas:	➤ <i>Rūsio patalpų R-7, VL-1, dalies R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5 grindų įrengimo įtraukimas į Pagrindinės sutarties apimtį:</i> Atsižvelgiant į tai, kad rūsio patalpose vykdomi darbai, siekiant pilnai (kiek tai įmanoma) sutvarkyti rūsio patalpas, kad būtų galima patalpas naudoti, racionalu į Pagrindinės sutarties apimtį įtraukti rūsio patalpų R-7, VL-1, dalį R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5 grindų remonto darbus. ➤ <i>Rūsio patalpose R-7, VL-1, R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5 numatytos „terazzo“ dangos įrengimo darbų atsisakymas:</i> Rūsio patalpose R-7, VL-1, R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5, kuriose bus sandėliuojamos knygos ir/ar nereikia reprezentacinės išvaizdos, planuojama pakeisti esamą brangią „terazzo“ dangą į paprastą akmens masės plyteles (kartu su grindjuostėmis) arba į esamų „terazzo“ dangos remontą. Pakeitimo priežastis yra ekonomiškasis sprendimas, kadangi „terazzo“ danga nėra būtina patalpoms, kurios nenaudojamos viešiesiems pristatymams ar lankytojų srautams. ➤ <i>Rūsio patalpose R-8, R-3, R-3A, R-5, dalyje R-4 ir dalyje VL-1 akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimas ir Rūsio patalpose R-7, dalyje R-4 ir dalyje VL-1 esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbai</i> Atsisakius „terazzo“ dangos įrengimo darbų, rūsio patalpose R-8, R-3, R-3A, R-5, dalyje R-4 (15,00 m²) ir VL-1 (25,40 m²) būtina atlikti akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbus, o patalpose R-7, dalyje R-4 (2,71 m²) ir dalyje VL-1 (11,90 m²) būtina atlikti esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbus. <u>Nutarta:</u> 1. Į Pagrindinės sutarties apimtį įtraukti rūsio patalpas R-7, VL-1, dalį R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5. 2. Atsisakyti „terazzo“ dangos įrengimo darbų rūsio patalpose R-7, VL-1, R-8, R-3, R-3A, R-4 ir R-5. 3. Rūsio patalpose R-8, R-3, R-3A, R-5, dalyje R-4 (15,00 m²) ir dalyje VL-1 (13,50 m²) atlikti akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbus. 4. Rūsio patalpose R-7, dalyje R-4 (2,71 m²) ir dalyje VL-1 (11,90 m²) atlikti esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbus.
Protokolavo:	<i>Nerijus Andriukaitis</i>
Šį protokolą tvirtina: (parašai, datos)	<i>Nerijus Andriukaitis</i> <i>Audrius Kolka</i> <i>Kęstutis Bakanauskas</i> <i>Tvirtina, 2024-10-01</i> <i>UAB "MASPRO" Projekto vadovas Kęstutis Bakanauskas</i>

Jeigu turite pastabų dėl protokolo turinio, nedelsiant mus informuokite. Pastabos protokolui priimanoms per 2 darbo dienas nuo protokolo išsiuntimo. Nepateikus pastabų, protokolo reikalavimai tampa privalomi ir neginčijami.