

Priedas Nr. 4. Gamybinių susirinkimų nagrinėjamų klausimų protokolų ištraukos

Eil. Nr.	Nuotrauka / brėžinys	Svarstyta	Pagrindimas	Sprendimas
60.		Techninio projekto SA ir GS dalyse skiriasi priešgaisrinių durų kiekiai ir tipai (SA dalyje suprojektuotos 8 vnt. priešgaisrinės durys EW 30-C5, GS dalyje – 26 vnt. EW 30-C3 ir EW 20-C3).	Pagrindimas: įrengti priešdūmines duris privaloma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ 108 punkto reikalavimais.	<u>Nagrinėjimo eiga 2021-01-07:</u> SA projektuotojai patikslins gaisrinės saugos dalies sprendinius. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-01-14:</u> SA projektuotojas informavo, kad priešgaisrinės durys privalomos pagal TP GSS dalį. Rangovas informavo, kad tokiu atveju papildomai bus įrengiama 18 vnt. priešgaisrinių durų (EW30-C3), kurios nebuvo numatytos TP SA vidaus durų žiniaraštyje. SA dalies projektuotojai pateiks darbo projekto brėžinį su priešgaisrinėmis durimis ir dėl nesutapimų pateiks paaiškinimą raštu iki sausio 20 d. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-01-21:</u> Nepateiktas brėžinys su priešdūminių durų išdėstymu, Projektuotojų raštiškas paaiškinimas negautas. Rangovas gavęs iš Projektuotojų paaiškinimus, Užsakovui teiks kainų skirtumo skaičiavimus papildomų darbų atlikimui. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-01-28:</u> SA Projektuotojai 2021-01-22 raštu Nr. SR-21/13 pateikė paaiškinimą dėl projekto klaidos, priešgaisrinių durų žiniaraštis nepateiktas. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-02-04:</u> Priešgaisrinių/priešdūminių durų žiniaraštis nepateiktas. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-02-11:</u> SA dalies projektuotojai pateiks koreguotą vidaus durų žiniaraštį su nurodytomis priešgaisrinėmis durimis iki vasario 12 d.

			<u>Nagrinėjimo eiga 2021-02-18:</u> Iš SA dalies projektuotojų gautas koreguotas vidaus durų žiniaraštis. Žiniaraštyje Rangovas prašo sužymėti, kuriose priešgaisrinėse duryse reikalinga įrengti antipanikines rankenas. SA dalies projektuotojas nurodė, kad prie lifto numatytos priešgaisrins durys kaip lifto durys. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-02-25:</u> SA dalies projektuotojai nurodė, jog projekte nėra numatyta, kad iš patalpų evakuosis 200 ar daugiau žmonių. Patalpoms, iš kurių evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai durų užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus: LVD-1, LD-1, LD-2, LD-4, LD-5, LD-6; VDV-1, VD-8, VD-11, VD-19, VD-20, VD-21, VD-25, VD-27, VD-28, VD-36. <u>Nagrinėjimo eiga 2021-03-04:</u> Rangovas rengia nenumatytų darbų sąmatą suderinimui ir teikia dokumentaciją Sutarties papildomo susitarimo pasirašymui. <u>Klausimas išnagrinėtas.</u>
--	--	--	--