

Užsakovas
Rangovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
UAB "Gilmera"

Sutarties Nr. ir data,
pavadinimas

Nr. SR-543 (3.9E) 2024-04-09
Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės)
žemės sklype (Un. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g.
Alytaus m. statybos darbų sutartis

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. 1

Alytus

2024 -08-08

Komisijos sudėtis:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė

Lina Plytnikienė;

UAB "Inžinerijospro" statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Rytautas Jakulis;

UAB "Gilmera" statinio statybos darbų vadovas

Mantas Ludavičius;

UAB "Alytaus šilumos tinklai" šilumos tinklų
techninės priežiūros viršininkas

Ramūnas Savukas;

I. Faktinės aplinkybės

Rangovui pradėjus vykdyti darbus objekte „Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Un. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g.“ atlikus pirminius nužymėjimo darbus bei atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą su techninio darbo projekto SR2023-017-TDP-SD sprendiniais paaiškėjo, kad naujai įrengiamos asfalto dangos aukštis yra viename lygyje su šilumos trasų lovių perdangos aukščiu. Taip pat yra nustatyta jog šiluminių kanalų perdengimo plokštės yra sulūžusios. Dėl naujai įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės dangos atsiranda naujų dangų ir senos šaligatvio dangos aukščių skirtumas.

II. Problema

Atliekant darbus pagal projektinius sprendinius bus neapsaugota šiluminė trasa kaip tą numato Alytaus šilumos tinklų išduotose prisijungimo sąlygose ir kituose norminiuose dokumentuose yra sakoma jog atstumas iki šiluminės trasos turi būti – 0,65m bei papildomai apsaugoti nesant galimybei išlaikyti reikiamo gylio.



Situacijos foto fiksacija

III. Siūlymas

Įrengti šiluminės trasos apsaugojimą kelio plokštėmis, pagal tipinę detalę. Suvesti naujų ir senų dangų aukščių skirtumus, esant poreikiui papildomai įrengti neregijų vedimo paviršius. Visus reikalingus nenumatytus papildomus darbus atlikti reikiama apimtimi. Rangovas pateikia faktiškai atliktų darbų kontrolines geodezines nuotraukas. Pagal faktinius atliktų darbų kiekius parengiami darbų kiekių žiniaraščiai ir išleidžiama projekto A laida. Rangovas pagal A laidos kiekius pateikia papildomų darbų sąmatas.

Parašai

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė

Lina Plytnikienė;

UAB "Inžinerijospro" statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Rytautas Jakulis;

UAB "Gilmera" statinio statybos darbų vadovas

Mantas Ludavičius;

UAB "Alytaus šilumos tinklai" šilumos tinklų
techninės priežiūros viršininkas

Ramūnas Savukas;