

PROTOKOLAS

Nr. 22/03-009

Kaunas
2022-03-09

TVIRTINU:
Gen. Direktorius

A.V.



ĮŽEMINTUVŲ VARŽŲ MATAVIMAS

Užsakovas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Objektas: Fotovoltinė saulės elektrinė, Vandžiogalos g. 51, Kaunas

1. Įžemintuvų varžos matavimas srovės sklidimui

Matavimus atliko prietaisu Metrel – eurotest MI3102H-BT Nr. 18120574. Prietaiso metrologinės patikros data 2022-01-19.....

Įžemintuvo charakteristika ir išorinės apžiūros rezultatai geri

Gruntas ir jo būklė matavimo metu Sušalęs.....

(Drėgnas, sausas, sušalęs)

Meteorologiniai duomenys Lyja, -5°C.....

(Oras tris dienas prieš ir matavimo metu: sausa, lyja, sniega, oro temperatūra matavimo metu)

Nustatytas sezono koeficientas įžemintuvo varžai perskaičiuoti ...1.....

Matavimų rezultatai

Eil. Nr.	Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta	Matavimo ir pagalbinių elektrodų išdėstymo schemos	Atstumas, metrais			Įžemintuvo varža, omais		
			nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo	nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio potencialio elektrodo	nuo pagalbinio potencialio srovinio elektrodo	išmatuota	perskaičiuota	norminė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PS		20	12	8	8,20	8,20	<10
2.								

Pastaba: Atitinka keliamus reikalavimus

Išvada. Įžemintuvų varžos atitinka EIBNAA p. 527 reikalavimus

Protokolą Nr. 22/03-009 sudaro 1 (vienas) lapai.

Matavimus atliko: El. inžinierius- montuotojas
(Pareigos)

El. inžinierius- montuotojas
(Pareigos)

(Parašas)

(Parašas)

Gytis Krikštonaitis
(V., pavardė)

Tomas Levinskas
(V., pavardė)