

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Rangovas : UAB „Bendra statyba“
Objektas: UKMERGĖS „SENAMIESČIO“ PROGINNAZIJA
Sutarties nr ir data : 61-7

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A Nr. 2

Apmokėjimas už 2025 m. kovo mėn. Eur) 571,70 €

Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atliktų darbų vertė, eur				
			Nuo metų pradžios		Per atskaitinį laikotarpį		
			Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21% Iš viso
UKMERGĖS „SENAMIESČIO“ PROGINNAZIJA	61-7	24 894,85 €	3 125,03 €	656,26 €	3 781,29 €	472,48 €	99,22 € 571,70 €
Nuo statybos pradžios, įskaitant atskaitinį laikotarpį			4 352,99 €				

Darbus pridavė:
Rangovo atstovas
(parašas) Kovo mėn. 31 d.


A. V.

Darbus priėmė:
Užsakovo atstovas
(parašas) Kovo mėn. 31 d.


A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. A002

Data: 2025-03-31

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Bendra statyba“

Objektas: UKMERGĖS „SENAMIESČIO“ PROGIMNAZIJA

Sutarties nr: 61-7

Aktas nr. A002


už 2025 m. kovo mėn.


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Grindys						
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2		1,580	0,00
2	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100 m2		1628,500	0,00
3	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	100 m2		735,000	0,00
4	PRN11P-0405	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm (EGGER)	m2		4,200	0,00
5	N11-150-1	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą	100 m2		1365,000	0,00
6	PRN11-150-1	"Polyflor" heterogeninė PVC danga 2.0mm arba analogiška	m2		22,050	0,00
7	N11-159	Plastmasinės grindjuostės.	100m		1081,500	0,00
Iš viso už skyrių Grindys						0,00
Skyrius Sienos						
8	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2		105,000	0,00
9	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2		235,780	0,00
10	N15-169-4	Sienų nutinkuotų pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2		438,280	0,00
11	N15-169-5	Sienų nutinkuotų sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2		412,500	0,00
12	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,8	590,600	472,48
Iš viso už skyrių Sienos						472,48
Skyrius Lubos						
13	F15-1-10	Akustinių pakabinamųjų lubų "Armstrong" įrengimas	m2		21,000	0,00
Iš viso už skyrių Lubos						0,00
Skyrius Palangės						
14	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt		8,400	0,00
15	N2P-0119	Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose	m		23,060	0,00
Iš viso už skyrių Palangės						0,00
Skyrius Durys						
16	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2		1575,000	0,00
17	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2		206,930	0,00
18	N15-67	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2		3505,910	0,00

Iš viso už skyrių Dury					0,00
Skyrius Elektrotechniniai darbai					
19	R21-32	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	1050,000	0,00
20	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	315,000	0,00
21	R21-20	Kabelio su izoliacija, nutiesto sienomis, demontavimas	100m	157,500	0,00
22	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose	100 vnt	630,000	0,00
23	N21P-0315	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	420,000	0,00
24	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	304,480	0,00
25	N21-23	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	317,100	0,00
26	N21-23	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	317,100	0,00
27	N21-206	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	1050,000	0,00
28	N21-197	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	1050,000	0,00
29	N21P-0709	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	15,750	0,00
30	PRN21P-0709	LED panelė armstrong luboms 60x60cm - 4000lm - arba analogiška	vnt	18,900	0,00
31	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	10,500	0,00
Iš viso už skyrių Elektrotechniniai darbai					0,00
Skyrius Kondicionavimas					
32	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia iki 5,0kW	vnt	16,750	0,00
33	N20P-0404	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams tvirtinimas prie sienos, kai konstrukcijos masė 10kg	vnt	46,730	0,00
34	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai šaldymo galia iki 5,0kW ir vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis	vnt	26,320	0,00
35	PRN20P-0801	Šilumos siurblys oras-oras Fujitsu NORDIC ASYG12KMCDN/AOYG12KMCDN 3,40-4,00 kW arba analogiškas	vnt	1155,000	0,00
36	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos MINI kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	104,500	0,00
37	N21-23	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	126,960	0,00
38	N21-552	Iki 100a galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose	vnt	15,840	0,00
39	PRN21-552	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	prvnt	5,250	0,00
40	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	10,500	0,00
Iš viso už skyrių Kondicionavimas					0,00
Iš viso (be PVM):					472,48
PVM 21%					99,22
Iš viso (su PVM):					571,70

Darbus pridavė:

Darbus priėmė:


Direktorius
[Redacted]
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
A.V. 

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams
[Redacted] 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
A.V.