

Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas)

Rangovas: UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas)

Sutarties Nr.: S-22389 (2024-07-04)

Sutarties pavadinimas: „Telšių m. Kauno g. Nr. 1280 kapitalinio remonto rangos darbai“

DEFEKTINIS AKTAS NR. 2

Data: 2025-01-10

Telšiai

PAGRINDAS:

- „Telšių m. Kauno g. Nr. 1280 kapitalinio remonto rangos darbai“ 2024-07-04 Rangos sutartis Nr. S-22389 (toliau – Sutartis);
- Techninis darbo projektas Nr. 10867-XX-TDP;
- Statybą leidžiantis dokumentas – nėra, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
- 2024-09-02 Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas.

Komisija susidedanti iš:

Telšių rajono savivaldybės administracijos, Telšių rajono savivaldybės administracijos, Telšių rajono savivaldybės administracijos, AB „Viamatika“, AB „Viamatika“, UAB „Projektai ir Co“, UAB „Telšių keliai“.

išnagrinėjusi objekto „Telšių m. Kauno g. Nr. 1280 kapitalinio remonto rangos darbai“, techninį darbo projektą bei pirkimo dokumentus ir apžiūrėjus objektą vietoje nustatė:

1. Projekto Nr. 10867-01-TDP Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatytas paviršinio lietaus nuotekų tinklo įrengimas. Dalis paviršinio lietaus nuotekų tinko numatyta kloti uždaru būdu PE100-RC PN 10 vamzdžiais

2. Projekto Nr. 10867-01-TDP Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatytas lietaus nuotekų tinklo pajungimas į esamus šulinius. Atsikasus ir atsidarius šulinius Nr. 167 Pk 8+88 k. p. ir Nr. 80 Pk 2+67 d. p. pastebėta šulinių žiedų ir perdangų pažeidimai (Priedas Nr. 7).
3. Pk 3+37 d. p., Pk 4+36 d. p. ir Pk 5+27 d. p. projektuojamos individualios nuovažos į daugiabučių namų kiemus. Įrengus projektines nuovažų dangas, esamos nuovažų dangos lieka žemesniame lygyje, todėl susidaro kliūtys vandens nutekėjimui iš daugiabučių namų kiemų (Priedas Nr. 7, 3 pav.).

4. Rengiant lietaus nuotekų tinklą, Pk 3+34 nerastas esamas lietaus nuotekų šulinys Nr.108, D-1000.
5. Ties įvažiavimais į kiemus Pk 8+62 d. p. ir Pk 9+39 k. p. projektuojami lietaus surinkimo šulinėliai L1-24a ir L1-26a. Vietoje įvertinus skersinį ir išilginį esamų įvažiavimų nuolydį, vanduo nepateks į projektinius šulinėlius, vanduo kaupsis ties įvažiavimais į kiemus (Priedas Nr. 8).
6. Nuo Pk 0+25 iki Pk 3+00 k. p. pradėjus rengti pėsčiųjų tako pagrindus, drenažą, lietaus nuotekų tinklo šulinius, atsikasus gruntą, rastas aukštas gruntinis vanduo, pastebėtas didelis vandens pritekėjimas iš esamo grunto.
7. Nuo Pk 3+32 iki Pk 3+60 k. p. rengiant kelio dangos pagrindus pastebėtas grunto vandens pritekėjimas iš kairėje pusėje esančios pievos. (Priedas Nr.9)

Komisija nutarė:

1. Vadovaujantis defektinio akto Nr.1 sprendimais, numatyta iškasti esamus pagrindus ir įrengti pilną dangos konstrukciją, todėl nebelieka pagrindo įrenginėti paviršinio lietaus nuotekų tinklą uždaru būdu. PE100-RC PN 10 vamzdžius pakeisti į PVC movinius „N“ klasės vamzdžius (Priedas Nr.1 punktas 1).
2. Suremontuoti esamo Ø 2,0 šulinio Nr. 167 žiedą, įrengiant armatūros tinklą, klojinius ir išbetonuojant 0,5 aukščio ir 15 cm storio žiedo viršutinę dalį. Pakeisti Ø 2,0 m šulinio g/b perdangos plokštę. Pakeisti esamo Ø1,5 šulinio Nr. 80 viršutinį g/b žiedą ir perdangos plokštę (Priedas Nr.1 punktas 2).
3. Įrengti papildomus lietaus surinkimo šulinėlius išvažiavimuose iš kiemų. Nuovažos esančios Pk 3+37 projektuojamą lietaus surinkimo šulinėlį pajungti į lietaus surinkimo šulinėlį Pk 3+33 d. p. Nuovažos Pk 4+36 projektuojamą šulinėlį pajungti į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr. 200, d-700. Nuovažos Pk 5+27 projektuojamą šulinėlį pajungti į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr. 171a, d-1500 (Priedas Nr.1, punktas 3).
4. Rengiamą lietaus nuotekų tinklą Pk 3+34 pajungti į esamą lietaus nuotekų tinklo šulinį Nr. 171, d-1000, esantį Pk 3+15.
5. Šulinėlius perkelti į žemiausią vietą L1-24a į Pk 8+75 d. p. ir L1-26a į Pk 9+30 k. p. (Priedas Nr. 8)
6. Siekiant užtikrinti darbų saugą ir kokybišką darbų atlikimą, darbus atlikti naudojant papildomus adatinius filtrus kas 1,0 m.
7. Nuo Pk 3+32 iki Pk 3+60 k. p. papildomai įrengti drenažą. (Priedas Nr.9).

Papildomų-nevykdomų preliminarinių darbų vertė yra -7 872,69 Eur be PVM (-9 525,95 Eur su PVM).

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata papildomi – nevykdomi darbai – 1 lapas;
- Priedas Nr. 2 – Kalkuliacija Nr. 1 – 1 lapas;
- Priedas Nr. 3 – Kalkuliacija Nr. 2 – 1 lapas;
- Priedas Nr. 4 – Kalkuliacija Nr. 3 – 1 lapas;
- Priedas Nr. 5 – Kalkuliacija Nr. 5 – 1 lapas;
- Priedas Nr. 6 – Kalkuliacija Nr. 4 – 1 lapas;

- Priedas Nr. 7 – Fotofiksacija – 2 lapai;
- Priedas Nr.8 – Brėžinio iškarpa – 1 lapas;
- Priedas Nr.9 – Drenažo schema – 1 lapas.