



AB „VIAMATIKA“ LABORATORIJA
GRANITO G. 3, 02300 VILNIUS



Nr. LA.01.015



BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. P118974

2024-10-09

Užsakovas	UAB "Telšių keliai", Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai		
Sutarties Nr.	S/2021-0006	Sutarties ID	
Gamintojas ¹⁾	-		
Rangovas ¹⁾	UAB "Telšių keliai"		
Bandomasis objektas	žemės sankasa		
Užsakymo reg. Nr., data	U112774, 2024-10-08	Užsakovo užsakymo Nr. ¹⁾	-
		Ėminio (-ių) ėmimo data	-
Ėminius atrinko ¹⁾	-		
Objektas ¹⁾	Kauno g., Telšiai		
Užsakymą pateikė			
Kita informacija	Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju (-aisiais) objektu (-ais).		

Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyrius, tel. +370 5 2644792, e. p. sankasa@viamatika.lt

Bandymų protokolą patvirtino:

ŠIS DOKUMENTAS YRA PASIRAŠYTAS SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU IR TURI LAIKO ŽYMĄ.

STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMO MATAVIMŲ REZULTATAI

Bandomasis objektas (konstrukcinis elementas): žemės sankasa

Matavimo vietos parinktos pagal: matavimo vietą (-as) nurodė užsakovas

LST 1360-5:2019

Eil. Nr.	Vieta (piketas, km ar kita)	Pirmasis apkrovimo ciklas				Antrasis apkrovimo ciklas				E_{v2}/E_{v1}
		S_{max} $\frac{MN}{m^2}$	a_1 $\frac{mm}{(MN/m^2)}$	a_2 $\frac{mm}{(MN/m^2)}$	E_{v1} $\frac{MN}{m^2}$	S_{max} $\frac{MN}{m^2}$	a_1 $\frac{mm}{(MN/m^2)}$	a_2 $\frac{mm}{(MN/m^2)}$	E_{v2} $\frac{MN}{m^2}$	
1	Pk 6+20 asis	0,25	16,23	9,48	12,10	0,16	8,00	-1,55	29,57	2,44
2	Pk 7+20 ašis	0,42	14,62	-2,43	16,55	0,33	4,56	-2,56	64,49	3,90

¹⁾ - užsakovo pateikta informacija, pildyti neprivaloma

Pastabos:

-

KITI DUOMENYS

- Oro sąlygos, temperatūra: giedra, + 11 °C
- Bandymo aikštelės savybės: paviršius lygus, paruoštas bandymams atlikti
- Apkrovimo plokštės skersmuo: 300 mm
- Nuosėdžio matavimo įrenginio tipas: statinio deformacijos modulio matavimo įrenginys (sija)
- Grunto rūšis (nustatoma vizualiai): natūralus gruntas
- Išlyginamojo sluoksnio po apkrovimo plokšte rūšis: sausas smėlis
- Bandymų pradžia: 2024-10-09 11:30 val.
- Bandymo aikštelės nukasimo duomenys (jeigu reikėjo nukasti):
-

9. Matavimus atliko: