

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2023-04-24

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys

Sutarties Nr.: 22 – 341 Data: 2023-04-24

Rangovas: AB „Fegda“

Projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remonto darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Komisija:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis statinių inžinierius/ ypatingo statinio statybos techninis priežiūrėtojas

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas

UAB „Panevėžio gatvės“ direktoriaus pavaduotojas statybai

Komisija, apžiūrėjus UAB „Fegda“ vykdomą projektą *„Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas“*, nustatė:

1. Nuovažoje į degalinę Pk 2+35 k. p. yra eismo juostų skiriamoji salelė, kurios, įrengus pilną nuovažos dangos konstrukciją, neduota atstatyti, o joje įrengiami du kelio ženklai Nr. 407 (priedas Nr.1).
2. Pk 2+30 k. p. esamas lietaus surinkimo šulinėlis Nr. 79, įgyvendinus projektinius sprendinius neatliks savo funkcijos, nes atsidurs važiuojamosios juostos viduryje.
3. Pk 2+70 d. p. prie perėjos pagal projektą duotas naujų plytelių (juodos spalvos) įrengimas, tačiau nuo Nemuno gatvės šiaurinės pusės iki perėjos yra pėsčiųjų ir dviračių takeliai iš skirtingos spalvos trinkelų dangos (pilkos ir raudonos trinkelės). Tokia pati takelių danga tęsiasi pietinėje miesto pusėje pagal Nemuno gatvę bei Tulpių gatvės kairėje pusėje (priedas Nr.2).

Komisija atsižvelgdama į faktinę situaciją siūlo šiuos sprendinius:

1. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius dėl saugumo salelės.
2. Išardyti seną lietaus surinkimo šulinėlį Nr. 79 ir įrengti naują PP d425 (Nr. 49) gofruotą lietaus surinkimo šulinėlį gatvės skersinio profilio žemiausioje vietoje.
3. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius dėl takelio dangos prie pėsčiųjų perėjos Pk 2+70 d. p.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – esamos salelės nuotrauka (1 lapas);

Priedas Nr. 2 – esamos situacijos nuotraukos prieš projekto įgyvendinimą (2 lapai).

Apžiūros dalyviai:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros vyriausiasis statinių inžinierius/ ypatingo statinio statybos priežiūrėtojas

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas

Kv

UAB „Panevėžio gatvės“ direktoriaus pavaduotojas statybai





← Panevėžys, Panevėžio apskr. 

 Google Street View

bal. 2021 [Žr. daugiau datų](#)



Google

