

APŽIŪROS AKTAS NR. 2

Darbų vykdymas pagal 2025 m. kovo 13 d. rangos darbų sutartį Nr. IT-61 objekte: „Jonavos m. Žemaitės g. ir Joninių g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos/statybos ir apšvietimo įrengimo darbai“

2025 m. balandžio 30 d.

Jonava

Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statinio projekto vadovas – Vitalijus Aleksandrovas

Rangovas – UAB „Melingos keliai“

Apžiūra atlikta – 2025 m. balandžio 30 d.

Apžiūros vieta – Žemaitės g., Jonava

Apžiūroje dalyvavo:

- 1) Statybos ir remonto skyriaus vedėjas Arnoldas Musteikis
- 2) Statybos ir remonto skyriaus Vyriausioji specialistė Vilma Petkuvienė
- 3) Techninis prižiūrėtojas Darius Pasvenskas
- 4) UAB „Melingos keliai“ Statybos vadovas Vainius Žalatkovas (Rangovo atstovas).

Apžiūros metu svarstyta:

1. Papildomos nuovažos įrengimas ties ~PK 0+50 kairėje pusėje;
2. Lietaus nuotekų tinklų trasos pakeitimas nuo L1-10 – L1-11;
3. Esamos gyventojų nuovažos iš trinkelio dangos;
4. Esamų vandentiekio hidrantų perkėlimas;
5. Sankasos stiprinimas. Atliktas statinis bandymas nuo PK 0+00 iki PK 1+00. $Ev2 = 30$
 $Ev2/Ev1 = 1.69$. Mechanizuoto tankinimo būdu pasiekti reikalaujamų sutankinimo rodiklių neįmanoma.

Nutarta:

1. Techninio projekto rengėjas parengia papildomos nuovažos sunkiam transportui įrengimo sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.
2. Techninio projekto rengėjas parengia naujus LVN sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.

3. Užsakovas perduoda rangovui ir techninio projekto rengėjui sprendinius dėl esamų gyventojų nuovažų su betono trinkelio dangomis (demontuojamos ar privedamos prie gatvės).
4. Užsakovas organizuoja hidrantų iškelimą/perstatymą.
5. Techninio projekto rengėjas skubos tvarka pateikia techninio projekto sprendinius sankasos tvirtinimui.

Pastabos:

1. Rangovas laukia sprendinių ir sprendinių vietoje darbus stabdo.

Aktą pasirašė:

Arnoldas Musteikis



Vilma Petkuvienė



Vitalijus Aleksandrovas

Darius Pasvenskas



Vainius Žalatkovas

