



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceli.lv

Rīgā 06.12.2018

Nr. 3.3 / 14674

AS "A.C.B."

Ziepniekkalna iela 21a

Rīga, LV-1004

acb@acb.lv

ATSAUKSME

AS "A.C.B.", saskaņā ar 2017.gada 2.februārī ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" noslēgto līgumu Nr.LVC2017/3.1.1/4/AC/PA, laika posmā no 2017.gada 21.aprīļa līdz 2018.gada 6.jūlijam veica darbus objektā "Valsts reģionālā autoceļa P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši posma km 29.520-39.730 pārbūve".

Kopējā izpildīto darbu summa ir 6 489 630.21 EUR (seši miljoni četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit eiro, 21 centi) bez PVN.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Igors Peks. Būvdarbu veikšanā piedalījās arī ceļu meistars Mārtiņš Bautre.

Diennakts vidējā satiksmes intensitāte pirms būvdarbu uzsākšanas bija 4272 transporta līdzekļi diennaktī..

Būvdarbi tika veikti līgumā noteiktajā termiņā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018.gada 6.novembrī.

Pielikumā: galveno paveikto darbu apjomu kopsavilkums līguma LVC2017/3.1.1/4/AC/PA ietvaros uz 1 lpp.

Valdes loceklis

E.Strods

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

Burgmanis 29225891

Vilnis.Burgmanis@lvceli.lv

AS "A.C.B.", pamatojoties uz 2017.gada 2.februāra ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" noslēgto līgumu Nr. LVC2017/3.1.1/4/AC/PA, veica objekta "Valsts reģionālā autoceļa P20 Valmiera-Cēsis-Drābeši posma km 29.520-39.730 pārbūve" būvdarbus zemāk nosauktajā apjomā:


- zemes klātnes ierakuma būvniecība – 34 460 m³;
- zemes klātnes uzbūruma būvniecība – 658 m³;
- konstruktīvo kārtu atdalīšana ar ģeotekstilu – 11 479 m²;
- salizturīgās kārtas būvniecība – 11 568 m³;
- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība – 7 872 m²;
- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība – 16 416 m²;
- nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība – 1 199 m²;
- esošās segas reciklēšana – 103 584 m²;
- aukstā pārstrāde (reciklētajam materiālam pievienojot minerālmateriālu un cementu (h=26cm)) – 33 436 m³;
- nesaistītu minerālmateriālu un reciklētā seguma gruntēšana – 99 782 m²;
- karstā asfalta apakškārtas būvniecība (AC 22 base) – 94 475 m²;
- karstā asfalta saistes kārtas būvniecība (AC 16 base/bin) – 97 373 m²;
- karstā asfalta dilumkārtas būvniecība (AC 11 surf) – 98 788 m²;
- karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ietvei (AC 6 surf) – 424 m²;
- caurteku uzstādīšana (ar diametru no 0.4m līdz 1.5m) – 423 m;
- dzelzsbetona skafaku izbūve drenāžai – 6 gab.;
- plastmasas gūlijas ar čuguna vāku (četrstūra reste) izbūve – 61 gab.;
- betona tekņu izbūve – 4 745 m;
- betona apmaļu uzstādīšana – 787 m;
- granīta apmaļu uzstādīšana – 902 m;
- dabīgā, kaltā akmens bruģa seguma būvniecība – 642 m²;
- satiksmes intensitātes uzskaites punkta atjaunošana – 1 gab.;
- drošības barjeras N2 W4 uzstādīšana – 5 807 m;
- ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana – 5 101 m²;
- nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi – 110 192 m²;
- nogāžu nostiprināšana ar šūnveida ģeorežģi – 695 m²;
- nogāžu nostiprināšana ar kokosa ģeopaklāju – 1 077 m².

Galvenie paveiktie būvdarbi uz satiksmes pārvadiem (ceļa pārvada pār dzelzceļu autoceļa P20 km33,20 un ceļa pārvada pār autoceļu A2 rekonstrukcija):

- hidrotehniskā ģeotekstila ieklāšana – 880 m²;
- nogāžu nostiprināšana ar betona bruģakmeni – 373 m²;
- stiegrojuma izbūve būvkonstrukcijām – 59.29 t;
- betona konstrukciju izbūve – 278 m³;
- konstrukciju virsmu apstrāde ar smilšu strūklu – 4 081 m²;
- konstrukciju virsmu apstrāde ar augsta spiediena ūdens strūklu – 1 785 m²;
- deformācijas šuves izbūve – 26.2 m;
- līmētās hidroizolācijas ieklāšana – 933 m²;
- asfaltbetona izlīdzinošo kārtu būvniecība (AC22base – 350 m²; AC16 – 833 m²) – 1 183 m²;
- asfaltbetona dilumkārtas būvniecība (SMA11surf) – 1 175 m²;
- cinkotu drošības barjeru uzstādīšana – 300 m.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" projektu vadītājs

V.Burgmanis



logotips /

Valstybinė akcinė bendrovė **LATVIJAS VALSTS CELI (LATVIJAS VALSTS CEĻI)**
Reģistrācijas Nr. 40003344207
Gogola g. (*Gogoļa iela*) 3, Ryga, LV-1050, tel. 67028169, fakss: 67028171, www.lvceli.lv

Ryga 2018-12-06

Nr. 3.3 / 14674

AS „A.C.B.”
Ziepniekkalna g. 21a,
Ryga, LV-1004
acb@acb.lv

ATSILIEPIMAS

AS „A.C.B.”, pagal 2017 m. vasario 2 d. su VAS „Latvijas Valsts celi” sudarytą sutartį Nr. LVC2017/3.1.1/4/AC/PA, per laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2018 m. liepos 6 d. atliko darbus objekte „Valstybinio regioninio auto kelio P20 Valmiera-Cesis-Drabeši atkarpos 29,520 – 39,730 km perstatymas”.

Bendra įvykdytų darbų suma yra 6 489 630,21 eurų (šeši milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 21 centai), be PVM.

Atsakingasis statybos darbų vadovas – Igors Peks. Statybos darbus vykdant dalyvavo ir kelių meistras Martinš Bautra (*Mārtiņš Bautra*).

Vidutinis paros eismo intensyvumas iki statybos darbų pradžios buvo 4272 transporto priemonės per parą.

Statybos darbai buvo atlikti per sutartyje nustatytą terminą. Objektas priimtas eksploatuoti 2018 m. lapkričio 6 d.

Priede: pagrindinių atliktų darbų apimčių santrauka pagal sutartį LVC2017/3.1.1/4/AC/PA, 1 lapas.

Valdybos narys

E. Strods

ŠIS DOKUMENTAS YRA PASIRAŠYTAS SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU
IR YRA SU LAIKO ŽYMA.

Burgmanis 29225891
Vilnis.Burgmanis@lvceli.lv

AS „A.C.B.“, pagal 2017 m. vasario 2 d. su VAS „Latvijas Valsts celi“ sudarytą sutartį Nr. LVC2017/3.1.1/4/AC/PA, atliko statybos darbus objekte „Valstybinio regioninio auto kelio P20 Valmiera-Cesis-Drabeši atkarpos 29,520 – 39,730 km perstatymas“, žemiau nurodytos apimtys:

- Žemės sluoksnio griovių statyba – 34 460 m³;
- Žemės sluoksnio pylimo statyba – 658 m³;
- Konstrukcinių sluoksnių atskyrimas geotekstile – 11 479 m²;
- Šalčiui atsparaus sluoksnio statyba – 11 568 m³;
- Nesurištų mineralinių medžiagų pagrindo nešančiojo apatinio sluoksnio statyba – 7 872 m²;
- Nesurištų mineralinių medžiagų pagrindo nešančiojo sluoksnio statyba – 16 416 m²;
- Nesurištų mineralinių medžiagų 0/32s dangos statyba – 1 199 m²;
- Esamos dangos perdirbimas – 103 584 m²;
- Šaltas perdirbimas (prie perdirbtos medžiagos pridedant mineralinę medžiagą ir cementą (h=26 cm)) – 33 436 m³;
- Nesurištų mineralinių medžiagų ir perdirbtos dangos gruntavimas – 99 782 m²;
- Karšto asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 22 base) – 94 475 m²;
- Karšto asfalto rišamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 base/bin) – 97 373 m²;
- Karšto asfalto dilaus sluoksnio įrengimas (AC 11 surf) – 98 788 m²;
- Karšto asfalto apatinio sluoksnio įrengimas pėsčiųjų takui (AC 6 surf) – 424 m²;
- Pralaidų įrengimas (skersmuo nuo 0,4 iki 1,5 m) – 423 m;
- Gelžbetonio pratakų įrengimas drenažui – 6 vnt.;
- Plastikinių įdėklų su ketaus apvalkalu (keturkampis profilis) įrengimas – 61 vnt.;
- Betoninių latakų įrengimas – 4 745 m;
- Betoninių kraštinių įrengimas – 787 m;
- Granitinių kraštinių įrengimas – 902 m;
- Natūralaus, skaldyto akmens bruko dangos įrengimas – 642 m²;
- Eismo intensyvumo apskaitos punkto atnaujinimas – 1 vnt.;
- Saugos barjero N2 W4 įrengimas – 5 807 m;
- Kelio horizontaliojo ženklavimo padengimas – 5 101 m;
- Šlaitų ir teritorijų sutvirtinimas dirvožemiu – 110 192 m²;
- Šlaitų sutvirtinimas koriniu geotinklu – 695 m²;
- Šlaitų sutvirtinimas kokoso geopaklotu – 1 077 m².

Pagrindiniai atlikti statybiniai darbai eismo pervažose (kelio pervažos per geležinkelį auto kelyje P20 33,20 km ir kelio pervažos per autokelį A2 rekonstrukcija):

- Hidrotechninės geotekstilės klojimas – 880 m²;
- Šlaitų sutvirtinimas betoniniais bruko akmenimis – 373 m²;
- Armatūros įrengimas statybinėms konstrukcijoms – 59,29 t;
- Betoninių konstrukcijų įrengimas – 278 m³;
- Konstrukcijų paviršių apdorojimas smėlio srautu – 4 081 m²;
- Konstrukcijų paviršių apdorojimas aukšto slėgio vandens srautu – 1 785 m²;
- Deformacinės siūlės įrengimas – 26,2 m;
- Klijuojamos hidroizoliacijos klojimas – 933 m²;
- Asfaltbetonio išlyginančiojo sluoksnio statyba (AC22base - 3350 m²; AC16 – 833 m²) – 1 183 m²;
- Asfaltbetonio dylančiojo sluoksnio statyba (SMA11surf) – 1 175 m²;
- Cinkuotų saugos barjerų įrengimas – 300 m.

Rygoje, Baznīcas g. 39, 2020-02-10 aš, SIA „PFAT grupa“ valdybos narė Jana Škutāne, patvirtinu, kad:

SIA „PFAT grupa“, reg. Nr. 40103944961, juridinis adresas Vidzemes g. 12-90, Vangaži, Inčukalna nov., Latvija, yra atsakinga už vertimą, kuris yra teisingas, atitinka originalų dokumentą ir yra atliktas iš latvių kalbos į lietuvių kalbą remiantis kalbos įstatymu.

Užregistruota Nr. 572/2020

Atlyginimas 2,48 EUR

PVM 21 % 0,52 EUR

Iš viso: 3,00 EUR

Šiame dokumente 2020-02-10 sunumeruoti ir įsiūti 2 lapai

SIA „PFAT grupa“
Valdybos narė

JANA ŠKUTĀNE

(Antspaudas: LATVIJOS RESPUBLIKA, PROFESSIONAL FAST ACCURATE TRANSLATIONS*
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ * PFAT)