

CRAMO GROUP Tadas Piekus Modulinių patalpų projektų vadovas Mob: +370 612 87800 El. paštas: tadas.piekus@cramoadapteo.com Adresas: Verkių g. 50, 09109 Vilnius Internetas: www.cramoadapteo.lt	2017-01-13	Nr.	2017/01/13-18
	TAURAGĖ 102 VNT.		
MODULINIŲ KONTEINERINIŲ NAMELIŲ PASIŪLYMAS			

UAB „APASTEEL“ siūlo įrengtus pagal užsakovo pateiktą užklausą namelius.

Pavadinimas	Kaina, Eur	Kie kis	Suma, Eur be PVM
1.20 pėdų konteineris, skirtas kompiuterizuotoms darbo vietoms: Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (keturi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdai ir ne mažiau kaip 2 (du) RJ11 telekomunikacinės jungtys – lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis – įvadai; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1 + kondicionierius	7440,00	10	74400,00
Viso už 10 vnt. kompiuterizuotoms darbo vietoms:			74400,00
2.20 pėdų konteineris, skirtas techninei patalpai: Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 4 (keturi) RJ45 kompiuterinės jungtys – lizdai ir ne mažiau kaip 2 (du) RJ11 telekomunikacinių jungtys – lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis – įvadai; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	7440,00	1	7440,00
Viso už 1 vnt. modulį skirtą techninei patalpai :			7440,00
3.20 pėdų konteineris, skirtas karių poilsiui (miegui): Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik			

[m. kodas 304297993, PVM kodas LT100010350114

Laisvės g. 85G, Tauragė, LT-72310. Tel./faks.: +370 446 69256, email: modul@apasteel.com, www.apasteel.com

iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	7440,00	44	327360,00
Viso už 56 vnt. modulį skirtą karių poilsiui (miegui):			327.360,00
4.20 pėdų konteineriai, skirti materialinių vertybių saugojimui Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	7440,00	3	22.320,00
Viso už 3 vnt. modulį skirtą materialinių vertybių saugojimui:			22.320,00
5.20 pėdų konteineriai, skirti valymo inventoriui Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 1 (vienas) varstomas plastikinis langas su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	7440,00	1	7440,00
Viso už 1 vnt. modulį skirtą valymo inventoriui:			7440,00
6.4 (keturi) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją, skirtą mokymams Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 (vienerios) durys; ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 8 (aštuoni) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 3 (trys) RJ45 kompiuteriniai jungčių lizdai ir ne mažiau			

kaip 1 (vienas) RJ11 telekomunikacinis jungčių lizdas; konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis – įvada;			
konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1	5520,00	4	22080,00
Modulinis namelis Nr. 2	4752,00	8	38016,00
Modulinis namelis Nr.3+ kondicionierius	6480,00	4	25920,00
Viso už 6 vnt. modulių skirtų mokymam:			86.016,00
7.6 (šeši) 20 pėdų konteineriai, sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją, skirtą susirinkimų/posėdžių salei Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 6 (šeši) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2 (dvejos) durys išėjimo/įėjimo susirinkimų salės ilgio pusėje, priešingoje pusėje nei langai. ne mažiau kaip 500 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 6 (šeši) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; ne mažiau kaip 3 (trys) RJ45 kompiuteriniai jungčių lizdai ir ne mažiau kaip 1 (vienas) RJ11 telekomunikacinis jungčių lizdas. konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis – įvada;			
konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1	5736,00	2	11472,00
Modulinis namelis Nr. 2	4752,00	8	38016,00
Modulinis namelis Nr.3+ kondicionierius	6480,00	2	12960,00
Viso už 2 vnt. modulį skirtą susirinkimų/posėdžių salei:			62.448,00
8.20 pėdų konteineris, skirtas apsaugos darbuotojams Konteinerio komplektacijoje: 4 (keturi) varstomi plastikiniai langai: pirmas langas - konteinerio gale, priešingoje pusėje nei durys, kiti du langai - konteinerio šonuose (netoli konteinerio galo, kuriame įrengtos durys) aplinkinės teritorijos stebėjimui; ketvirtas langas konteinerio gale netoli durų (lango apačia – rašomojo stalo aukštyje); langai turi būti su dvigubu stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus. 1 (vienerios) durys – su stiklu (ar stiklo paketu) per visą aukštį; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais;			

ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; ne mažiau kaip 1 (viena) RJ45 kompiuterinė jungtis – lizdas ir ne mažiau kaip 1 (viena) RJ11 telekomunikacinė jungtis – lizdas; konteinerio išorėje turi būti kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis - įvadai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	9440,00	1	9440,00
Viso už 1 vnt. modulį skirtą apsaugos darbuotojams:			9440,00
9.20 pėdų konteineris – dušai su prausyklomis Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa įranga; laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 ° C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai. ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai –jungtys.			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	13424,00	3	40272,00
Viso už 3 vnt. modulį dušai su prausyklomis:			40.272,00
10. 20 pėdų konteineris – sanitarinis Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius;			

prie kiekvienos kriauklės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 °C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai –jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	13536,00	3	40608,00
Viso už 3 vnt. modulį 20 pėdų konteineris – sanitarinis:			40.608,00
11. 20 pėdų konteineris – sanitarinis-higienos, skirtas moterims Konteinerio komplektacijoje: ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 3 (trys) dušo kabinos su visa įranga; laikiklis muilui; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 °C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip 2 (du) viengubi kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai –jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	14331,00	1	14331,00
Viso už 1 vnt. modulį 20 pėdų konteineris – sanitarinis-higienos, skirtas moterims:			14331,00
12. 20 pėdų konteineris-skalbykla Konteinerio komplektacijoje:			


ištraukiamoji ventiliacija; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; sumontuoti vandens padavimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai –jungtys; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	8709,00	1	8709,00
Viso už 1 vnt. modulį 20 pėdų konteineris – skalbykla:			8709,00
13. 20 pėdų konteineris-drabužių ir avalynės džiovykla Konteinerio komplektacijoje: ištraukiamoji ventiliacija; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis - įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	7440,00	2	14880,00
Viso už 1 vnt. modulį 20 pėdų konteineris – drabužių ir avalynės džiovykla:			14880,00
14. 2 (du) 20 pėdų konteineriai sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją Konteinerio komplektacijoje: be langų. su 2 (dvejomis) atskirai įėjimo ir išėjimo dvigubomis durimis: išorinės durys (tokios kaip visų konteinerių); vidinės durys – metalinės grotos su užraktais (atskirai įėjimo ir išėjimo); ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis – įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai (prietaisai).			
Modulinis namelis Nr. 1+ kondicionierius	8336,00	2	16672,00
Modulinis namelis Nr. 2	7136,00	2	14272,00
Viso už 2 vnt. Modulį 2x20 pėdų konteineris – sujungti į vieną konteinerinę konstrukciją :			30.944,00
Viso už konteinerinius namelius:			746.608,00
Sujungimai			36.480,00
Transportas			8.976,00
Surinkimas statybvietėje, krano nuoma			40.800,00
Stogelio, iš dažyto juodo metalo karkaso ir kanalinio polikarbonato dangos, tarp praėjimų, gamyba ir sumontavimas – 2 vnt.			24.985,00
Mediniai padėklai konteinerių pastatymui			3.010,00

Iš viso be PVM:	860.859,00
PVM:	180.780,39
Iš viso su PVM:	1.041.639,39

Vieno namelio specifikacija:

Išorinė spalva RAL7040 (pilka), vidaus spalva balta;
 Sienos – surenkami blokai užpildas mineralinė vata, šilumos pralaidumas ne didesnis kaip 0,34 W/m²K;
 Grindų termoizoliacija – mineralinė vata, šilumos pralaidumas ne didesnis kaip 0,36 W/m²K;
 Lubų termoizoliacija – mineralinė vata, šilumos pralaidumas ne didesnis kaip 0,34 W/m²K
 Išorės durys Metalinės apšiltintos, spalva RAL 7035;
 Vidinės durys metalinės apšiltintos, spalva RAL 7035;
 Grindų danga – drėgmei atspari plokštė, storis 22mm, klijuota PVC, storis 2,7mm, spalva pilka;
 Langai PVC su stiklo paketu, matmenys 920x1240mm su apsauginėmis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo vabzdžių;
 Elektros instaliacija:
 Paskirstymo skydelis su automatiniais saugikliais ir srovės nuotėkio apsauga;
 Dvigubi el. lizdai 230V 16A su įžeminimu, kiekis 2vnt.;
 Liuminescenciniai šviestuvai 2x36W – 2vnt.;
 Ugnies ir priešdūminiai davikliai su pajungtais laidais;
 Pagrindo paruošimas namelių pastatymui - mediniai padėklai 12 vnt/namelis;
 Gamybės terminas 40 namelių per mėn.
 Avansas 25% nuo bendros sumos.
 Kaina pateikta už pilnai įrengtus pagal pateiktą specifikaciją modulinius namelius gamintojo sandėlyje.
 Apmokėjimas pagal susitarimą.
 Kaina galioja užsakant ne mažiau kaip 40 namelių.

Direktorė
UAB „Apasteel“



Kristina Apavičiūtė