

„ARIJUS“, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Tel: + 370 37 301685, fax: +370 37 798492, Reg.No.AB-95-513 Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre;
Įmonės kodas 133336251, PVM mokėtojo kodas LT333362515
A/S LT91 7300 0100 7040 3443, bankas „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS PIRKIMO**

2022-03-27 Nr. 1

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	„ARIJUS“, UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Specialiųjų projektų departamento direktorius Darius Jakševičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 618 41906
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	milprojects@arijus.com
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	133336251 LT333362515 LT91 7300 0100 7040 3443 „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	E.Ramono Prokūra	1-a eilutė, asmens duomenys
2.	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	2-a eilutė, asmens duomenys
3.	EBVPD, 4-as lapas	3-ia eilutė, asmens duomenys
4.	Išnuomotų konteinerinių patalpų sąrašas	5-a eilutė
5.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.1	6-a eilutė
6.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28, Sutartis Nr.21-16-366	7-a eilutė
7.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.2	8-a eilutė
8.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28 Sutartis Nr.21-16-411	9-a eilutė
9.	Pažyma dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Nr.3	10-a eilutė

3. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Preliminarius kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekis	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur be PVM*	PVM	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur su PVM	48 mėnesių preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=(4)x(7)x48
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI							
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	450,00	94,50	544,50	13 068 000,00
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	350,00	73,50	423,50	40 656 000,00
KITOS PATALPOS							
3.	Maitinimo	Kompl.	10	8 330,00	1749,30	10 079,30	4 838 064,00

	blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)						
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl .	10	8 945,00	1 878,45	10 823,45	5 195 256,00
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	1 040,00	218,40	1 258,40	6 946 368,00
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	1 040,00	218,40	1 258,40	6 946 368,00
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	800,00	168,00	968,00	1 626 240,00
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	12,00	2,52	14,52	12 545 280,00
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	25,00	5,25	30,25	29 040,00
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	4 000,00	840,00	4840,00	12 777 600,00
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	2,00	0,42	2,42	69 696,00
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl .	35	450,00	94,50	544,50	914 760,00
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	120,00	25,20	145,20	4 878 720,00
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	200	600,00	126,00	726,00	6 969 600,00
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	350,00	73,50	423,50	3 049 200,00
16.	Laikina tvora	m	30 000	1,50	0.32	1,82	2 613 600,00
17.	Budėtojų konteineris	Kompl .	24	450,00	94,50	544,50	627 264,00
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	1 200,00	252,00	1 452,00	3 484 800,00
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	80,00	16,80	96,80	650 496,00
20.	Inžineriniai tinklai**	Kompl .	10	30 000,00	6 300,00	36 300,00	363 000,00
21.	Kiti specialūs reikalavimai** (žr. techninėje	Kompl .	10	58 000,00	12 180,00	70 180,00	701 800,00

	specifikacijoje)						
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas**	Vnt.	3184	80,00	16,80	96,80	308 211,20
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas [apima vieną apmokėjimą už abu veiksmus]**	Vnt.	3184	100,00	21,00	121,00	385 264,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina antrai pirkimo daliai, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM							129 644 627,20
<i>Palyginamoji kaina žodžiais (su PVM): vienas šimtas dvidešimt devyni milijonai šeši šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni EUR 20 ct.</i>							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pastabos:

1) **Lentelės 5 stulpelyje nurodyti vieneto įkainiai yra maksimalūs. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieno atnaujinto varžymosi metu dėl kiekvienos pagrindinės sutarties sudarymo, tiekėjas turės teisę tik mažinti nurodytą vieneto įkainį;*

2) ***nurodomi ne nuomos, o vienkartiniai įkainiai;*

2) *kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;*

3) *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka);*

4) *žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas (jų būtinumas) priklauso nuo konkrečios vietovės, kuri iš anksto perkančiajai organizacijai nėra žinoma. Tokios faktiškai patiriamos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, bus laikomos nenumatytomis ir jas tiekėjas turės įvertinti prieš pateikiant pasiūlymą atnaujinto varžymosi metu.*

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 20 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių, bus galimybė įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos;

			spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Kontaineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti	konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Kontaineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas - tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Konteinerių poilsio kėdė – nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys - storis 10 cm. Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spinta daiktams susidėti – spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems
--	--	--	--	---

				viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas) arba turės pakabinamą spyną.
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas –12 m²; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turės galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);

				konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas - tvirtos konstrukcijos, apkrova 150. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Konteinerių poilsio kėdės – kėdė nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spinta daiktams susidėti – spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas) arba turės pakabinamą spyną.
--	--	--	--	--	--

KITOS PATALPOS					
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m ² ; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 80 stalų su 4 kėdėmis; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – 180 m ² ; sumontuota priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m ² ; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: palapinės plotas 270 m ² ; patalpa turės turėti grindų dangą; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo

				lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.	treniruoklių; 10 ištvermės lavinimo treniruoklių; 10 jėgos lavinimo treniruoklių; Bus pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturės atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams;	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams;

				reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga;	Konteinerio sudėtis atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga;

				kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą;	kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą;
--	--	--	--	---	---

				turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m ³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.	bus nuotekų surinkimo talpa (talpa – 6 m ³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.	Atitinka minimalius reikalavimus kiekviename konteineryje: 1 durys; 1 konteinerio plotas 12 m ² 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteineryje bus sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris bus rakinamas; konteinerio durų zonoje bus oro srauto sustabdymo žaliuzės; bus izoterminis korpusas.
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti	Atitinka funkcinius reikalavimus pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus

				įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema.	Atitinka reikalavimus: Už apsauginio perimetro tvoros bus įrengti 4 vėliavų stiebai (6 m aukščio) su apšvietimo sistema.
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietaui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmėtras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui atitinka minimalius reikalavimus: generatorius bus tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietaui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; bus automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; bus automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); bus voltmėtras, ampermetras; generatoriaus bako talpa atitiks kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai	Atitinka reikalavimus: Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris 10 kg). Gesintuvai bus sandėliuojami tam

				sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.	Atitinka minimalius reikalavimus: standartinis biuro konteineris kurio plotas 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; bus įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; bus įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; bus užtikrintas elektros tiekimas.
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.	Atitinka minimalius reikalavimus: Vaizdo stebėjimo kameros bus sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turės naktinio stebėjimo režimą; kamera turės garso signalizaciją.
14.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	200	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.	Atitinka minimalius reikalavimus: Apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai bus išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš

				atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje bus po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (5 kg).
16.	Laikina tvora	m	30 000	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo	Atitinka minimalius reikalavimus: Tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora bus pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgytojų bloką

				tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.	ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turės dvigubą aptvėrimą su 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, transformuosius. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m²; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 24 m²; 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje bus sumontuoti teritorijos

				stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris bus įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. Konteineryje bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (5 kg).
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m2; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. bus izoterminis korpusas; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; 1 durys; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų

				įvadai-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);	įvadai-jungtys; konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 21°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.	Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.
20.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	10	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą.	Atitinka reikalavimus: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, „Arijus“, UAB įrengs alternatyvų aprūpinimą.
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.	10	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti	Atitinka reikalavimus: Bus parengtas ir suderintas konteinerių miestelio ir komunikacijų projektas su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai

				sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius standus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas.	bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Bus įrengti informaciniai standai visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Bus parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie bus iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kitose bendrai lankomose vietose. Konteinerių miestelyje bus įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose bus įrengti (apsaugoti nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukai, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje bus lietaus vandens nuvedimas.
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio.	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus atvežti/išvežti į miestelį/iš miestelio
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas.	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus sumontuoti ir išmontuoti

PASTABA. Perkančiajai organizacijai suabejojus ar kilus neaiškumams – gali būti prašomi dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija).

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
----------	--------------------------------	-----------------------------	---

1.	E.Ramono Prokūra	1	Taip
2.	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	1	Taip
3.	EBVPD	18	Taip, 4-as lapas
4.	„Arijus“, UAB Deklaracija	1	Ne
5.	Išnuomotų konteinerinių patalpų sąrašas	1	Taip
6.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.1	4	Taip
7.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28, Sutartis Nr.21-16-366	1	Taip
8.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.2	4	Taip
9.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28 Sutartis Nr.21-16-411	2	Taip
10.	Pažyma dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Nr.3	3	Taip
11.	„Arijus“, UAB Pasiūlymas	21	Ne

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

„Arijus“, UAB Prokuristas

Egidijus Ramonas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė)

** Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.