

Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“, įm. kodas 301657564

Rangos sutartis Nr. S-409

Sutarties data: 2021-08-05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO NUSTATYMO AKTAS Nr. 5.

2022-03-29

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Arūnas Žemaitis;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Vadovaujantis tuo, kad teigiama techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ bendrosios ekspertizės akto išvada išduota su sąlyga, kad bus įvykdytas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos išpareigojimas dėl geriamo vandentiekio tinklų S. Daukanto g. sujungimo į žiedinį tinklą, kad atitiktų pirmą vandens tiekimo patikimumo kategoriją ir Kazlų Rūdos savivaldybės raštu 2020-09-25 Nr. SD-2805 bei UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ raštu 2022-03-14 Nr. S-109 „Dėl miesto vandentiekio prisijungimo sąlygų“ ir Kazlų Rūdos S. Daukanto ir Miško g. vandentiekio tinklų schema, susipažino su pateikiama dokumentacija ir faktine situacija ir nustatė papildomų darbų poreikį:

1. Lentelė. Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Vamzdyno D160 montavimas uždaru būdu	m	232,0
2.	Vamzdyno D110 montavimas	m	41,0
3.	Esamų šulinių rekonstrukcija keičiant/remontuojant g/b žiedus	vnt	3,0
4.	Naujų šulinių D1500 įrengimas	vnt	2,0
5.	Sklendžių, trišakių ir kitų jungčių montavimas	kompl.	1,0
6.	Prisijungimas prie esamų tinklų	kompl.	2,0
7.	Priešgaisrinių hidrantų įrengimas prijungiant trišakiu	kompl.	2,0
8.	Šaligatvių ir gatvės dangų su pagrindais ardymas ir atstatymas, žemės darbai, paruošiamieji darbai, matavimai ir kt. susiję darbai.	kompl.	1,0

9.	Projekto parengimo darbai, įskaitant topo nuotraukos tikslinimą, derinimas su LAKD, ESO, Telia ir kt..	kompl.	1,0
----	--	--------	-----

Nutarta:

1. Nurodytus darbus vertinti kaip papildomus, kurie nebuvo numatyti vykdant viešąjį konkursą, rengiant konkursinius pasiūlymus ir nėra neįtraukti į Rangos sutartį ir jos priedus, tačiau jų neatlikus, nėra galimybės tinkamai užbaigti darbus bei gauti statybos užbaigimo aktą. Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas.

2. Aptarti darbai bus įvertinti sutartyje numatytais sąlygomis.

Pridedama:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės raštas 2020-09-25 Nr. SD-2805;
2. UAB „Ekspertika“ Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas 2020-12-03 Nr. 20-08/10 „Dėl techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ bendrosios ekspertizės.
3. UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ raštas 2022-03-14 Nr. S-109 „Dėl miesto vandentiekio prisijungimo sąlygų“;
4. Kazlų Rūdos S. Daukanto ir Miško g. vandentiekio tinklų schema;
5. UAB „Nimetus“ Komercinis pasiūlymas 2022-03-21 Nr. NMT22-03-21 „Dėl geriamo vandentiekio tinklų sujungimo į žiedinį vandentiekio tinklą S. Daukanto g. Kazlų Rūdoje“.

Kazlų Rūdos sav. administracijos
Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas

Arūnas Žemaitis

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza

Dėl techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas“ bendrosios ekspertizės

TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2020-12-03 Nr.20-08/10

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;
Projektuotojas – UAB „Nimetus“;
Projekto vadovas – A.Kriauza (kvalifikacijos atestato Nr. 30218).

Ekspertizei pateikta:

Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	PDV / kvalif. atestato Nr.
Bendroji dalis	001/20-01-TDP-BD	A.Kriauza / 30218
Architektūros dalis	001/20-01-TDP-SA	A.Varaksė / A 1906
Sklypo plano dalis	001/20-01-TDP-SP	A.Varaksė / A 1906
Konstrukcijų dalis	001/20-01-TP-SK	A.Kriauza / 24765
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo	001/20-01-TP-LVN	A.Bakanauskienė/24456
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	001/20-01-TP-VN	A.Bartkuvienė / 22545
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	001/20-01-TP-ŠV	D.Rastenis / 23794
Šilumos punkto dalis	001/20-01-TP-ŠP	D.Rastenis / 23974
Elektrotechnikos dalis	001/20-01-TP-E	A.Švėgžda / 36274
Elektroninių ryšių dalis	001/20-01-TP-ER	A.Švėgžda / 36274
Apsaugos signalizacijos dalis	001/20-01-TP-AS	A.Švėgžda / 36274
Procesų valdymo ir automatizavimo dalis	001/20-01-TP-PVA	A.Švėgžda / 36274
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	001/20-01-TP-GSS	A.Švėgžda / 36274
Gaisrinės saugos dalis	001/20-01-TP-GS	D.Viskačka / 26383
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	001/20-TP-SO	L.Vizgirdaitė / 36444
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	TP-KS	R.Vyšniauskaitė / 31284

Statinio kategorija - Ypatingasis statinys

Techninis projektas parengtas vadovaujantis:

- projektavimo užduotimi;
- Projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarė savivaldybės vyriausias architektas;
- Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro raštu Nr. SD-43, 2020-03-09;
- UAB „Šuolis pirmyn“, UAB „Fisas“ ir VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ sutikimais rekonstruoti dalį pastatą;
- UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2015-08-24 raštu Nr. 2-366 „Dėl prisijungimo sąlygų“
- pastato techninės būklės tyrimų aktu, 2020-05-18;
- Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2020-09-25 raštu Nr. SD-2805 „Dėl vandentiekio tinklų S.Daukanto g. Rekonstravimo;
- UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ išduotomis pastato šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygomis, 2020-09-03;
- žemės sklypų ir statinių registravimo dokumentais;
- Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylų duomenimis;
- Topografinė nuotrauka, 2019m.;
- Inžineriniais geologiniais tyrimais, UAB „Rapasta“, 2015m.;
- galiojančiais norminiais dokumentais.

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projekte pateikti Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto sprendiniai.

Rekonstruojamas pastatas stovi šiaurinėje Kazlų Rūdos dalyje, komercinėje/gamybinėje zonoje. Numatoma atlikti kultūros paskirties pastato 2C2p rekonstravimą, pristatant priestatą ir perplanuojant patalpas taip, kad būtų maksimaliai išpildyti Kultūros centro funkcionavimo poreikiai. Taip pat numatyta kapitaliai remontuoti administracinio pastato 1B4p dalis, apimanti Kultūros centrui priklausančias pirmo ir antro aukšto patalpas unik. Nr. 4400-2956-6341:2431.

Sklype numatoma sutvarkyti pastato 2C2p prieigas, įrengti apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Pastatant priestatą ir rekonstruojant vidaus patalpas, bus padidintas pastato 2C2p bendras plotas, padidinta scena ir ergonomiškai išspręsta žiūrovų salė - sukurtos tinkamam kultūros centro funkcionavimui reikalingos papildomos patalpos.

Pastato 2C2p rekonstravimas

Šiuo projektu rekonstruojama salė su scena – scena išplečiama, salėje įrengiamos amfiteatrinės pakylės. Perplanuojamos likusios pirmo aukšto erdvės, sukuriant lankytojų aptarnavimo ir personalo bei artistų technines zonas. Išplečiama pastato dalyje (priestate) numatoma įrengti holą, kamerinę salę ir perkelti administracines patalpas su bilietų kasa. Antro aukšto dalis pritaikoma žmonėms su negalia, įrengiama repeticijų salė, likusi dalis - buitinės patalpos, rekvizitų saugojimo patalpos.

Esamoje pastato dalyje atliekami cokolio požeminės ir antžeminės dalies šiltinimas termoizoliaciniu EPS100 150 mm sluoksniu (įgilinant į žemę min. 0,6 m ir įrengiant drenažinę membraną). Cokolio ant-žeminės dalies apdaila – dekoratyvinis tinkas. Fasade tarp ašių I-E ir 1-12 (nuo +3,100 altitudės) - įrengiamas nevėdinamas fasadas su dekoratyvinio tinko apdaila, sienos šiltinamos EPS70 polistireninio putplasčio 180 mm storio plokštėmis, įrengiamas karkasas keraminių bagečių tvirtinimui. Fasade tarp ašių 1-11 – įrengiamas nevėdinamas fasadas su dekoratyvinio tinko apdaila, sienos šiltinamos EPS70 polistireninio putplasčio 150 mm storio plokštėmis (išskyrus vietas, kur numatyta akmens vatos termoizoliacija).

Priestatui įrengiamas vėdinamas fasadas, šiltinamas akmens vatos izoliacijos PAROC eXtra arba analogas 150 mm ir 30 mm storio priešvėjinėmis plokštėmis. Priestato fasadams naudojamos rudžių imitacijos aliuminio kompozito plokštės arba rūdijusio metalo plokštės (konkrečiai apdaila parenkama darbo projekto stadijoje). Priestato fasadų akcentams naudojamos termomedienos dailylentės (D-s2-d0). Termomedienos akcentų plotas neviršija 15proc. kiekvienos fasado sienos ploto. Pagrindinių dviejų fasadų antro aukšto tūryje įrengiamas antras akcentinis ažūrinis fasadas iš keraminių stačiakampio profilio (50x100mm) bagečių. Fasadų apdailai naudojamo struktūrinio tinko

spalva – maksimaliai artima keraminių bagečių spalvai. Pastato cokolio apdaila – struktūrinis tinkas.

Stogas šiltinamas 200 mm termoizoliacijos sluoksniu (40 mm – kieta akmens vata, 160 mm – putų polistirenas EPS80), įrengiama dviejų sluoksnių ruloninė bituminė danga. Įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema nuo pagrindinio aukštesniojo tūrio ir vidinė lietaus nuvedimo sistema nuo mažesniųjų tūrių (priestato). Prie pagrindinio įėjimo įrengiama lauko terasa iš deginto granito plokščių.

Projekte numatyta įrengti pastato architektūrinį apšvietimą.

Administracinio pastato 1B4p dalies kapitalinis remontas

Cokolis nešiltinamas, atliekami fasado dalies (ties laiptine, per visus keturis aukštus) šiltinimas ir apdaila. Fasade tarp ašių 12-14 iki +4,62 altitudės – įrengiamas vėdinamas fasadas, šiltinamas akmens vatos izoliacijos 150 mm ir 30 mm priešvėjinės izoliacijos sluoksniais. Apdailinama lakštine fasado apdaila. Fasade tarp ašių 12-14 nuo +4,62 altitudės – įrengiamas nevėdinamas fasadas su dekoratyvinio tinko apdaila, sienos šiltinamos EPS70 polistireninio putplasčio 180 mm storio plokštėmis, įrengiamas karkasas keraminių bagečių tvirtinimui. Fasaduose tarp ašių E-H ir 14-12 įrengiamas nevėdinamas fasadas su dekoratyvinio tinko apdaila, sienos šiltinamos EPS70 polistireninio putplasčio 150 mm storio plokštėmis.

Patalpos perplanuojamos, didinant įėjimo holą, įrengiant rūbinės zoną, repeticijų salę ir neįgaliųjų keltuvą (per du aukštus). Neįgaliųjų keltuvas numatytas montuoti naujai įrengiamoje šachtoje, tarp pirmo ir antro aukštų. Keltuvu patenkama iš pirmo aukšto laiptinės į antro aukšto koridorių, iš kurio galima patekti į visas antro aukšto lankytojų patalpas.

Sklype suprojektuotos trys ŽN poreikiams pritaikytos automobilių stovėjimo vietos aikštelėje, pritaikyti judėjimo keliai link pagrindinio įėjimo į pastatą, bei pats pagrindinis įėjimas, privažiavimas prie bilietų kasos.

Planuojami gerbūvio sutvarkymo darbai:

- Stovėjimo aikštelės išplėtimas, įrengiant naujas asfaltbetonio dangas.
- Naujų priejimo takų įrengimas su ŽN vedimo paviršiais;
- Dviracio laikiklių, ženklų ir šiukšliadėžių įrengimas;
- Žaliosios zonos sutvarkymas ir išvalymas;
- Apšvietimas.

Šilumos punktas projektuojamas pagal UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" išduotas projektavimo sąlygas 2020-09-03.

Šiuo projektu projektuojamas šilumos punktas. Projektuojamo pastato vidaus šildymo sistema dvivamzdė, radiatorinė ir grindinė.

Projektuojamas šilumos punktas iš kurio šilumnešis bus tiekiamas į pastate esančias šildymo, vėdinimo bei karšto vandens tiekimo sistemas

Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte:

Radiatorinė šildymo sistema - Iš tinklų prieš šilumokaitį 92-54°C / už šilumokaičio, šildymo sistemos -70-50 oC

Vėdinimo sistema - Iš tinklų prieš šilumokaitį 92-54°C / už šilumokaičio, vėdinimo sistemos - 70-50 oC

Karšto vandens tiekimo sistema - Iš tinklų prieš šilumokaitį 68-30°C / už šilumokaičio -55-5 oC

Pastate yra naujai projektuojamos sistemos. Atsižvelgus į suprojektuotos sistemos šiluminius galėjumus, projektuojamas šilumos punktas. Šilumos punktas prijungiamas prie naujai projektuojamo šilumos tiekimo tinklų įvado.

Projektiniai pastato šilumos poreikiai: šildymui – 71,0 kW; vėdinimui – 78,0 kW; karšto vandens ruošimui – 61,0 kW. Suminiai – 210,0 kW.

Pagal projektavimo užduotį, rekonstruojamose patalpose šildymo sistema numatyta nauja. Šilumnešis temperatūros 70/50°C ir 45/35°C tiekiamas iš šilumos punkto. Rekonstruojamų patalpų šildymui suprojektuotas radiatorinis ir grindinis šildymas. Rekonstruojamų patalpų vėdinimui suprojektuotos 8 oro tiekimo/šalinimo sistemos, viena oro tiekimo sistema, 6 oro ištraukimo sistemos ir viena viršslėgio sudarymo sistema.

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis projektas „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas“ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės (pirminio) akto privalomasias pastabas. Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų LR įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Parengti konstrukcinės dalies darbo projektą ir pateikti ekspertizei. Projektą galima tvirtinti su šiais rodikliais:

Bendrieji statinio rodikliai

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (prieš)	Kiekis (po)	Pastabos
I. Sklypas					
1.	Sklypo plotas	m ²	3678	3678	max leistinas
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	22,31	34,05	180
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	18,57	30,99	80
II. Negyvenamosios paskirties pastatas 2C2p – salė (S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda)					
1.	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)		Kultūros paskirties pastatas - kultūros centras (amfiteatrinė koncertų salė – 280,38 m ²)		
2.	Pastato bendrasis plotas *	m ²	820,47	1252,47	
3.	Pastato naudingasis *	m ²	820,47	1252,47	
4.	Pastato tūris *	m ³	5329	8642	
5.	Pastato aukštų skaičius *	vnt.	2	2	
6.	Pastato aukštis *	m	8,94	9,08	
6.1.	Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus iki aukščiausios pastato vietos)	m	8,94	9,08	
7.	Energinio naudingumo klasė **		-	≥C	
8.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė **		-	≥C	
9.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	
10.	Užstatymo plotas	m ²	683	1140	
III. Negyvenamosios paskirties pastatas 1B4p – administracinis pastatas (S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda)					
1.	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)		Administracinės paskirties pastatas (kapitaliai remontuojama 92,25 m ² ploto pastato dalis)		
2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	2724,31	2716,39	

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (prieš)	Kiekis (po)	Pastabos
3.	Pastato naudingasis *	m ²	2724,31	2716,39	
4.	Pastato tūris *	m ³	11113	11120	
5.	Pastato aukštų skaičius *	vnt.	4	4	
6.	Pastato aukštis *	m	14,96	15,10	
6.1.	Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus iki aukščiausios pastato vietos)	m	14,96	15,10	
7.	Energinio naudingumo klasė **		-	nekeičiama	
8.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė **		-	nekeičiama	
9.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	
10.	Užstatymo plotas	m ²	1043	1048	

Paaiškinimai:

* - rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis

** - rodikliai pasiekiami įvykdžius projekte pateiktas rekomendacijas

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS RODIKLIAI	Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
Statybos skaičiuojamoji kaina (2020 m. 10 mėn. kainomis)	3 197 088,68
- statybos – montavimo darbų kaina	2 576 774,03
- įrenginiai	165 154,51
- kitų išlaidų kaina	455 160,14


UAB „Ekspertika“ direktorė

Ekspertizės vadovas
(kvalifikacijos atestato Nr.A447)



V. Karpavičienė

L. Adomavičienė



P. KALPOKO G. 1-29, LT-44146
KAUNAS
LIETUVA

ĮMONĖS KODAS: 301657564
PVM KODAS: LT100003958917
REG. NR.: 118320

Tel.: +370 656 85536

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NIMETUS"

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijai

2022-03-21 Nr. NMT22-03-21

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

DĖL GERIAMO VANDENTIEKIO TINKLŲ SUJUNGIMO Į ŽIEDINĮ VANDENTIEKIO TINKLĄ S. DAUKANTO G. KAZLŲ RŪDOJE

Vadovaujantis UAB "Kazlų Rūdos Šilumos tinklai" raštu 2022-03-14 Nr. S-109 "Dėl miesto vandentiekio prisijungimo sąlygų" bei Kazlų Rūdos S. Daukanto ir Miško g. vandentiekio tinklų schema, siūlome geriamo vandentiekio tinklų S. Daukanto g. sujungimo į žiedinį tinklą, kad atitiktų pirmą vandens tiekimo patikimumo kategoriją, projektavimo ir statybos darbus atlikti už 112000,00 Eur be PVM, 135520,00 Eur su PVM.

Pateikiame reikalingų atlikti darbų ir paslaugų detalizavimą:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Vamzdyno D160 montavimas uždaru būdu | ~232,0 m; |
| 2. Vamzdyno D110 montavimas | ~41,0 m; |
| 3. Esamų šulinių rekonstrukcija keičiant/remontuojant g/b žiedus | - 3,0 šuliniai; |
| 4. Naujų šulinių D1500 įrengimas | - 2,0 šuliniai; |
| 5. Sklendžių, trišakių ir kt. jungčių montavimas; | |
| 6. Prisijungimas prie esamų tinklų | - 2,0 kompl.; |
| 7. Priešgaisrinių hidrantų įrengimas prijungiant trišakiu | - 2,0 kompl.; |
| 8. Šaligatvių ir gatvės dangų su pagrindais ardymas ir atstatymas, žemės darbai, paruošiamieji darbai, matavimai ir kt. susiję darbai. | |
| 9. Projekto parengimo darbai, įskaitant topo nuotraukos tikslinimą, derinimas su LAKD, ESO, Telia ir kt.. | |

Papildomas elektros įvadas vandenvietėje pasiūlymo kainoje neįvertintas.

Komercijos vadovas

Paulius Grybovas

UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“

Įmonės kodas: 166092559; PVM mokėtojo kodas: LT660925515; Registracijos adresas: M. Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda; LT-69430 Kazlų Rūda; tel. (8-602) 75222, el. p. info@krenergija.lt

2022-03-14 Nr. S-109

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Ūkio ir teritorijų planavimo skyriui

DĖL MIESTO VANDENTIEKIO PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Pastatui adresu S.Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūda techninės sąlygos prisijungimui prie miesto vandentiekio tinklų išduotos 2021 11 26 d., nr. (I)-21.534, kopija pridedama.

Tam kad prie esamo pastato vandens tiekimo sistema atitiktų STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 9 skyriaus 46 skirsnio 374p. ir 382 p., kad atitiktų pirmą vandens tiekimo patikimumo kategoriją ir užtikrinti pastatui nemažesnę, kaip 20,4 l/s debitą, reikalinga išpildyti sekančias sąlygas:

Reikalinga suprojektuoti ir pastatyti.

- 1.1. Geriamo vandentiekio tinklus, sujungiant į žiedinį vandentiekio tinklą nuo S.Daukanto g. nr.20 namo iki Miško g. vandentiekio vamzdyno.
- 1.2. S.Daukanto gatvėje prie įvažiavimo į S.Daukanto g. nr.24,28 pastatus suprojektuoti ir sumontuoti vandentiekio šulinį ir įrengti trišakį su uždarymo sklendėmis, sujungti vandentiekio tinklus į žiedinį tinklą iki S.Daukanto g. 26 namo.
- 1.3. S.Daukanto ir Miško gatvių sankryžoje suprojektuoti ir sumontuoti vandentiekio šulinį įrengiant vandentiekio trišakį su uždarymo sklendėmis.
- 1.4. S. Daukanto gatvėje suprojektuoti ir sumontuoti antžeminius hidrantus.
- 1.5. Projektą suderinti su UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
2. Prieš atliekant žemės gauti leidimą kasimo darbams, darbus suderinti su atitinkamų tarnybų atsakingais asmenimis (el. ir ryšių kabeliai, šilumos ar dujų tinklai ir kt.).
3. Atlikus tinklų įrengimo darbus būtina atstatyti išardytus šaligatvius ar gatvės dangas, želdinius ir veją.
4. Perduoti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ tinklų įrengimo statybos užbaigimo dokumentaciją (tai pat ir skaitmeninį variantą), pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.

Direktorius pavaduotojas vykdamasis direktoriaus funkcijas

Tomas Cilinskas

Direktorius pavaduotojas Tomas Cilinskas tel. nr. 8 685 73600

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ S.DAUKANTO G. REKONSTRAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-25 15:37 Nr. SD-2805
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Matukynė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-25 15:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-25 15:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-09 09:35 - 2023-07-09 09:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200914.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-09-25 15:40 nuorašą suformavo Virginija Razulevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Būdžetinė įstaiga. Įgijimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. arimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

UAB "Nimetus"

el. paštu info@nimetus.lt

Nr.

Nr.

DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ S. DAUKANTO G. REKONSTRAVIMO

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija išpareigoja esamus Kazlų Rūdos miesto šakotinius (III kategorijos) vandentiekio tinklus, esančius S. Daukanto gatvėje, rekonstruoti į I kategorijos vandentiekio tinklą (sužiedinant esamus tinklus ir įrengiant papildomą elektros įvadą vandenvietėje) iki Kazlų Rūdos kultūros centro rekonstravimo darbų pabaigos (pildavimo dienos).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti administracijos direktoriaus pareigas

Asta Matukynė

A.Žemaitis, tel. (8 343) 68 631, el. p. arnas.zemaitis@kazluruda.lt


DAUKANTO G.

DAUKANTO G.


ATVESTI IKI
ESAMO
SULINIO

HIDIZANTAS

SITA
SULINIO



NAUJAS
SULIKYS



5146/1193

5146/1165