

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 3

2021-08-16

**„Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijų g.) rekonstravimo darbai“,
Sutartis Nr. SR-843, 2020-11-13**

Komisija sudaryta iš:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas

R. Radvilavičius

Techninės priežiūros tarnybos vadovo

T. Jakelaičio

Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto vadovo

A. Nosenko

AB „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovas

J. Bielevičiaus

Komisija, apžiūrėjusi: „Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijų g.) rekonstravimo darbus“,
Europos pr. jungties su Kalvarijų g. atliekamus įrengimo darbus, konstatuoja:

Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijų g.), Techninio projekto sprendiniuose, nuo įrengiamos žiedinės sankryžos, jungties su Kalvarijos g. ruože nuo PK 0+00 iki PK0+64, atšakoje į Kalvarijos g. suprojektuotas 2,5 % (du ir penkios dešimtosios procento) dvišlaitis skersinis nuolydis, šalia važiuojamosios dalies, abiejose gatvės pusėse yra suprojektuoti šaligatviai. Atlikus ankstesniu projektu įrengtos gatvės dalies dangos skersinio nuolydžio matavimus PK 0+64 (ties darbų riba) nustatyta, kad esami nuolydžiai yra artimi 0 % (nuliniam procentui), pagal esamus gatvės skersinius nuolydžius yra įrengti (ankstesniu projektu) ir šalia gatvės esantys šaligatviai. Atšakoje į Kalvarijos g. nėra numatytų vandens surinkimo trapų, paviršinis vanduo, atitekantis nuo žiedinės sankryžos išilginiu nuolydžiu, turi būti surenkamas trapu, esančiu PK 0+82, kuris yra įrengtas ankstesniu projektu. Atlikus darbus pagal Techninio projekto sprendinius ir sujungus naujai rengiamas dangas su ankstesniu projektu įrengtomis dangomis, gatvės atkarpoje nuo žiedinės sankryžos iki darbų ribos, galimai būtų nepakankami nuolydžiai ir tai sulėtintų lietaus vandens nutekėjimą iki trapų. Be to, prie įrengiamos gatvės skersinių nuolydžių, pritaikius šaligatvių bortus, bortai ties Projekte numatyta darbų riba prasikeistų apytiksliai 9 cm aukščių skirtumu.

Komisija siūlo:

Tam, kad užtikrinti tinkamą vandens nuvedimą, bei tinkamą šaligatvių įrengimą Projektuotojas pateiks projektinį sprendinį, kuriuo remiantis Rangovas suskaičiuos papildomų/ nevykdomų darbų vertę ir kreipsis į Užsakovą dėl pakeitimo įforminimo.

Komisija:



Rokas Radvilavičius



Tauras Jakelaitis



Artūras Nosenko



Jonas Bielevičius