

Keitimo Nurodymas Nr. 22

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. balandžio 28 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Vidaus palangių keitimas.

Situacijos aprašymas:

Pagal Užsakovo nurodymą vidaus cinkuotos skardos palangės, dengtos PURAL danga Skardos storis: $>0,5$ mm keičiamos į MDP laminuotas palanges su laminuotomis matomomis briaunomis, pripjaunant įrengta g/k siena ir aptaisant g/k ir palangės sandūrą.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

Priedama sąmata pateiktas daras galioja 5 d.d

Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

Turi: Nepatvirtinus sprendinių per 5 d.d terminas ilgeja 1 mėnesiu.

AB. PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariau statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas_Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas Keitimo Nr.22 sąmata;
- 3-as Priedas Darbo projektas su kiekių žiniaraščiais
- 4-as Priedas 3 komerciniai pasiūlymai

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:	VGTA KSD vpr. soc. Svajūnas KARVIELIS
Data:	
PVP vadovas Simas Remeika:	
Data: 2022-06-28	
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):	
Data:	
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:	
Atsakingas Užsakovo atstovas: FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas	
Data:	FIDIC inžinierius Saulius Vitkūnas Atestaty Nr. 16584, 17630, 26786 2022-06-28

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.				
Sutartis Nr. 21169/10.13-174				
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)				
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"				

Priedas Nr. 2 prie ketinimo nurodymo Nr. 22

SAMATA

Pasiūlymas Nr.1

Nevykdomų darbų apskaičiavimas				
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma, Eur
I.	Pastatas			
I.1.	Statinio architektūros darbai			
I.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai			
I.1.8.9	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9004 Plotis – 0,2 m.	m	290	2 755,00
I.1.8.10	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9004 Plotis – 0,23 m.	m	110	1 095,60
I.1.8.11	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9016 Plotis – 0,23 m.	m	105	1 045,80
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):				4 896,40

Vykdomų darbų apskaičiavimas				
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma, Eur
I.	Pastatas			
I.1.	Statinio architektūros darbai			
I.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai			
I.1.8.P22.1	Vidaus palangė MDP spalva JUODA, 250/18	m	20	33,24
I.1.8.P22.2	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 180/18	m	290,76	27,87
I.1.8.P22.3	Vidaus palangė MDP spalva BALTA 250/18	m	6,00	33,24
I.1.8.P22.4	Vidaus palangė MDP spalva BALTA 180/18	m	91,50	27,87
I.1.8.P22.5	Patalpų langų esančių a.a 2,9m aukštyje vidaus palangė MDP spalva JUODA (BALTA (pagal susiderinimą) 180/18	m	96,00	27,87
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):				14 193,35
BENDRA SUMA (be PVM):				9 296,95
PVM:				1 952,36
VISO SU PVM:				11 249,31

Pastabos:

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, į kaininį parinktį Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinama samatoje.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.				
Sutartis Nr. 21169/10.13-174				
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)				
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"				

Priedas Nr. 2 prie ketinimo nurodymo Nr. 22

SAMATA

Pasiūlymas Nr.2

Nevykdomų darbų apskaičiavimas				
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma, Eur
I.	Pastatas			
I.1.	Statinio architektūros darbai			
I.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai			
I.1.8.9	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9004 Plotis – 0,2 m.	m	290	2 755,00
I.1.8.10	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9004 Plotis – 0,23 m.	m	110	1 095,60
I.1.8.11	Vidaus dažytos skardos palangių įrengimas. Spalva RAL 9016 Plotis – 0,23 m.	m	105	1 045,80
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):				4 896,40

Vykdomų darbų apskaičiavimas				
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma, Eur
I.	Pastatas			
I.1.	Statinio architektūros darbai			
I.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai			
I.1.8.P22.1	Vidaus palangė MDP spalva PILKA, 250/18	m	122	42,21
I.1.8.P22.2	Vidaus palangė MDP spalva PILKA 180/18	m	382,26	34,49
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):				18 333,77
BENDRA SUMA (be PVM):				13 437,37
PVM:				2 821,85
VISO SU PVM:				16 259,22

Pastabos:

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, į kaininį parinktį Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinama samatoje.