

Keitimo Nurodymas Nr. 28

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Birželio 7 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Objektas Nr. 02, Žmonių su negalia dušo kabinų atsisakymas


Situacijos aprašymas:

Pagal Techninio projekto (0 laida) VN dalyje yra nurodyta, kad žmonių su negalia dušo patalpose (4 patalpos) yra įrengiamos dušo kabinos. Techninio projekto (A laidoje) VN dalyje yra nurodyta, kad žmonių su negalia dušo patalpos yra 6 -ios. Užsakovo nurodymu prašoma žmonių su negalia dušuose (6 vnt.) nemontuoti dušo kabinų, o vietoje jų įrengti slankiojančias dušo užuolaidas, pakabinamas prie sienos dušo kėdutes ir porankius neįgaliesiems.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas




Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Patvirtinus per 10d.d pateikti darbai įtakos sutarties pokyčiui neturi

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas



Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariau statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1. Nevykdomų, vykdomų darbų sąmata;
2. Vykdomų darbų Sistemos sąmata
3. TP Kiekių žiniaraštis
4. DP projektas

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.28 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

2022-08-08

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas

Data:

Atestaty Nr. 16584, 17630, 26786

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr.28

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1.		Pastatas				
1.3.		Vandentiekis, nuotekos				
1.3.10.		Sanitariniai prietaisai				
1.3.10.20		Visų tipų dušų dugnų montavimas	kompl.	4,00	17,60	70,40
1.3.10.21		Dušų kabinų montavimas kai kabinų sienelės grūdinto stiko	vnt.	4,00	38,22	152,88
1.3.10.22		Dušo kabina su dugnu	vnt.	4,00	334,09	1 336,36
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):						1 559,64

Vykdomų darbų apskaičiavimas						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1.		Pastatas				
1.3.		Vandentiekis, nuotekos				
1.3.10.		Sanitariniai prietaisai				
1.3.10.PN.28.1		Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	2,00	13,82	27,64
1.3.10.PN.28.2		Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,00	9,52	19,04
1.3.10.PN.28.3		Dušo komplektas	vnt.	2,00	141,99	283,98
1.3.10.PN.28.4		Dušo kedute kabinama prie sienos	vnt.	6,00	229,65	1 377,90
1.3.10.PN.28.5		Dušo kedutės montavimas	vnt.	6,00	18,72	112,32
1.3.10.PN.28.6		Slankiojančios dušo užuolaidos	vnt.	6,00	80,95	485,70
1.3.10.PN.28.7		Slankiojančios dušo užuolaidos montavimas	vnt.	6,00	35,66	213,96
1.3.10.PN.28.8		Rankena 600mm, nerūdijančio plieno	vnt.	6,00	56,29	337,74
1.3.10.PN.28.9		Rankena 900mm, nerūdijančio plieno	vnt.	6,00	68,07	408,42
1.3.10.PN.28.10		Rankenų nerūdijančio plieno montavimas	vnt.	12,00	27,12	325,44
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):						3 598,16
BENDRA SŪMA (be PVM)						2 038,52

Sudarė:

1. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MEN. D.

2022 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA**SAMATA****Statinių grupė****M008 VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM parengimu****Statinys****2 Pastatas****Žiniaraštis****3 Vandentiekis ir nuotekos****Suma žiniaraščiui 4353.77 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dušo kabinų keitimo darbai						
1 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000	13.82	27.64
2 N16P-1409		Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2.000	9.52	19.04
3 88001001		Dušo komplektas	vnt	2.000	141.99	283.98
4 88001002		Dušo kėdutė kabinama ant sienos	vnt	6.000	229.65	1377.92
5 N16P-1410		Dušų kėdutės montavimas	vnt.	6.000	18.72	112.32
6 88001003		Slankiojančios dušo užuolaidos	vnt	6.000	80.95	485.70
7 N17-17		Slankiojančios dušo užuolaidos montavimas	vnt.	6.000	36.66	219.96
8 88001004		Rankena 600mm, nerūdijančio plieno	vnt	6.000	56.29	337.74
9 88001005		Rankena 900mm, nerūdijančio plieno	vnt	6.000	68.07	408.42
10 N16P-1409		Nerūdijančio plieno rankenų montavimas	vnt.	12.000	27.12	325.44
Skyriuje 1						3598.16
Žiniaraštyje 3						3598.16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						755.61
Iš viso žiniaraštyje 3						4353.77

Sudarė:

(Pavardė)

Skaičiavo:

(Pavardė)