

**Atliktų darbų aktas Nr.3
už 2022 m Lapkričio mėn.**

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO
LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ**

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus s kiekis	Aktuojama s kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede							
Mergaičių persirengimo kambario rūbinės remontas							
Sienos							
9	Sienų tinko remontas	m2	35		21	18,96	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	kv.m	35		21	41,59	0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	4,5		21	58,92	0,00
27	Veidrodžio ant sienos montavimas	m2	0,6	0,6	21	41,3	24,78
Lubos							
30	Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	15,08		21	24,67	0,00
Durys							
35	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	m2	5,4		21	3,94	0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadu, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,98
41	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	3	21	7,82	23,46
Grindys							
48	Linoleumo grindų dangos demontavimas	m2	15,08		21	0,7	0,00
53	Medinių grįnjuosčių išardymas	m	12		21	2,33	0,00

67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	15,08		21	40,46	0,00
	Elektros darbai						0,00
86	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt	1		21	0,91	0,00
88	Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas	vnt	4		21	6,5	0,00
94	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	4		21	2,13	0,00
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	3		21	2,17	0,00
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruošose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	40		21	3,14	0,00
122	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt	6	-3	21	0,64	-1,92
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	3		21	6,57	0,00
130	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji.	vnt	3	3	21	10,33	30,99
135	LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	2	2	21	52,18	104,36
153	Paskirstymo skyduose papildomų modulių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) 1P, prietaisų montavimas.	vnt	1	1	21	22,16	22,16
	Vėdinimas						0,00
158	Ortakių iš cinkuotos skardos, kurių diametras iki 315 mm demontavimas	m	5		21	2,03	0,00
159	Metalinių oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	3	3	21	15,7	47,10
161	Plieninių sraigčių ortakių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.	m	5	5	21	7,26	36,30
167	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.	vnt	1		21	112,91	0,00
	Šildymo sistema***						0,00
233	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	4		21	1,14	0,00
235	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.	m	4	4	21	10,99	43,96
237	Plieninių šildymo vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)	vnt.	8	8	21	7,09	56,72
243	Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.	vnt.	4	4	21	10,29	41,16
248	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	vnt.	2		21	12,4	0,00
250	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2		21	7,09	0,00
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	2		21	7,17	0,00
256	Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	2	2	21	97,15	194,30
263	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	2	2	21	29,45	58,90
266	Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas	m	4	4	21	1,09	4,36
	Mergaičių persirengimo kambario dušinių remontas						
	Sienos						

1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1		21	37,74	0,00
9	Sienų tinko remontas	m2	27		21	18,96	0,00
15	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	27		21	4,8	0,00
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27		21	3,46	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klįjavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	25		21	41,59	0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klįjavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	2		21	58,92	0,00
	Lubos						0,00
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29	7,29	21	27,65	201,57
	Durys						0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadu, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darbinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,98
45	Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas	m2	6	0	21	175,71	0,00
	Grindys						0,00
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	7,29		21	2,96	0,00
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	7,29	7,29	21	7,2	52,49
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	7,29		21	3,96	0,00
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29		21	40,46	0,00
	Elektros darbai						0,00
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	2,5		21	4,59	0,00
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1		21	2,17	0,00

109	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	3		21	3,08	0,00
133	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	1	1	21	52,15	52,15
	Vėdinimas						0,00
159	Metalinų oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	1	1	21	15,7	15,70
161	Plienų sraigtinių ortakių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.	m	1	1	21	7,26	7,26
165	Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 160 mm.	vnt	1	0	21	12,11	0,00
167	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio reguliatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m ³ /val.	vnt	1	1	21	112,91	112,91
	Nuotekų sistema *						0,00
173	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	5		21	4,9	0,00
175	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	m	5		21	8,64	0,00
177	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt	9		21	4,53	0,00
179	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroužtvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt	3		21	27,31	0,00
187	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas	m	5		21	1,23	0,00
	Vandentiekio sistema**						0,00
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	14		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.	m	7		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.	m	7		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	12		21	3,06	0,00
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	14		21	2,35	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² .	m	6		21	6,24	0,00
208	Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	3		21	4,94	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	14		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas	m	14		21	1,11	0,00
	Sanitariniai prietaisai						0,00
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3		21	3,89	0,00
223	Virštinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė ne mažiau kaip 10 cm skersmens; dušo žarna ne mažiau kaip 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su sukiojamu ne mažiau kaip 300 mm snapu. Spalva-chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliama rankenėle.	kompl.	3	3	21	302,37	907,11
	Šildymo sistema***						0,00

233	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	4		21	1,14	0,00
235	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.	m	4	4	21	10,99	43,96
237	Plieninių šildymo vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)	vnt.	6	6	21	7,09	42,54
243	Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.	vnt.	2	2	21	10,29	20,58
248	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	vnt.	2	2	21	12,4	24,80
250	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	2	21	7,09	14,18
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	1		21	7,17	0,00
256	Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	1	1	21	97,15	97,15
263	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (grijtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	1	1	21	29,45	29,45
265	Šildymo sistemos užpildymas	m	4	4	21	0,47	1,88
266	Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas	m	4	4	21	1,09	4,36
Mergaičių persirengimo kambario WC remontas							0,00
Sienos							0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvų ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keramininių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,1	1,1	21	41,59	45,75
Lubos							0,00
30	Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	2,3		21	24,67	0,00
Durys							0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyra, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,98
Grindys							0,00
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	2,5		21	2,96	0,00
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	2,5		21	3,96	0,00
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	2,5		21	40,46	0,00
Elektros darbai							0,00
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1		21	4,59	0,00
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1		21	2,17	0,00

117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5		21	3,14	0,00
133	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	1	1	21	52,15	52,15
	Vėdinimas						0,00
159	Metalinių oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	1	1	21	15,7	15,70
	Nuotekų sistema*						0,00
173	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4		21	4,9	0,00
174	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4		21	6,03	0,00
175	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	m	4		21	8,64	0,00
176	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	m	4		21	12,83	0,00
177	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt.	8		21	4,53	0,00
178	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.	4		21	7,02	0,00
187	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas	m	8		21	1,23	0,00
188	Vakuuminio oro vožtuvo - alsuoklio montavimas.	vnt.	1		21	81,77	0,00
	Vandentiekio sistema**						0,00
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	12		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	8		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	4		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	15		21	3,06	0,00
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	8		21	2,35	0,00
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.	2		21	38,29	0,00
205	Vagų išskirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2.	m	6		21	6,24	0,00
206	Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	4		21	2,55	0,00
208	Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skesmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	9		21	4,94	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	12		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas	m	12		21	1,11	0,00
	Sanitariniai prietaisai						0,00
214	Praustuvų, plautuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1		21	3,31	0,00
215	Klozeto puodų, pisuarių, pusvonių nuėmimas	vnt.	1		21	3,5	0,00
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1		21	3,89	0,00

217	Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas ne mažiau kaip 70 kPa (0.1 l/s), Srovės stiprumas ne mažiau kaip 300 kPa (0.2 l/s), triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max.80 °C, maišytuvo pajungimas prie prietaisinių ventilių variniais arba chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.	kompl.	1	1	21	135,05	135,05
219	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą arba jam lygiavertį ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt.	1	1	21	188,49	188,49

Berniukų persirengimo kambario rūbinės remontas

Sienos							
9	Sienų tinko remontas	m2	37		21	18,96	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines	m2	37		21	41,59	0
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	4,5	2	21	58,92	117,84
27	Veidrodžio ant sienos montavimas	m2	0,6	0,6	21	41,3	24,78
Lubos							
30	Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	15,08		21	24,67	0
Durys							
35	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	m2	5,4		21	3,94	0
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,984
41	Durų atmušų montavimas	vnt	3	3	21	7,82	23,46

	Grindys						0
48	Linoleumo grindų dangos demontavimas	m2	15,08		21	0,7	0
53	Medinių grindjuostų išardymas	m	12		21	2,33	0
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	15,08	15,08	21	40,46	610,1368
	Elektros darbai						0
86	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt	1		21	0,91	0
88	Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas	vnt	4	4	21	6,5	26
94	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	4		21	2,13	0
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	3		21	2,17	0
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	5		21	3,14	0
122	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt	6		21	0,64	0
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	3		21	6,57	0
130	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji.	vnt	3	3	21	10,33	30,99
135	LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	2	2	21	52,18	104,36
153	Paskirstymo skyduose papildomų modulių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) IP, prietaisų montavimas.	vnt	1	1	21	22,16	22,16
	Vėdinimas						0,00
158	Ortakių iš cinkuotos skardos, kurių diametras iki 315 mm demontavimas	m	5		21	2,03	0,00
159	Metalinių oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	3	3	21	15,7	47,10
161	Plieninių sraigčių ortakių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.	m	5	5	21	7,26	36,30
167	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.	vnt	1		21	112,91	0,00
	Vandentiekio sistema**						0,00
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekinių - dujotiekinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	12		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	5		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	10		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	16		21	3,06	0,00
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidežiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	15		21	2,35	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2.	m	15		21	6,24	0,00
206	Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	3		21	2,55	0,00

208	Uždaramųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	3		21	4,94	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	15		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas	m	15		21	1,11	0,00
	Šildymo sistema***						0,00
233	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	6		21	1,14	0,00
235	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.	m	6	6	21	10,99	65,94
237	Plieninių šildymų vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)	vnt.	12	12	21	7,09	85,08
243	Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.	vnt.	4	4	21	10,29	41,16
248	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	vnt.	2	2	21	12,4	24,80
250	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	2	21	7,09	14,18
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	2		21	7,17	0,00
256	Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	2	2	21	97,15	194,30
263	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	2	2	21	29,45	58,90
266	Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas	m	4	4	21	1,09	4,36
	Kiti darbai						0,00
269	Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).	t	8		21	49,83	0,00
	Berniukų persirengimo kambario dušinių remontas						0,00
	Sienos						0,00
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1		21	37,74	0,00
9	Sienų tinko remontas	m2	27		21	18,96	0,00
14	Dvisluoksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas.	m2	5		21	41,27	0,00
15	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	27		21	4,8	0,00
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27		21	3,46	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	25		21	41,59	0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	2		21	58,92	0,00
26	Vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynų perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai vamzdynui, dokumentai, pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).	m	2		21	7,41	0,00

	Lubos						0,00
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29	7,29	21	27,65	201,57
	Durys						0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,98
45	Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas	m2	6	0	21	175,71	0,00
	Grindys						0,00
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	7,29		21	2,96	0,00
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išlyginančiu skiediniu	m2	7,29	7,29	21	7,2	52,49
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29	7,29	21	40,46	294,95
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	7,29	7,29	21	3,96	28,87
	Elektros darbai						0,00
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1,5		21	4,59	0,00
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1		21	2,17	0,00
109	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5		21	3,08	0,00
133	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	1	1	21	52,15	52,15
	Vėdinimas						0,00
159	Metalinių oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	1	1	21	15,7	15,70
161	Plieninių sraigtinių ortaklių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.	m	1	1	21	7,26	7,26
165	Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 160 mm.	vnt	1	1	21	12,11	12,11
167	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.	vnt	1	1	21	112,91	112,91
	Nuotekų sistema *						0,00
173	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	5		21	4,9	0,00
174	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	5		21	6,03	0,00

175	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	m	6		21	8,64	0,00
176	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	m	10		21	12,83	0,00
177	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt	9		21	4,53	0,00
178	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt	10		21	7,02	0,00
179	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroužtvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt	3		21	27,31	0,00
187	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas	m	16		21	1,23	0,00
Vandentiekio sistema**							0,00
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	14		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	7		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	7		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	12		21	3,06	0,00
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	14		21	2,35	0,00
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.	2		21	38,29	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² .	m	5		21	6,24	0,00
208	Uždromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	3		21	4,94	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	14		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas	m	14		21	1,11	0,00
Sanitariniai prietaisai							0,00
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3		21	3,89	0,00
223	Virštinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė ne mažiau kaip 10 cm skersmens; dušo žarna ne mažiau kaip 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su sukiojamu ne mažiau kaip 300 mm snapu. Spalva-chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliama rankenėle.	kompl.	3	3	21	302,37	907,11
Šildymo sistema***							0,00
233	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	4		21	1,14	0,00
235	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.	m	4	4	21	10,99	43,96
237	Plieninių šildymų vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)	vnt.	6	6	21	7,09	42,54
243	Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.	vnt.	2	2	21	10,29	20,58
248	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	vnt.	2		21	12,4	0,00
250	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	2	21	7,09	14,18
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	1		21	7,17	0,00

256	Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)	vnt.	1	1	21	97,15	97,15
263	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamą srautą reguliavimo vožtuvai)	vnt.	1	1	21	29,45	29,45
265	Šildymo sistemos užpildymas	m	4	4	21	0,47	1,88
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.	2	2	21	38,29	76,58
266	Šildymo sistemos vamzdinių hidraulinis bandymas	m	4	4	21	1,09	4,36
	Berniukų persirengimo kambario WC remontas						0,00
	Sienos						0,00
9	Sienų tinko remontas	m2	15		21	18,96	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	15	15	21	41,59	623,85
	Lubos						0,00
30	Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	3,4		21	24,67	0,00
	Durys						0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6	1,6	21	148,74	237,98
	Grindys						0,00
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	3,5		21	2,96	0,00
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	3,5	3,5	21	40,46	141,61
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išlyginančiu skiediniu	m	7,3	7,3	21	7,2	52,56
	Elektros darbai						0,00
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1		21	4,59	0,00
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1		21	2,17	0,00
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5		21	3,14	0,00
133	LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.	vnt	1	1	21	52,15	52,15
	Vėdinimas						0,00

159	Metalinų oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	1	1	21	15,7	15,70
	Nuotekų sistema*						0,00
173	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	8		21	4,9	0,00
174	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	8		21	6,03	0,00
175	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	m	8		21	8,64	0,00
176	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	m	8		21	12,83	0,00
177	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt.	16		21	4,53	0,00
178	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.	18		21	7,02	0,00
179	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroutvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt.	1		21	27,31	0,00
181	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių pravalos su liukeliu ir dangčiu montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.	2		21	7,02	0,00
187	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių hidraulinis bandymas	m	16		21	1,23	0,00
	Vandentiekio sistema**						0,00
189	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	12		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.	m	8		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.	m	4		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	15		21	3,06	0,00
201	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	8		21	2,35	0,00
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.	2		21	38,29	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² .	m	8		21	6,24	0,00
206	Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	4		21	2,55	0,00
208	Uždaramųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	6		21	4,94	0,00
212	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	m	12		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	m	12		21	1,11	0,00
	Sanitariniai prietaisai						0,00
214	Praustuvų, plautuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1		21	3,31	0,00
215	Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas	vnt.	2		21	3,5	0,00
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1		21	3,89	0,00

217	Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas ne mažiau kaip 70 kPa (0.1 l/s), Srovės stiprumas ne mažiau kaip 300 kPa (0.2 l/s), triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max.80 °C, maišytuvo pajungimas prie prietaisinių ventilių variniais arba chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.	kompl.	1	1	21	135,05	135,05
219	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą arba jam lygiavertį ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt.	1	1	21	188,49	188,49
223	Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta.	vnt.	1	1	21	302,37	302,37
	Vandentiekio sistema**						0,00
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	12		21	2,12	0,00
191	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	5		21	7,51	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.	m	10		21	8,62	0,00
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	16		21	3,06	0,00
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m	15		21	2,35	0,00
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.	3		21	38,29	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² .	m	10		21	6,24	0,00
206	Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	3		21	2,55	0,00
208	Uždaramųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.	3		21	4,94	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	15		21	0,4	0,00
213	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	m	15		21	1,11	0,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							9239,17
PVM suma							1940,23
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							11179,40
II. Tinkamam remontui būtini atlikti darbai (darbai							
1	Tranšėjos iškasimas rankiniu būdu (iki 1,2 m gylio) nuotekų įvado pakeitimui, tranšėjos užkasimas.	m	6		21	86,30	0,00
2	PVC d110 nuotekų įvado pakeitimas	m	6		21	61,18	0,00
3	Skylės pamate ir šulinyje nuotekų vamzdžiui d110 iškasimas	vnt.	2		21	123,50	0,00
4	Grindinės revizinės dėžės (nuotekų vamzdžiui) montav	vnt.	1	1	21	232,21	232,21
5	Difuzorių atšakų įrengimas iki dn 125	vnt.	12	12	21	37,12	445,44
6	Ortakių 125 mm diametro izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko dembliais	m ²	5	5	21	32,00	160,00
7	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 125 mm montavimas (vėdinimo sistemai)	vnt.	1	1	21	23,53	23,53


8	Stovo per stogą keitimas su vėjo turbina	kompl.	1		21	905,46	0,00
9	Reguliuojamų oro nutraukimo grotelių montavimas	vnt.	8		21	56,90	0,00
10	Skylių gręžimas iki 315 mm	kompl.	1	1	21	150,00	150,00
11	Siūlių sandarinimas	m	10	10	21	5,00	50,00
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							1061,18
PVM suma							222,85
Nuolaida, proc.							
Iš viso su PVM ir nuolaida (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma, pritaikius nuolaidą)**							1284,03
IŠ VISO (I ir II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (pradinės Sutarties vertė)							10300,35
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)							2163,07
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)							12463,42

Suma žodžiais: Dvylika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 42 ct

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

2022 m.



A.V.

Darbus priėmė užsakovs

Užsakovo atstovas

(parašas)

2022 m.

mėn.

