

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Aktuojamas kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede							
Mergaičių persirengimo kambario rūbinės remontas							
	Lubos						
19	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm). (karopkė)	m2	1,5	1,5	21	26,61	39,92
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami.	m2	15,08	15,08	21	27,65	416,96
	Grindys						0,00
55	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,037	0,037	21	1370,58	50,71
57	Cementinio skiedinio grindų dangos 50mm storio įrengimas	m2	15,08	15,08	21	14,22	214,44
Mergaičių persirengimo kambario dušinių remontas							
	Grindys						
49	Betoninių grindų demontavimas	m3	0,37	0,37	21	98,3	36,37
55	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,0185	0,0185	21	1370,58	25,36
57	Cementinio skiedinio grindų dangos 50mm storio įrengimas	m2	7,29	7,29	21	14,22	103,66
Mergaičių persirengimo kambario WC remontas							
	Sienos						
18	Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).	m2	7,1	7,1	21	21,26	150,95
	Lubos						
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami.	m2	2,3	2,3	21	27,65	63,60
	Grindys						
55	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,00625	0,00625	21	1370,58	8,57
57	Cementinio skiedinio grindų dangos 50mm storio įrengimas	m2	2,5	2,5	21	14,22	35,55
Berniukų persirengimo kambario rūbinės remontas							
	Sienos						
19	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm). (karopkė)	m2	2	2	21	26,61	53,22
182	Revizinių durių montavimas, plieninės, su užraktu, vidinis plotis +/- 10 proc. 296x396 mm., spalvą derinti prie interjero.	vnt	3	3	21	15,07	45,21
	Lubos						

[illegible]

